

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	EDUCATION INTERNATIONAL - FUSION TRES																																																																																																																																																																							
1	EDUCATION INTERNATIONAL - FUSION TRES	43 días	lun 20/06/11	mar 09/08/11																																																																																																																																																																								
2	Preelimininas	6 días	lun 20/06/11	sáb 25/06/11																																																																																																																																																																								
3	Seguridad e higiene	5 días	lun 20/06/11	vie 24/06/11																																																																																																																																																																								
4	Replanteos	1 día	sáb 25/06/11	sáb 25/06/11																																																																																																																																																																								
5	Cielorraso modular (FUSION TRES)	24 días	lun 27/06/11	sáb 23/07/11																																																																																																																																																																								
6	Estructura para cielorraso modular	4 días	lun 27/06/11	jue 30/06/11																																																																																																																																																																								
7	Colocación de placas 60 x 60	2 días	vie 22/07/11	sáb 23/07/11																																																																																																																																																																								
8	Tabiques en placa de roca yeso	7 días	lun 27/06/11	lun 04/07/11																																																																																																																																																																								
9	Enchapado de columnas (Fusion Tres)	1 día	lun 27/06/11	lun 27/06/11																																																																																																																																																																								
10	Estructura de 0.70	2 días	mar 28/06/11	mié 29/06/11																																																																																																																																																																								
11	Emplacado y masillado	4 días	jue 30/06/11	lun 04/07/11																																																																																																																																																																								
12	Colocación de puertas placa	1 día	lun 04/07/11	lun 04/07/11																																																																																																																																																																								
13	Cielorrasos en placa de roca yeso	22 días	jue 30/06/11	lun 25/07/11																																																																																																																																																																								
14	Cielorraso en placas de roca yeso	3 días	jue 30/06/11	sáb 02/07/11																																																																																																																																																																								
15	Tapa de inspección y perforaciones	1 día	lun 04/07/11	lun 04/07/11																																																																																																																																																																								
16	Refuerzos sobre cielorraso para cristales	1 día	lun 25/07/11	lun 25/07/11																																																																																																																																																																								
17	Instalación eléctrica y cableado estructurado	37 días	lun 27/06/11	mar 09/08/11																																																																																																																																																																								
18	Instalación de iluminación y tablero provisorio	1 día	lun 27/06/11	lun 27/06/11																																																																																																																																																																								
19	Cañerías en tabiques para iluminación y tomas	4 días	mar 28/06/11	vie 01/07/11																																																																																																																																																																								
20	Cañerías sobre cielorraso para iluminación y tomas	4 días	jue 30/06/11	lun 04/07/11																																																																																																																																																																								
21	Canalización por bandejas sobre cielorrasos	3 días	mar 05/07/11	jue 07/07/11																																																																																																																																																																								
22	Cañerías vacías para Multimedia	2 días	mar 05/07/11	mié 06/07/11																																																																																																																																																																								
23	Tendido de cablecanal 100 x 50	4 días	vie 08/07/11	mar 12/07/11																																																																																																																																																																								
24	Cableado de iluminación y tomas	5 días	mié 13/07/11	lun 18/07/11																																																																																																																																																																								
25	Cableado estructurado	5 días	mar 19/07/11	sáb 23/07/11																																																																																																																																																																								
26	Trabajos de adaptación de tablero existente	2 días	vie 22/07/11	sáb 23/07/11																																																																																																																																																																								
27	Alimentación general a tablero de distribución	1 día	vie 22/07/11	vie 22/07/11																																																																																																																																																																								
28	Tablero seccional de iluminación y tomas	1 día	lun 25/07/11	lun 25/07/11																																																																																																																																																																								
29	Tablero seccional para Data Center	1 día	lun 25/07/11	lun 25/07/11																																																																																																																																																																								
30	Colocación de artefactos	2 días	mar 26/07/11	mié 27/07/11																																																																																																																																																																								
31	Colocación de efectos y tomas, bastidores y módulos	3 días	jue 28/07/11	sáb 30/07/11																																																																																																																																																																								
32	Acometidas a puestos	3 días	lun 01/08/11	mié 03/08/11																																																																																																																																																																								
33	Cableado de puestos, tensión y estructurado	3 días	mié 03/08/11	vie 05/08/11																																																																																																																																																																								
34	Armado de Data center (Rack-Pachpanel)	1 día	lun 08/08/11	lun 08/08/11																																																																																																																																																																								
35	Certificación de puestos	1 día	mar 09/08/11	mar 09/08/11																																																																																																																																																																								
36	Instalación sanitaria	28 días	jue 30/06/11	lun 01/08/11																																																																																																																																																																								
37	Instalación de agua fría - caliente	2 días	jue 30/06/11	vie 01/07/11																																																																																																																																																																								
38	Instalación de desagües secundarios	1 día	sáb 02/07/11	sáb 02/07/11																																																																																																																																																																								
39	Instalación de griferías y termotanque	1 día	lun 01/08/11	lun 01/08/11																																																																																																																																																																								
40	Zócalos	3 días	mié 13/07/11	vie 15/07/11																																																																																																																																																																								
41	Colocación de zócalos de MDF	3 días	mié 13/07/11	vie 15/07/11																																																																																																																																																																								
42	Hereria	3 días	mar 05/07/11	jue 07/07/11																																																																																																																																																																								
43	Puerta de acceso en metal y vidrio	3 días	mar 05/07/11	jue 07/07/11																																																																																																																																																																								
44	Pintura general	17 días	sáb 16/07/11	jue 04/08/11																																																																																																																																																																								
45	Enduido sobre tabiques y mampostería existente	5 días	sáb 16/07/11	jue 21/07/11																																																																																																																																																																								
46	Pintura interior al látex común	10 días	vie 22/07/11	mar 02/08/11																																																																																																																																																																								
47	Pintura de zócalos	2 días	vie 22/07/11	sáb 23/07/11																																																																																																																																																																								
48	Pintura de puertas de madera	2 días	mié 03/08/11	jue 04/08/11																																																																																																																																																																								
49	Pintura de puertas metálicas	1 día	mié 03/08/11	mié 03/08/11																																																																																																																																																																								
50	Cristales	9 días	vie 22/07/11	lun 01/08/11																																																																																																																																																																								
51	Perfilería perimetral	2 días	vie 22/07/11	sáb 23/07/11																																																																																																																																																																								
52	Colocación y sellado de paños fijos	1 día	lun 25/07/11	lun 25/07/11																																																																																																																																																																								
53	Colocación de puertas y herrajes	1 día	lun 01/08/11	lun 01/08/11																																																																																																																																																																								
54	Pisos y revestimientos	8 días	vie 22/07/11	sáb 30/07/11																																																																																																																																																																								
55	Colocación de piso de porcellanato	3 días	vie 22/07/11	lun 25/07/11																																																																																																																																																																								
56	Colocación de revestimientos cerámicos	1 día	mar 26/07/11	mar 26/07/11																																																																																																																																																																								
57	Colocación de pisos vinílicos	3 días	vie 22/07/11	lun 25/07/11	</																																																																																																																																																																							