

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	OBRA HILDEBRANDO (Etapas 2A)	20 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12
2	Etapas 2A (Area de Reuniones Móvil)	20 días	mar 03/04/12	lun 23/04/12
3	TRABAJOS PRELIMINARES	5 días	mar 03/04/12	sáb 07/04/12
4	Nivelación losa	5 días	mar 03/04/12	sáb 07/04/12
5	TABIQUES VOLCOMETAL	3 días	dom 08/04/12	mié 11/04/12
6	Emplacado de segunda cara con una placa.	1 día	dom 08/04/12	lun 09/04/12
7	Estructura de viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal y puertas.	2 días	dom 08/04/12	mar 10/04/12
8	Emplacado de vigas.	1 día	mar 10/04/12	mié 11/04/12
9	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS	2 días	sáb 14/04/12	lun 16/04/12
10	Instalación de alfombra nueva.	1 día	sáb 14/04/12	dom 15/04/12
11	Instalación de cubre junta.	1 día	dom 15/04/12	lun 16/04/12
12	GUARDAPOLVOS	1 día	mié 18/04/12	jue 19/04/12
13	Instalación de guardapolvo de aluminio.	1 día	mié 18/04/12	jue 19/04/12
14	CARPINTERÍA	5 días	sáb 14/04/12	jue 19/04/12
15	Instalación de puertas.	3 días	sáb 14/04/12	mar 17/04/12
16	Instalación de quincallería.	2 días	mar 17/04/12	jue 19/04/12
17	PINTURA	12 días	lun 09/04/12	sáb 21/04/12
18	Preparación de superficie en tabiques nuevos.	3 días	lun 09/04/12	jue 12/04/12
19	Pintura en tabiques nuevos primera mano.	1 día	vie 13/04/12	sáb 14/04/12
20	Pintura en tabiques nuevos segunda mano.	2 días	mar 17/04/12	jue 19/04/12
21	Preparación de muros, pilares y tabiques existentes.	3 días	lun 09/04/12	jue 12/04/12
22	Pintura en muros, pilares y tabiques existentes primera mano.	2 días	jue 12/04/12	sáb 14/04/12
23	Pintura en muros, pilares y tabiques existentes segunda mano.	2 días	jue 19/04/12	sáb 21/04/12
24	Preparación de vigas sobre puertas	2 días	mié 11/04/12	vie 13/04/12
25	Pintura de vigas primera mano.	1 día	vie 13/04/12	sáb 14/04/12
26	Pintura de vigas segunda mano.	1 día	mar 17/04/12	mié 18/04/12
27	CLIMA	7 días	jue 12/04/12	jue 19/04/12
28	Instalación de termostatos nuevos.	1 día	mié 18/04/12	jue 19/04/12
29	Instalación de mangas nuevas.	2 días	jue 12/04/12	sáb 14/04/12
30	Instalación de rejillas de retorno.	1 día	sáb 14/04/12	dom 15/04/12
31	Instalación de difusores nuevos.	2 días	dom 15/04/12	mar 17/04/12
32	E. Y CABLEADO ESTRUCTURADO	9 días	dom 08/04/12	mar 17/04/12
33	Canalización por tabiquería.	1 día	dom 08/04/12	lun 09/04/12
34	Cableado de alumbrado.	2 días	lun 09/04/12	mié 11/04/12
35	Cableado eléctrico.	2 días	lun 09/04/12	mié 11/04/12
36	Cableado de Voz y Datos.	3 días	lun 09/04/12	jue 12/04/12
37	Canalización de termostatos.	1 día	lun 09/04/12	mar 10/04/12
38	Instalación de luminaria.	3 días	mié 11/04/12	sáb 14/04/12
39	Instalación de enchufes e interruptores.	3 días	jue 12/04/12	dom 15/04/12
40	Trabajos en Rack.	1 día	dom 15/04/12	lun 16/04/12
41	Certificación y rotulación.	1 día	lun 16/04/12	mar 17/04/12
42	MOBILIARIO DE LINEA	1 día	mié 18/04/12	jue 19/04/12
43	Instalación de mobiliario de línea.	1 día	mié 18/04/12	jue 19/04/12
44	CORTINAS	2 días	mié 18/04/12	vie 20/04/12
45	Instalación de soportes.	1 día	mié 18/04/12	jue 19/04/12
46	Instalación de cortinas.	1 día	jue 19/04/12	vie 20/04/12
47	LIMPIEZA DE OBRA	3 días	vie 20/04/12	lun 23/04/12
48	Limpeza de Obra final.	2 días	vie 20/04/12	dom 22/04/12
49	Entrega provisoria.	1 día	dom 22/04/12	lun 23/04/12

Proyecto: MERCER
Fecha: vie 27/01/12

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1