

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart																											
1		OBRA CALLAO 1º PISO - INICIO	39 días	lun 07/11/11	dom 18/12/11		OBRA CALLAO 1º PISO - INICIO																											
2		Etapas	39 días	lun 07/11/11	dom 18/12/11		Etapas																											
3		Trabajos Preliminares	5 días	lun 07/11/11	vie 11/11/11		Trabajos Preliminares																											
4		Demolición	8 días	jue 10/11/11	jue 17/11/11	3FC-2 días	Demolición																											
5		Tabiques de placas de roca de yeso	8 días	mié 16/11/11	mié 23/11/11	4FC-2 días	Tabiques de placas de roca de yeso																											
6		Cielorraso junta tomada	7 días	vie 18/11/11	jue 24/11/11	4	Cielorraso junta tomada																											
7		Cielorraso modular	7 días	sáb 26/11/11	sáb 03/12/11	6	Cielorraso modular																											
8		Pintura	18 días	jue 24/11/11	mié 14/12/11	5	Pintura																											
9		Colocación de Alfombra	3 días	mié 14/12/11	vie 16/12/11	13,11FC+1 día	Colocación de Alfombra																											
10		Piso cerámico	2 días	mar 13/12/11	mié 14/12/11	11	Piso cerámico																											
11		Albañilería	9 días	sáb 03/12/11	lun 12/12/11	13FC-7 días	Albañilería																											
12		zócalos	2 días	jue 24/11/11	sáb 26/11/11	5	zócalos																											
13		Instalación Eléctrica	22 días	mié 16/11/11	sáb 10/12/11	4FC-2 días	Instalación Eléctrica																											
14		Inst. Cableado estructurado	22 días	mié 16/11/11	sáb 10/12/11	4FC-2 días	Inst. Cableado estructurado																											
15		Art. Iluminación	5 días	dom 11/12/11	jue 15/12/11	13	Art. Iluminación																											
16		Aire Acondicionado	3 días	dom 11/12/11	mar 13/12/11	13	Aire Acondicionado																											
17		Carpinterías, Cristales	22 días	jue 24/11/11	dom 18/12/11	5	Carpinterías, Cristales																											
18		Armado de Mobiliario	6 días	mar 13/12/11	dom 18/12/11	9FC-4 días	Armado de Mobiliario																											
19		Gráfica	2 días	mié 14/12/11	jue 15/12/11	17FC-5 días	Gráfica																											
20		Cortinas	5 días	mar 13/12/11	sáb 17/12/11	17FC-6 días	Cortinas																											
21		Limpieza de Obra	2 días	vie 16/12/11	sáb 17/12/11		Limpieza de Obra																											

Proyecto: Project Vale 1º piso 201

Fecha: jue 03/11/11

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1