

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin
1	OBRA AMISBEY	45 días	jue 02/02/12	jue 29/03/12
2	Preliminares	1 día	jue 02/02/12	jue 02/02/12
3	Protecciones	1 día	jue 02/02/12	jue 02/02/12
4	Eléctrica	19 días	lun 06/02/12	jue 01/03/12
5	Canalizaciones sobre cieloraso	2 días	jue 09/02/12	vie 10/02/12
6	Canalizaciones bajo piso técnico	3 días	lun 06/02/12	mié 08/02/12
7	Canalizaciones en tabiques	1 día	mié 22/02/12	mié 22/02/12
8	Cableados	3 días	jue 23/02/12	lun 27/02/12
9	Inst de plaquetas	1 día	mar 28/02/12	mar 28/02/12
10	Trabajos en tableros	2 días	mié 29/02/12	jue 01/03/12
11	Inst. de luminarias	2 días	lun 20/02/12	mar 21/02/12
12	Cableado Estructurado	6 días	jue 09/02/12	jue 16/02/12
13	Cableado	2 días	jue 09/02/12	vie 10/02/12
14	Trabajos en el rack	2 días	lun 13/02/12	mar 14/02/12
15	Terminaciones, certificaciones y rotul	2 días	mié 15/02/12	jue 16/02/12
16	Piso Técnico	6 días	vie 03/02/12	vie 10/02/12
17	Replanteo	1 día	vie 03/02/12	vie 03/02/12
18	Instalación	2 días	jue 09/02/12	vie 10/02/12
19	Tabiques	9 días	lun 13/02/12	jue 23/02/12
20	Replanteo de estructura	1 día	lun 13/02/12	lun 13/02/12
21	Una Cara	1 día	mar 21/02/12	mar 21/02/12
22	Refuerzos	1 día	mar 21/02/12	mar 21/02/12
23	Segunda cara	1 día	jue 23/02/12	jue 23/02/12
24	Pisos	6 días	sáb 17/03/12	jue 22/03/12
25	Inst. de alfombra	2 días	sáb 17/03/12	dom 18/03/12
26	Inst de zócalos	2 días	mié 21/03/12	jue 22/03/12
27	Cristales	4 días	jue 08/03/12	lun 12/03/12
28	Inst. de mamparas y puertas	2 días	jue 08/03/12	vie 09/03/12
29	Inst de vinilos	2 días	sáb 10/03/12	lun 12/03/12
30	Pintura	19 días	mar 28/02/12	mar 20/03/12
31	Preparación de superficies	2 días	mar 28/02/12	mié 29/02/12
32	En tabiques	4 días	vie 02/03/12	mié 07/03/12
33	En cortinero y viga	2 días	jue 15/03/12	vie 16/03/12
34	Ultima mano	2 días	lun 19/03/12	mar 20/03/12
35	Aire Acondicionado	44 días	vie 03/02/12	jue 29/03/12
36	Inst de equipos	2 días	vie 03/02/12	lun 06/02/12
37	Piping y condensado	3 días	mar 07/02/12	jue 09/02/12
38	Ducteria	3 días	vie 10/02/12	mar 14/02/12
39	Inst de difusores y rejas.	1 día	mar 27/03/12	mar 27/03/12
40	Puesta en marcha	1 día	jue 29/03/12	jue 29/03/12
41	Sensores	12 días	lun 06/02/12	mar 21/02/12
42	Cableado	2 días	lun 06/02/12	mar 07/02/12
43	Inst. bajo piso	1 día	lun 06/02/12	lun 06/02/12
44	Inst s/ cielo	1 día	lun 06/02/12	lun 06/02/12
45	Inst ambiente	1 día	lun 20/02/12	lun 20/02/12
46	Programación y puesta en marcha	1 día	mar 21/02/12	mar 21/02/12
47	Inst. Contra Incendios	36 días	lun 06/02/12	mié 21/03/12
48	Cañería sobre cielo.	3 días	lun 06/02/12	mié 08/02/12
49	Inst de rociadores	2 días	jue 09/02/12	vie 10/02/12
50	Inst de embellecedores	1 día	mié 21/03/12	mié 21/03/12
51	Derrames de agua	3 días	vie 17/02/12	mar 21/02/12
52	Cableado e instalación	2 días	vie 17/02/12	lun 20/02/12
53	Puesta en marcha	1 día	mar 21/02/12	mar 21/02/12
54	Cieloraso Modular	11 días	vie 03/02/12	vie 17/02/12
55	Replanteo	1 día	vie 03/02/12	vie 03/02/12
56	Estructura	2 días	mié 15/02/12	jue 16/02/12
57	Placa	1 día	vie 17/02/12	vie 17/02/12
58	Muebles especiales	2 días	mié 21/03/12	jue 22/03/12
59	Instalación de Copy Area	2 días	mié 21/03/12	jue 22/03/12
60	Cortinas	1 día	mié 21/03/12	mié 21/03/12
61	Inst de Cortina	1 día	mié 21/03/12	mié 21/03/12
62	Mudanza	2 días	mié 21/03/12	jue 22/03/12
63	Limpieza final	2 días	vie 23/03/12	sáb 24/03/12

Proyecto: PAULLIER Obra

Fecha: mar 06/03/12

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1