

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	D	24 oct '11							31 oct '11							07 nov '11							14 nov '11							21 nov '11							28 nov '11							05 dic '11							12 dic '11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M

ID	NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
88	Data Center, infraestructura, cabling/grounding, racks cabling room	2 días	vie 18/11/11	lun 21/11/11
89	Certificación puestos trabajo	2 días	mar 22/11/11	mié 23/11/11
90	Rotulación de puestos operativos	1 día	jue 24/11/11	jue 24/11/11
91				
92				
93	INSTALACION DETECCION DE INCENDIO	8 días	mié 02/11/11	vie 11/11/11
94	Cableado de deteccion de incendio	3 días	mié 02/11/11	sáb 05/11/11
95	Detectores de temperatura(para áreas cocina y/o office)y humo	2 días	lun 07/11/11	mar 08/11/11
96	Pulsadores manuales emergencia y sirenas	1 día	mié 09/11/11	mié 09/11/11
97	Panel alarma de incendio	1 día	jue 10/11/11	jue 10/11/11
98	Programación, pruebas de funcionamiento, y puesta en marcha	1 día	vie 11/11/11	vie 11/11/11
99				
100	INSTALACION CONTROL DE ACCESO	5 días	mar 08/11/11	lun 14/11/11
101	Cableado y conexionado del sistema	2 días	mar 08/11/11	mié 09/11/11
102	Retención electromagnética	1 día	jue 10/11/11	jue 10/11/11
103	Pulsador manual de apertura, frente metálico	1 día	vie 11/11/11	vie 11/11/11
104	Instalacion Soft de gestión y puesta en marcha	1 día	sáb 12/11/11	lun 14/11/11
105				
106	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	3 días	mar 25/10/11	jue 27/10/11
107	Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout, incluye provision de rejillas de inyeccion y retorno	3 días	mar 25/10/11	jue 27/10/11
108	Provision y montaje de cañería de gas refrigerante, construida en caño de cobre electrolítico, aislado con funda de neoprene, interconexion electrica	1 día	mar 25/10/11	mar 25/10/11
109	Montaje de equipo Split Datacenter	1 día	mié 26/10/11	mié 26/10/11
110				
111	GRAFICA Y SEÑALIZACION	4 días	jue 24/11/11	mié 30/11/11
112	Vinilos; esmerilado LG CHEM	2 días	sáb 26/11/11	mié 30/11/11
113	Logos corpóreos; en MDF pintado	1 día	jue 24/11/11	jue 24/11/11
114				
115	CORTINAS Y PERSIANAS	2 días	mié 23/11/11	jue 24/11/11
116	Instalación standard cortina manual ROLLERS	2 días	mié 23/11/11	jue 24/11/11
117				
118	MUEBLES ESPECIALES	3 días	mar 29/11/11	vie 02/12/11
119	Mueble de recepción	3 días	mar 29/11/11	vie 02/12/11
120	Mueble bajo mesada Cocina	2 días	mar 29/11/11	jue 01/12/11
121				
122	LIMPIEZA DE OBRA	32 días	lun 24/10/11	sáb 03/12/11
123	Limpieza semanal con retiro de volquetes	26 días	lun 24/10/11	jue 24/11/11
124	Limpieza de obra final	6 días	vie 25/11/11	sáb 03/12/11