



PLANIFICACIÓN ETAPAS DE TRABAJO MERCK

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10
ETAPA 0 Consiste en la Contratación y Desarrollo de los Proyectos de Especialidades solicitados por la Administración del Edificio	Proyecto Cableado Estructurado y Electricidad Proyecto Climatización									

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
ETAPA 1 Consiste en cablear, desarmar mobiliario, armar mobiliario nuevo y cablear los puestos nuevos	Cableado bajo piso técnico	Desarme mobiliario existente por parte de CONTRACT Reubicación puestos de trabajo o personas por parte de MERCK	Armado Mobiliario nuevo	Cableado mobiliario nuevo, certificación y rotulación		Limpieza

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
ETAPA 2 Consiste en cablear, Desarmar tabiques, retirar puertas, cambiar cielo modular, desarmar mobiliario, armar mobiliario nuevo y cablear los puestos nuevos	Retiro mobiliario existente Retiro puertas Instalación tabique provisorio Retiro Luminaria Retiro Cielo	Construcción Cenefa Inicio Cableado bajo piso técnico	Preparación Cenefa Pintura Cableado	Armado Mobiliario nuevo, cableado mobiliario, Certificación y Rotulación		Pintura Limpieza

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8
ETAPA 3 Consiste en cablear, desarmar mobiliario, armar mobiliario nuevo y cablear los puestos nuevos	Reubicación puestos de trabajo o personas por parte de MERCK	Cableado bajo piso técnico		Rearmado de mobiliario Existente	Armado de mobiliario Nuevo	Cableado mobiliario nuevo, certificación y rotulación		Limpieza