

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	OBRA DREYFUS T3	70 días	vie 18/05/12	jue 26/07/12	
2	Preliminares	10 días	vie 18/05/12	dom 27/05/12	
3	Protecciones	10 días	vie 18/05/12	dom 27/05/12	
4	Eléctrica	57 días	dom 27/05/12	dom 22/07/12	
5	Canalizaciones sobre cielorraso	6 días	dom 27/05/12	vie 01/06/12	6FC-1 día
6	Canalizaciones bajo piso técnico	1 día	dom 27/05/12	dom 27/05/12	20FC+4 días
7	Canalizaciones en tabiques	2 días	sáb 09/06/12	dom 10/06/12	24
8	Cableados por puesto de trabajo	12 días	mié 11/07/12	dom 22/07/12	7,97,9
9	Cableados	5 días	sáb 02/06/12	mié 06/06/12	6,5
10	Inst de plaquetas	3 días	sáb 09/06/12	lun 11/06/12	9,24
11	Trabajos en tableros	6 días	mar 12/06/12	dom 17/06/12	10
12	Inst. de luminarias	3 días	sáb 30/06/12	lun 02/07/12	88
13	Cableado Estructurado	60 días	dom 27/05/12	mié 25/07/12	
14	Cableado	3 días	dom 27/05/12	mar 29/05/12	6FC-1 día
15	Cableado por puesto de trabajo.	3 días	vie 20/07/12	dom 22/07/12	14,97,8FF
16	Trabajos en el rack	10 días	vie 13/07/12	dom 22/07/12	25,14,15FF
17	Amurado del puesto/terminaciones.	4 días	jue 19/07/12	dom 22/07/12	15FF
18	Terminaciones, certificaciones y rotu	3 días	lun 23/07/12	mié 25/07/12	17,97
19	Piso Técnico	14 días	mar 22/05/12	lun 04/06/12	
20	Replanteo	1 día	mar 22/05/12	mar 22/05/12	3FC-6 días
21	Instalación	8 días	lun 28/05/12	lun 04/06/12	6,67CC-4 días,20
22	Tabiques	15 días	lun 04/06/12	lun 18/06/12	
23	Replanteo de estructura	1 día	lun 04/06/12	lun 04/06/12	21FC-1 día
24	Una Cara	4 días	mar 05/06/12	vie 08/06/12	23
25	Refuerzos	1 día	vie 08/06/12	vie 08/06/12	24FF
26	Segunda cara	3 días	sáb 16/06/12	lun 18/06/12	7,25,61
27	Pisos y revestimientos	41 días	lun 28/05/12	sáb 07/07/12	
28	Contrapiso e imp. Para ducha	2 días	lun 28/05/12	mar 29/05/12	3
29	Inst. de alfombra	3 días	mié 04/07/12	vie 06/07/12	53FC-1 día
30	Inst de zócalos	3 días	jue 05/07/12	sáb 07/07/12	53
31	Inst de porcelanato en paredes	4 días	mar 19/06/12	vie 22/06/12	26
32	Inst de porcelanato en piso	4 días	vie 01/06/12	lun 04/06/12	28,55,56
33	Inst. de papel en baños	2 días	mar 19/06/12	mié 20/06/12	26
34	Inst. pisos vinílicos	2 días	mar 05/06/12	mié 06/06/12	21
35	Mesadas	4 días	mié 30/05/12	sáb 02/06/12	
36	Inst de refuerzos	2 días	mié 30/05/12	jue 31/05/12	56
37	Inst de mesadas en baños	2 días	vie 01/06/12	sáb 02/06/12	36
38	Inst de mesada en coffee	1 día	vie 01/06/12	vie 01/06/12	36
39	Cristales	4 días	mié 27/06/12	sáb 30/06/12	
40	Inst. de mamparas y puertas	2 días	mié 27/06/12	jue 28/06/12	50
41	Inst de vinilos	2 días	vie 29/06/12	sáb 30/06/12	40
42	Active wall (Demora varios días, que	1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12	
43	Carpintería	39 días	lun 28/05/12	jue 05/07/12	
44	Inst. de puertas	2 días	sáb 23/06/12	dom 24/06/12	31
45	Inst muebles a medida	1 día	jue 05/07/12	jue 05/07/12	53
46	Inst listones en recepción.	1 día	jue 05/07/12	jue 05/07/12	53
47	Piso MDF	4 días	lun 28/05/12	jue 31/05/12	3
48	Pintura	16 días	mar 19/06/12	mié 04/07/12	
49	Preparación de superficies	4 días	mar 19/06/12	vie 22/06/12	26
50	En tabiques	4 días	sáb 23/06/12	mar 26/06/12	49
51	En Cielorraso	4 días	mar 26/06/12	vie 29/06/12	92,50FC-1 día
52	En cortinero y viga	4 días	vie 29/06/12	lun 02/07/12	51FC-1 día
53	Última mano	3 días	lun 02/07/12	mié 04/07/12	52FC-1 día,50
54	Inst. Sanitaria	27 días	lun 28/05/12	sáb 23/06/12	
55	Inst de desagües	2 días	mié 30/05/12	jue 31/05/12	20,56
56	Inst de abastecimiento de agua	2 días	lun 28/05/12	mar 29/05/12	3
57	Pruebas hidráulicas	2 días	mié 30/05/12	jue 31/05/12	56
58	Inst de artefactos y grifería.	1 día	sáb 23/06/12	sáb 23/06/12	31,32,37
59	Aire Acondicionado	44 días	lun 28/05/12	mar 10/07/12	
60	Inst de equipos	3 días	lun 28/05/12	mié 30/05/12	3
61	Piping y condensado	7 días	sáb 09/06/12	vie 15/06/12	60,24
62	Ductería	7 días	sáb 16/06/12	vie 22/06/12	61
63	Inst de difusores y rejas.	2 días	dom 08/07/12	lun 09/07/12	62,93
64	Puesta en marcha	1 día	mar 10/07/12	mar 10/07/12	63
65	Sensores	34 días	mar 29/05/12	dom 01/07/12	
66	Cableado	2 días	mié 30/05/12	jue 31/05/12	20FC+7 días
67	Inst. bajo piso	1 día	vie 01/06/12	vie 01/06/12	66
68	Inst s/ cielo	1 día	mar 29/05/12	mar 29/05/12	86
69	Inst ambiente	1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12	88
70	Programación y puesta en marcha	1 día	dom 01/07/12	dom 01/07/12	67,68,69
71	Seguridad	23 días	lun 11/06/12	mar 03/07/12	
72	Cableados	1 día	lun 11/06/12	lun 11/06/12	5,6,7
73	Inst de cámaras	1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12	88,51
74	Inst de control de accesos	2 días	dom 01/07/12	lun 02/07/12	73
75	Puesta en marcha	1 día	mar 03/07/12	mar 03/07/12	74
76	Inst. Contra Incendios	31 días	jue 07/06/12	sáb 07/07/12	
77	Cañería sobre cielo. y rociadores	15 días	jue 07/06/12	jue 21/06/12	20FC+15 días,86
78	Pruebas	2 días	vie 06/07/12	sáb 07/07/12	79
79	Inst de embellecedores	1 día	jue 05/07/12	jue 05/07/12	53,88
80	Inst de extintores	1 día	vie 06/07/12	vie 06/07/12	99
81	Derrames de agua	2 días	mar 29/05/12	mié 30/05/12	
82	Cableado e instalación	1 día	mar 29/05/12	mar 29/05/12	86
83	Puesta en marcha	1 día	mié 30/05/12	mié 30/05/12	82
84	Cielorrasos	33 días	lun 28/05/12	vie 29/06/12	
85	Cielorraso Modular	33 días	lun 28/05/12	vie 29/06/12	
86	Replanteo	1 día	lun 28/05/12	lun 28/05/12	3
87	Estructura	5 días	sáb 23/06/12	mié 27/06/12	5,77,68,60,86,61,6
88	Placa Modular	2 días	jue 28/06/12	vie 29/06/12	87
89	Cielorraso de yeso	10 días	sáb 09/06/12	lun 18/06/12	
90	Estructura	5 días	sáb 09/06/12	mié 13/06/12	24
91	Gargantas, cortinero y bandas c	5 días	jue 14/06/12	lun 18/06/12	90
92	Placa	3 días	jue 14/06/12	sáb 16/06/12	90
93	Muebles especiales	2 días	vie 06/07/12	sáb 07/07/12	
94	Instalación de Copy Area	2 días	vie 06/07/12	sáb 07/07/12	53,29FC-1 día
95	Instalación mueble recepción.	2 días	vie 06/07/12	sáb 07/07/12	53,29FC-1 día
96	Muebles de línea	5 días	vie 06/07/12	mar 10/07/12	
97	Inst mobiliario de línea	5 días	vie 06/07/12	mar 10/07/12	52,29FC-1 día
98	Cortinas	1 día	jue 05/07/12	jue 05/07/12	
99	Inst de Cortina	1 día	jue 05/07/12	jue 05/07/12	53
100	Mudanza	2 días	mié 11/07/12	jue 12/07/12	53,97
101	Limpieza final	3 días	mar 24/07/12	jue 26/07/12	100,18FF+1 día
102	Entrega del espacio	1 día	jue 26/07/12	jue 26/07/12	101FF

Proyecto: Dreyfus Torre 3

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite