

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras				24 sep '12							01 oct '12							08 oct '
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
1		OBRA GLOBANT	44 días	vie 21/09/12	mié 14/11/12																			
2		Inscripción BPS	1 día	vie 21/09/12	vie 21/09/12																			
3		Preliminares	1 día	vie 21/09/12	vie 21/09/12																			
4		Protecciones	1 día	vie 21/09/12	vie 21/09/12																			
5		Eléctrica	44 días	vie 21/09/12	mié 14/11/12																			
7		EL Canalizaciones bajo piso técnico	5 días	vie 21/09/12	mié 26/09/12																			
6		EL Canalizaciones sobre cielorraso	6 días	mié 26/09/12	mar 02/10/12	7FC-1 día																		
9		EL Cableados	6 días	mié 03/10/12	mar 09/10/12	7,6																		
8		EL Canalizaciones en tabiques	5 días	jue 27/09/12	mar 02/10/12	29,7																		
10		EL Inst de plaquetas	5 días	lun 15/10/12	vie 19/10/12	9,31																		
11		EL Trabajos en tableros	4 días	sáb 20/10/12	mié 24/10/12	10																		
12		EL Inst. de luminarias	6 días	mié 31/10/12	mié 07/11/12	64,66,65CC																		
13		EL Electrificación de mobiliario	7 días	mar 06/11/12	mié 14/11/12	68,8,9																		
61		Cielorraso Modular y Durlock	33 días	vie 21/09/12	mar 30/10/12																			
62		C Replanteo	1 día	vie 21/09/12	vie 21/09/12																			
63		CM Estructura	6 días	mié 17/10/12	mar 23/10/12	62,54,6,46,48,58,59																		
65		C Cielo de yeso estructura	6 días	mié 17/10/12	mar 23/10/12	46,47,48																		
66		C Cielo de yeso emplacado, encintado	5 días	mié 24/10/12	mar 30/10/12	65																		
64		CM Placa Modular	4 días	mié 24/10/12	lun 29/10/12	63																		
44		Aire Acondicionado	36 días	sáb 22/09/12	lun 05/11/12																			
45		AA movimiento equipos existentes 12	6 días	sáb 22/09/12	vie 28/09/12	4																		
46		AA Inst de equipos 1	3 días	sáb 29/09/12	mar 02/10/12	58																		
47		AA Piping y condensado	5 días	mié 03/10/12	lun 08/10/12	46,29																		
48		AA Ductería	7 días	mar 09/10/12	mar 16/10/12	47																		
49		AA Inst de difusores y rejas.	3 días	mié 31/10/12	vie 02/11/12	48,64,66																		
50		AA Puesta en marcha	1 día	lun 05/11/12	lun 05/11/12	49,11																		
27		Tabiques	20 días	vie 21/09/12	sáb 13/10/12																			
28		T Replanteo de estructura	1 día	vie 21/09/12	vie 21/09/12																			
29		T Una Cara	4 días	sáb 22/09/12	mié 26/09/12	28																		
30		T Refuerzos	1 día	jue 27/09/12	jue 27/09/12	29																		
31		T Segunda cara	5 días	mar 09/10/12	sáb 13/10/12	30,8,47																		
57		Inst. Contra Incendios	41 días	vie 21/09/12	vie 09/11/12																			
58		II Cañería sobre cielo.	7 días	vie 21/09/12	vie 28/09/12																			
59		II Inst de rociadores	2 días	vie 21/09/12	sáb 22/09/12	58CC																		
60		II Inst de embellecedores	1 día	vie 09/11/12	vie 09/11/12	42,64																		

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	24 sep '12							01 oct '12							08 oct '12				
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	
19		Piso Técnico	17 días	sáb 22/09/12	jue 11/10/12																				
20		PT Replanteo HPL	1 día	sáb 22/09/12	sáb 22/09/12	29CC																			
21		PT Instalación HPL	2 días	mié 10/10/12	jue 11/10/12	9																			
14		Cableado Estructurado	32 días	mié 03/10/12	lun 12/11/12																				
15		CE Cableado	7 días	mié 03/10/12	mié 10/10/12	7FC-1 día,6																			
16		CE Cableado por puesto de trabajo.	8 días	jue 11/10/12	vie 19/10/12	15																			
17		CE Trabajos en el rack	3 días	sáb 20/10/12	mar 23/10/12	31,15,16																			
18		CE Terminaciones, certificaciones y rotulado	5 días	mar 06/11/12	lun 12/11/12	17,13CC,34																			
22		Seguridad	11 días	mié 03/10/12	lun 15/10/12																				
23		Cableados	5 días	mié 03/10/12	lun 08/10/12	7,6																			
24		Inst de cámaras	3 días	mar 09/10/12	jue 11/10/12	23																			
25		Inst de control de accesos	5 días	mar 09/10/12	sáb 13/10/12	24CC																			
26		Puesta en marcha	1 día	lun 15/10/12	lun 15/10/12	25,24																			
51		Sensores	33 días	mié 26/09/12	lun 05/11/12																				
52		SS Cableado	7 días	mié 26/09/12	mié 03/10/12	20FC+2 días																			
53		SS Inst. bajo piso	3 días	jue 04/10/12	sáb 06/10/12	52																			
54		SS Inst s/ cielo	4 días	jue 04/10/12	lun 08/10/12	53CC																			
55		SS Inst ambiente	3 días	mar 30/10/12	jue 01/11/12	64																			
56		SS Programación y puesta en marcha	2 días	vie 02/11/12	lun 05/11/12	53,54,55,64																			
38		Pintura	20 días	lun 15/10/12	jue 08/11/12																				
39		P Preparación de superficies	4 días	lun 15/10/12	jue 18/10/12	31																			
40		P En tabiques	4 días	vie 19/10/12	mar 23/10/12	39																			
41		P En cortinero y viga	3 días	mié 31/10/12	vie 02/11/12	40,66																			
43		P Cielorrasos de yeso	3 días	mié 31/10/12	vie 02/11/12	66																			
42		P Ultima mano	3 días	mar 06/11/12	jue 08/11/12	68																			
36		Cristales	7 días	vie 19/10/12	vie 26/10/12																				
37		V Inst. de mamparas y puertas	7 días	vie 19/10/12	vie 26/10/12	40FF+3 días																			
32		Pisos	36 días	sáb 22/09/12	lun 05/11/12																				
33		P retiro alfombra existente	2 días	sáb 22/09/12	lun 24/09/12	4																			
34		P Inst. de alfombra	4 días	mié 24/10/12	lun 29/10/12	40																			
35		P Inst de zócalos	5 días	mar 30/10/12	lun 05/11/12	34																			
67		Equipamiento especial	5 días	mar 30/10/12	lun 05/11/12																				
68		Pizarra y revestimiento columna	5 días	mar 30/10/12	lun 05/11/12	34																			
69		Gráfica y señalización	2 días	vie 09/11/12	lun 12/11/12	70FC-2 días,37,42																			
70		Limpieza final	2 días	vie 09/11/12	lun 12/11/12	18FF																			





