

									3	febrero 2013				marzo 2013				abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013						
1	Nivel	Sector	Gremio	xl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F						
3					TAREAS SIGNIFICATIVAS	151 días	mar 29/01/13	vie 28/06/13																												
4					INICIO DE TAREAS EN OBRA	0 días	mié 13/02/13	mié 13/02/13	13/02	◆	INICIO DE TAREAS EN OBRA																									
6					FIN DE OBRA SEGÚN PLAN	0 días	vie 28/06/13	vie 28/06/13																												
7					PISO 1º	106 días	vie 15/03/13	vie 28/06/13																												
8					PISO 2º	106 días	vie 15/03/13	vie 28/06/13																												
9					PLANTA BAJA	106 días	vie 15/03/13	vie 28/06/13																												
10					EDIFICIO MONTANESES	106 días	vie 15/03/13	vie 28/06/13																												
11					PISOS 10 / 9 / 11	131 días	mié 13/02/13	dom 23/06/13																												
12	10			1	NUCLEOS SANITARIOS PISO 10	80 días	mié 13/02/13	vie 03/05/13																												
13	10	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13			88888																									
14	10	Sanitarios	DEMO		Demolicion cielorrrasos y muros	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13			88888																									
15	10	Sanitarios	MAMP		Picado pisos y revestimientos	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13			88888																									
16	10	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13			88888																									
17	10	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	sáb 23/02/13	sáb 02/03/13			88888																									
18	10	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	vie 01/03/13	sáb 02/03/13			8																									
19	10	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13			88888																									
20	10	Sanitarios	SAN		Instalación de desagues	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13			88888																									
21	10	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagues para macetas exteriores	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13			88888																									
22	10	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13			88888																									
23	10	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	sáb 09/03/13	lun 11/03/13			88																									
24	10	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	sáb 09/03/13	mié 13/03/13			8888																									
25	10	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	jue 14/03/13	vie 15/03/13			88																									
26	10	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	jue 14/03/13	sáb 16/03/13			88																									
27	10	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	jue 14/03/13	sáb 16/03/13			88																									
28	10	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	jue 14/03/13	jue 21/03/13			888888																									
29	10	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13			88																									
31	10	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13			88																									
33	10	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	vie 22/03/13	vie 29/03/13					888888																							
34	10	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	sáb 30/03/13	mar 02/04/13					888																							
35	10	Sanitarios	PISO		Colocación de solias de A"º	2 días	sáb 30/03/13	dom 31/03/13					88																							
36	10	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	mié 03/04/13	sáb 06/04/13					888																							
37	10	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	vie 05/04/13	sáb 06/04/13					88																							
38	10	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	dom 07/04/13	lun 08/04/13					88																							
39	10	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	dom 07/04/13	mar 23/04/13					888888888888888																							
40	10	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	mié 24/04/13	mié 01/05/13					888888																							
42	10	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	mié 24/04/13	jue 25/04/13					88																							
43	10	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	mié 01/05/13	jue 02/05/13																												
44	10	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	jue 02/05/13	vie 03/05/13																												
45	10	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	vie 03/05/13	vie 03/05/13														◆	03/05													
46	10			2	OFICINAS PISO 10	101 días	mié 13/02/13	vie 24/05/13																												
47	10	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	mié 13/02/13	mié 13/02/13	◆	13/02																										
48	10	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13	88888																											
49	10	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13	888888																											
50	10	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos para puertas, etc)	14 días	mié 13/02/13	mar 26/02/13	8888888888																											
51	10	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13	88888																											
52	10	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13	88888																											
53	10	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13					888888																							
54	10	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13					88888																							

Id	Nivel	Sector	Gremio	xl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
									F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	
55	10	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13						=====																	
56	10	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13						=====																	
57	10	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	dom 10/03/13	sáb 23/03/13						=====																	
58	10	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13						=====																	
59	10	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13						=====																	
60	10	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	dom 24/03/13	lun 25/03/13																							
61	10	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	lun 25/03/13	vie 05/04/13						=====																	
62	10	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13						=====																	
63	10	Oficinas	PTec		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	mar 26/03/13	mar 02/04/13						=====																	
64	10	Oficinas	PTec		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	lun 01/04/13	lun 08/04/13						=====																	
65	10	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13						=====																	
66	10	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13						=====																	
67	10	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	vie 05/04/13	vie 12/04/13						=====																	
68	10	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexionado de Bachas y Griferías	8 días	sáb 06/04/13	sáb 13/04/13						=====																	
69	10	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	mar 09/04/13	mar 16/04/13						=====																	
70	10	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	mié 10/04/13	mié 24/04/13						=====	=====																
71	10	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	mié 10/04/13	mié 24/04/13						=====	=====																
72	10	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	jue 25/04/13	sáb 04/05/13											=====												
73	10	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13												=====											
74	10	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13												=====											
75	10	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13												=====											
76	10	Oficinas	SEÑ		Gráfica y Señalización	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13												=====											
77	10	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13												=====											
78	10	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	mié 15/05/13	vie 24/05/13												=====											
79	10	Oficinas	FIN		FIN	0 días	vie 24/05/13	vie 24/05/13																							
80	9			3	NUCLEOS SANITARIOS PISO 9	80 días	jue 21/02/13	sáb 11/05/13						=====																	
81	9	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13						=====																	
82	9	Sanitarios	DEMO		Demolicion cielorrrasos y muros	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13						=====																	
83	9	Sanitarios	DEMO		Picado pisos y revestimientos	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13						=====																	
84	9	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13						=====																	
85	9	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	dom 03/03/13	dom 10/03/13						=====																	
86	9	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	sáb 09/03/13	dom 10/03/13																							
87	9	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13						=====																	
88	9	Sanitarios	SAN		Instalación de desagues	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13						=====																	
89	9	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagues para macetas exteriores	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13						=====																	
90	9	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13						=====																	
91	9	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	dom 17/03/13	mar 19/03/13																							
92	9	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	dom 17/03/13	jue 21/03/13						=====																	
93	9	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	vie 22/03/13	sáb 23/03/13																							
94	9	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	vie 22/03/13	dom 24/03/13																							
95	9	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	vie 22/03/13	dom 24/03/13																							
96	9	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	vie 22/03/13	vie 29/03/13						=====																	
97	9	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	lun 25/03/13	mar 26/03/13																							
98	9	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	lun 25/03/13	mar 26/03/13																							
100	9	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	sáb 30/03/13	sáb 06/04/13												=====											
101	9	Sanitarios	SAN		Termotanque eléctrico	2 días	lun 01/04/13	mar 02/04/13																							
102	9	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	dom 07/04/13	mié 10/04/13																							
103	9	Sanitarios	PISO		Colocación de solías de A°P°	2 días	dom 07/04/13	lun 08/04/13																							

									3	febrero 2013				marzo 2013				abril 2013			mayo 2013				junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
										F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F		
104	9	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	jue 11/04/13	dom 14/04/13																									
105	9	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	sáb 13/04/13	dom 14/04/13																									
106	9	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	lun 15/04/13	mar 16/04/13																									
107	9	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	lun 15/04/13	mié 01/05/13																									
108	9	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	jue 02/05/13	jue 09/05/13																									
109	9	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	jue 02/05/13	vie 03/05/13																									
111	9	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	jue 09/05/13	vie 10/05/13																									
112	9	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	vie 10/05/13	sáb 11/05/13																									
113	9	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	sáb 11/05/13	sáb 11/05/13																									
114	9			4	OFICINAS PISO 9	108 días	mié 20/02/13	sáb 08/06/13																									
115	9	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	mié 20/02/13	mié 20/02/13																									
116	9	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																									
117	9	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																									
118	9	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos	14 días	jue 21/02/13	mié 06/03/13																									
119	9	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																									
121	9	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																									
122	9	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																									
123	9	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																									
124	9	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																									
125	9	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																									
126	9	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	lun 18/03/13	dom 31/03/13																									
127	9	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																									
128	9	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																									
129	9	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	lun 01/04/13	mar 02/04/13																									
130	9	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	mar 02/04/13	sáb 13/04/13																									
131	9	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																									
132	9	Oficinas	PTEC		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13																									
133	9	Oficinas	PTEC		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	mar 09/04/13	mar 16/04/13																									
134	9	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13																									
135	9	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13																									
136	9	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	sáb 13/04/13	sáb 20/04/13																									
137	9	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexionado de Bachas y Griferías	8 días	dom 14/04/13	dom 21/04/13																									
138	9	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	mié 17/04/13	mié 24/04/13																									
139	9	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	jue 18/04/13	jue 02/05/13																									
140	9	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	jue 25/04/13	jue 09/05/13																									
141	9	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	vie 10/05/13	dom 19/05/13																									
142	9	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																									
143	9	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																									
144	9	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																									
145	9	Oficinas	SEN		Gráfica y Señalización	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																									
146	9	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																									
147	9	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	jue 30/05/13	sáb 08/06/13																									
148	9	Oficinas	FIN		FIN	0 días	sáb 08/06/13	sáb 08/06/13																									
149				5	NUCLEOS SANITARIOS PISO 11	80 días	vie 01/03/13	dom 19/05/13																									
150	11	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																									
151	11	Sanitarios	DEMO		Demolicion cielorrasos y muros	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																									
152	11	Sanitarios	DEMO		Picado pisos y revestimientos	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																									
153	11	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																									
154	11	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	lun 11/03/13	lun 18/03/13																									
155	11	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13																									
156	11	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																									
157	11	Sanitarios	SAN		Instalación de desagües	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																									

									3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
										F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F			
158	11	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagues para macetas exteriores	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
159	11	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
160	11	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	lun 25/03/13	mié 27/03/13																							
161	11	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	lun 25/03/13	vie 29/03/13																							
162	11	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	sáb 30/03/13	dom 31/03/13																							
163	11	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	sáb 30/03/13	lun 01/04/13																							
164	11	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	sáb 30/03/13	lun 01/04/13																							
165	11	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	sáb 30/03/13	sáb 06/04/13																							
166	11	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	mar 02/04/13	mié 03/04/13																							
167	11	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	mar 02/04/13	mié 03/04/13																							
168	11	Sanitarios	MAMP		Mensulas para termostanques	2 días	dom 07/04/13	lun 08/04/13																							
169	11	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	dom 07/04/13	dom 14/04/13																							
170	11	Sanitarios	SAN		Termostanque eléctrico	2 días	mar 09/04/13	mié 10/04/13																							
171	11	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	lun 15/04/13	jue 18/04/13																							
172	11	Sanitarios	PISO		Colocación de solias de A°lº	2 días	lun 15/04/13	mar 16/04/13																							
173	11	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	vie 19/04/13	lun 22/04/13																							
174	11	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	dom 21/04/13	lun 22/04/13																							
175	11	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	mar 23/04/13	mié 24/04/13																							
176	11	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	mar 23/04/13	jue 09/05/13																							
177	11	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	vie 10/05/13	vie 17/05/13																							
178	11	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	vie 10/05/13	sáb 11/05/13																							
179	11	Sanitarios	MAMP		Colocación de mampara de vidrio	8 días	vie 10/05/13	vie 17/05/13																							
180	11	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	vie 17/05/13	sáb 18/05/13																							
181	11	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	sáb 18/05/13	dom 19/05/13																							
182	11	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	dom 19/05/13	dom 19/05/13																							
183				6	OFICINAS PISO 11	115 días	jue 28/02/13	dom 23/06/13																							
184	11	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	jue 28/02/13	jue 28/02/13																							
185	11	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
186	11	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
187	11	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos	14 días	vie 01/03/13	jue 14/03/13																							
188	11	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
189	11	Oficinas	FONOA		Colocación de Paneles FONOABSORBENTES	14 días	sáb 09/03/13	vie 22/03/13																							
190	11	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
191	11	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
192	11	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
193	11	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																							
194	11	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																							
195	11	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	mar 26/03/13	lun 08/04/13																							
196	11	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																							
197	11	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																							
198	11	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	mar 09/04/13	mié 10/04/13																							
199	11	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	mié 10/04/13	dom 21/04/13																							
200	11	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13																							
201	11	Oficinas	PTEC		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	jue 11/04/13	jue 18/04/13																							
202	11	Oficinas	PTEC		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	mié 17/04/13	mié 24/04/13																							
203	11	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	jue 18/04/13	jue 25/04/13																							
204	11	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	jue 18/04/13	jue 25/04/13																							
205	11	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	dom 21/04/13	dom 28/04/13																							
206	11	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexionado de Bachas y Griferías	8 días	lun 22/04/13	lun 29/04/13																							
207	11	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	jue 25/04/13	jue 02/05/13																							
208	11	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	vie 26/04/13	vie 10/05/13																							
209	11	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	vie 10/05/13	vie 24/05/13																							

Id	Nivel	Sector	Gremio	xt	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
									F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	
210	11	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	sáb 25/05/13	lun 03/06/13																							
211	11	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																							
212	11	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																							
213	11	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																							
214	11	Oficinas	SEN		Gráfica y Señalización	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																							
215	11	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																							
216	11	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	vie 14/06/13	dom 23/06/13																							
217	11	Oficinas	FIN		FIN	0 días	dom 23/06/13	dom 23/06/13																							
218					PISOS 8 / 7 / 6	131 días	mié 13/02/13	dom 23/06/13																							
219	8			1	NUCLEOS SANITARIOS PISO 8	80 días	mié 13/02/13	vie 03/05/13																							
220	8	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13																							
221	8	Sanitarios	DEMO		Demolicion cielorrasos y muros	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																							
222	8	Sanitarios	DEMO		Picado pisos y revestimientos	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																							
223	8	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																							
224	8	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	sáb 23/02/13	sáb 02/03/13																							
225	8	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	vie 01/03/13	sáb 02/03/13																							
226	8	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
227	8	Sanitarios	SAN		Instalación de desagues	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
228	8	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagues para macetas exteriores	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
229	8	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
230	8	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	sáb 09/03/13	lun 11/03/13																							
231	8	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	sáb 09/03/13	mié 13/03/13																							
232	8	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	jue 14/03/13	vie 15/03/13																							
233	8	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	jue 14/03/13	sáb 16/03/13																							
234	8	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	jue 14/03/13	sáb 16/03/13																							
235	8	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	jue 14/03/13	jue 21/03/13																							
236	8	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13																							
237	8	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13																							
239	8	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	vie 22/03/13	vie 29/03/13																							
241	8	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	sáb 30/03/13	mar 02/04/13																							
242	8	Sanitarios	PISO		Colocación de solias de A®º	2 días	sáb 30/03/13	dom 31/03/13																							
243	8	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	mié 03/04/13	sáb 06/04/13																							
244	8	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	vie 05/04/13	sáb 06/04/13																							
245	8	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	dom 07/04/13	lun 08/04/13																							
246	8	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	dom 07/04/13	mar 23/04/13																							
247	8	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	mié 24/04/13	mié 01/05/13																							
248	8	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	mié 24/04/13	jue 25/04/13																							
250	8	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	mié 01/05/13	jue 02/05/13																							
251	8	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	jue 02/05/13	vie 03/05/13																							
252	8	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	vie 03/05/13	vie 03/05/13																							
253	8			2	OFICINAS PISO 8	101 días	mié 13/02/13	vie 24/05/13																							
254	8	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	mié 13/02/13	mié 13/02/13																							
255	8	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13																							
256	8	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13																							
257	8	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos	14 días	mié 13/02/13	mar 26/02/13																							
258	8	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																							
260	8	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																							
261	8	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
262	8	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
263	8	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
264	8	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							

	Nivel	Sector	Gremio	xl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
										F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F			
265	8	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	dom 10/03/13	sáb 23/03/13							#####																
266	8	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13							#####																
267	8	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13							#####																
268	8	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	dom 24/03/13	lun 25/03/13							■																
269	8	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	lun 25/03/13	vie 05/04/13							#####																
270	8	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13							#####																
271	8	Oficinas	PTEC		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	mar 26/03/13	mar 02/04/13							#####																
272	8	Oficinas	PTEC		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	lun 01/04/13	lun 08/04/13							#####																
273	8	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13							#####																
274	8	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13							#####																
275	8	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	vie 05/04/13	vie 12/04/13							#####																
276	8	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexionado de Bachas y Griferías	8 días	sáb 06/04/13	sáb 13/04/13							#####																
277	8	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	mar 09/04/13	mar 16/04/13							#####																
278	8	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	mié 10/04/13	mié 24/04/13							#####	#####															
279	8	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	mié 10/04/13	mié 24/04/13							#####	#####															
280	8	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	jue 25/04/13	sáb 04/05/13									#####														
281	8	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13											#####												
282	8	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13											#####												
283	8	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13											#####												
284	8	Oficinas	SEÑ		Gráfica y Señalización	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13											#####												
285	8	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	dom 05/05/13	mar 14/05/13											#####												
286	8	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	mié 15/05/13	vie 24/05/13												#####											
287	8	Oficinas	FIN		FIN	0 días	vie 24/05/13	vie 24/05/13																							
288	7			3	NUCLEOS SANITARIOS PISO 7	80 días	jue 21/02/13	sáb 11/05/13							#####																
289	7	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13							#####																
290	7	Sanitarios	DEMO		Demolicion cielorrasos y muros	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13							#####																
291	7	Sanitarios	DEMO		Picado pisos y revestimientos	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13							#####																
292	7	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13							#####																
293	7	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	dom 03/03/13	dom 10/03/13							#####																
294	7	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	sáb 09/03/13	dom 10/03/13							■																
295	7	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13							#####																
296	7	Sanitarios	SAN		Instalación de desagues	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13							#####																
297	7	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagues para macetas exteriores	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13							#####																
298	7	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13							#####																
299	7	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	dom 17/03/13	mar 19/03/13							■																
300	7	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	dom 17/03/13	jue 21/03/13							#####																
301	7	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	vie 22/03/13	sáb 23/03/13							■																
302	7	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	vie 22/03/13	dom 24/03/13							■																
303	7	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	vie 22/03/13	dom 24/03/13							■																
304	7	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	vie 22/03/13	vie 29/03/13							#####																
305	7	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	lun 25/03/13	mar 26/03/13							■																
306	7	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	lun 25/03/13	mar 26/03/13							■																
308	7	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	sáb 30/03/13	sáb 06/04/13							#####																
310	7	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	dom 07/04/13	mié 10/04/13							###																
311	7	Sanitarios	PISO		Colocación de solias de A°P	2 días	dom 07/04/13	lun 08/04/13							■																
312	7	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	jue 11/04/13	dom 14/04/13									#####														
313	7	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	sáb 13/04/13	dom 14/04/13									■														
314	7	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	lun 15/04/13	mar 16/04/13									■														
315	7	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	lun 15/04/13	mié 01/05/13									#####	#####													
316	7	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	jue 02/05/13	jue 09/05/13											#####												
317	7	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	jue 02/05/13	vie 03/05/13											■												
319	7	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	jue 09/05/13	vie 10/05/13												■											

Id	Nivel	Sector	Gremio	xl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
									F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	
320	7	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	vie 10/05/13	sáb 11/05/13																							
321	7	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	sáb 11/05/13	sáb 11/05/13																							
322	7			4	OFICINAS PISO 7	108 días	mié 20/02/13	sáb 08/06/13																							
323	7	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	mié 20/02/13	mié 20/02/13																							
324	7	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																							
325	7	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																							
326	7	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos	14 días	jue 21/02/13	mié 06/03/13																							
327	7	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
329	7	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
330	7	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
331	7	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
332	7	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
333	7	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
334	7	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	lun 18/03/13	dom 31/03/13																							
335	7	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																							
336	7	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																							
337	7	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	lun 01/04/13	mar 02/04/13																							
338	7	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	mar 02/04/13	sáb 13/04/13																							
339	7	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																							
340	7	Oficinas	PTec		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13																							
341	7	Oficinas	PTec		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	mar 09/04/13	mar 16/04/13																							
342	7	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13																							
343	7	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13																							
344	7	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	sáb 13/04/13	sáb 20/04/13																							
345	7	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexonado de Bachas y Griferías	8 días	dom 14/04/13	dom 21/04/13																							
346	7	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	mié 17/04/13	mié 24/04/13																							
347	7	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	jue 18/04/13	jue 02/05/13																							
348	7	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	jue 25/04/13	jue 09/05/13																							
349	7	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	vie 10/05/13	dom 19/05/13																							
350	7	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																							
351	7	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																							
352	7	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																							
353	7	Oficinas	SEÑ		Gráfica y Señalización	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																							
354	7	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	lun 20/05/13	mié 29/05/13																							
355	7	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	jue 30/05/13	sáb 08/06/13																							
356	7	Oficinas	FIN		FIN	0 días	sáb 08/06/13	sáb 08/06/13																							
357	6			5	NUCLEOS SANITARIOS PISO 6	80 días	vie 01/03/13	dom 19/05/13																							
358	6	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																							
359	6	Sanitarios	DEMO		Demolicion cielorrasos y muros	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
360	6	Sanitarios	DEMO		Picado pisos y revestimientos	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
361	6	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																							
362	6	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	lun 11/03/13	lun 18/03/13																							
363	6	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13																							
364	6	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
365	6	Sanitarios	SAN		Instalación de desagues	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
366	6	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagues para macetas exteriores	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
367	6	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																							
368	6	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	lun 25/03/13	mié 27/03/13																							
369	6	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	lun 25/03/13	vie 29/03/13																							
370	6	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	sáb 30/03/13	dom 31/03/13																							
371	6	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	sáb 30/03/13	lun 01/04/13																							
372	6	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	sáb 30/03/13	lun 01/04/13																							

Id	Nivel	Sector	Gremio	xt	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013			
									F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M
373	6	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	sáb 30/03/13	sáb 06/04/13																								
374	6	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	mar 02/04/13	mié 03/04/13																								
375	6	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	mar 02/04/13	mié 03/04/13																								
377	6	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	dom 07/04/13	dom 14/04/13																								
379	6	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	lun 15/04/13	jue 18/04/13																								
380	6	Sanitarios	PISO		Colocación de solías de A°P°	2 días	lun 15/04/13	mar 16/04/13																								
381	6	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	vie 19/04/13	lun 22/04/13																								
382	6	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	dom 21/04/13	lun 22/04/13																								
383	6	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	mar 23/04/13	mié 24/04/13																								
384	6	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	mar 23/04/13	jue 09/05/13																								
385	6	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	vie 10/05/13	vie 17/05/13																								
386	6	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	vie 10/05/13	sáb 11/05/13																								
388	6	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	vie 17/05/13	sáb 18/05/13																								
389	6	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	sáb 18/05/13	dom 19/05/13																								
390	6	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	dom 19/05/13	dom 19/05/13																								
391	6			6	OFICINAS PISO 6	115 días	jue 28/02/13	dom 23/06/13																								
392	6	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	jue 28/02/13	jue 28/02/13																								
393	6	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
394	6	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
395	6	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos	14 días	vie 01/03/13	jue 14/03/13																								
396	6	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
398	6	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
399	6	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																								
400	6	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																								
401	6	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																								
402	6	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																								
403	6	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	mar 26/03/13	lun 08/04/13																								
404	6	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																								
405	6	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																								
406	6	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	mar 09/04/13	mié 10/04/13																								
407	6	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	mié 10/04/13	dom 21/04/13																								
408	6	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13																								
409	6	Oficinas	PTec		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	jue 11/04/13	jue 18/04/13																								
410	6	Oficinas	PTec		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	mié 17/04/13	mié 24/04/13																								
411	6	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	jue 18/04/13	jue 25/04/13																								
412	6	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	jue 18/04/13	jue 25/04/13																								
413	6	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	dom 21/04/13	dom 28/04/13																								
414	6	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexionado de Bachas y Griferías	8 días	lun 22/04/13	lun 29/04/13																								
415	6	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	jue 25/04/13	jue 02/05/13																								
416	6	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	vie 26/04/13	vie 10/05/13																								
417	6	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	vie 10/05/13	vie 24/05/13																								
418	6	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	sáb 25/05/13	lun 03/06/13																								
419	6	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																								
420	6	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																								
421	6	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																								
422	6	Oficinas	SEN		Gráfica y Señalización	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																								
423	6	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	mar 04/06/13	jue 13/06/13																								
424	6	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	vie 14/06/13	dom 23/06/13																								
425	6	Oficinas	FIN		FIN	0 días	dom 23/06/13	dom 23/06/13																								
426					PISOS 5 / 4 / 3	136 días	mié 13/02/13	vie 28/06/13																								
427	5			1	NUCLEOS SANITARIOS PISO 5	80 días	mié 13/02/13	vie 03/05/13																								

id	Nivel	Sector	Gremio	xl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
									F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	
428	5	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13				#####																			
429	5	Sanitarios	DEMO		Demolicion cielorrasos y muros	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13				#####																			
430	5	Sanitarios	DEMO		Picado pisos y revestimientos	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13				#####																			
431	5	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13				#####																			
432	5	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	sáb 23/02/13	sáb 02/03/13				#####																			
433	5	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	vie 01/03/13	sáb 02/03/13				#####																			
434	5	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13				#####																			
435	5	Sanitarios	SAN		Instalación de desagues	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13				#####																			
436	5	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagues para macetas exteriores	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13				#####																			
437	5	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13				#####																			
438	5	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	sáb 09/03/13	lun 11/03/13				#####																			
439	5	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	sáb 09/03/13	mié 13/03/13				#####																			
440	5	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	jue 14/03/13	vie 15/03/13				#####																			
441	5	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	jue 14/03/13	sáb 16/03/13				#####																			
442	5	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	jue 14/03/13	sáb 16/03/13				#####																			
443	5	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	jue 14/03/13	jue 21/03/13				#####																			
444	5	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13				#####																			
445	5	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	dom 17/03/13	lun 18/03/13				#####																			
447	5	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	vie 22/03/13	vie 29/03/13				#####																			
449	5	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	sáb 30/03/13	mar 02/04/13				#####																			
450	5	Sanitarios	PISO		Colocación de solias de A°I°	2 días	sáb 30/03/13	dom 31/03/13				#####																			
451	5	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	mié 03/04/13	sáb 06/04/13				#####																			
452	5	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	vie 05/04/13	sáb 06/04/13				#####																			
453	5	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	dom 07/04/13	lun 08/04/13				#####																			
454	5	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	dom 07/04/13	mar 23/04/13				#####																			
455	5	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	mié 24/04/13	mié 01/05/13				#####																			
456	5	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	mié 24/04/13	jue 25/04/13				#####																			
458	5	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	mié 01/05/13	jue 02/05/13				#####																			
459	5	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	jue 02/05/13	vie 03/05/13				#####																			
460	5	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	vie 03/05/13	vie 03/05/13				#####																			
461	5			2	OFICINAS PISO 5	107 días	mié 13/02/13	jue 30/05/13				#####																			
462	5	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	mié 13/02/13	mié 13/02/13				#####																			
463	5	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13				#####																			
464	5	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	mié 13/02/13	mié 20/02/13				#####																			
465	5	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos	14 días	mié 13/02/13	mar 26/02/13				#####																			
466	5	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13				#####																			
468	5	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13				#####																			
469	5	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13				#####																			
470	5	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13				#####																			
471	5	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13				#####																			
472	5	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	10 días	sáb 09/03/13	lun 18/03/13				#####																			
473	5	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	mar 12/03/13	lun 25/03/13				#####																			
474	5	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	10 días	mar 19/03/13	jue 28/03/13				#####																			
475	5	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	mar 19/03/13	mar 26/03/13				#####																			
476	5	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	mar 26/03/13	mié 27/03/13				#####																			
477	5	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	vie 29/03/13	mar 09/04/13				#####																			
478	5	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	vie 29/03/13	vie 05/04/13				#####																			
479	5	Oficinas	PTEC		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	jue 28/03/13	jue 04/04/13				#####																			
480	5	Oficinas	PTEC		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13				#####																			
481	5	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	lun 08/04/13	lun 15/04/13				#####																			
482	5	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	lun 08/04/13	lun 15/04/13				#####																			
483	5	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	dom 07/04/13	dom 14/04/13				#####																			

	Nivel	Sector	Gremio	xl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013				abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
										F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	
484	5	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexonado de Bachas y Griferías	8 días	vie 12/04/13	vie 19/04/13																								
485	5	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Sopotería ejecutada con Herrería)	8 días	jue 11/04/13	jue 18/04/13																								
486	5	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	mar 16/04/13	mar 30/04/13																								
487	5	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	mar 16/04/13	mar 30/04/13																								
488	5	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	mié 01/05/13	vie 10/05/13																								
489	5	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	sáb 11/05/13	lun 20/05/13																								
490	5	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	sáb 11/05/13	lun 20/05/13																								
491	5	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	sáb 11/05/13	lun 20/05/13																								
492	5	Oficinas	SEÑ		Gráfica y Señalización	10 días	sáb 11/05/13	lun 20/05/13																								
493	5	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	sáb 11/05/13	lun 20/05/13																								
494	5	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	mar 21/05/13	jue 30/05/13																								
495	5	Oficinas	FIN		FIN	0 días	jue 30/05/13	jue 30/05/13																								
496	4			3	NUCLEOS SANITARIOS PISO 4	80 días	jue 21/02/13	sáb 11/05/13																								
497	4	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																								
498	4	Sanitarios	DEMO		Demolición cielorrasos y muros	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
499	4	Sanitarios	DEMO		Picado pisos y revestimientos	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
500	4	Sanitarios	MAMP		Retiro y cegado de puertas	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
501	4	Sanitarios	DEMO		Provisión y carga de volquetes (3 volquetes)	8 días	dom 03/03/13	dom 10/03/13																								
502	4	Sanitarios	CMET		Colocar puertas existentes	2 días	sáb 09/03/13	dom 10/03/13																								
503	4	Sanitarios	SAN		Instalación de agua caliente y fría	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
504	4	Sanitarios	SAN		Instalación de desagües	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
505	4	Sanitarios	SAN		Provisión de agua y desagües para macetas exteriores	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
506	4	Sanitarios	ELE		instalaciones eléctricas en paredes	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
507	4	Sanitarios	CONTR		Carpetas	3 días	dom 17/03/13	mar 19/03/13																								
508	4	Sanitarios	REVO		Revoques	5 días	dom 17/03/13	jue 21/03/13																								
509	4	Sanitarios	MAMP		Mensulas para mesadas	2 días	vie 22/03/13	sáb 23/03/13																								
510	4	Sanitarios	CBARR		Estructura para tubos sobre estructura barrisol / Pre Colocación	3 días	vie 22/03/13	dom 24/03/13																								
511	4	Sanitarios	SECO		Estructura cielorrasos durlock	3 días	vie 22/03/13	dom 24/03/13																								
512	4	Sanitarios	ELE		Instalación eléctrica en cielorrasos	8 días	vie 22/03/13	vie 29/03/13																								
513	4	Sanitarios	HERR		Refuerzos metalicos sobre tabiquería de vidrio	2 días	lun 25/03/13	mar 26/03/13																								
514	4	Sanitarios	EXTR		Instalación de Aire Acondicionado	2 días	lun 25/03/13	mar 26/03/13																								
516	4	Sanitarios	PISO		Colocación de pisos	8 días	sáb 30/03/13	sáb 06/04/13																								
518	4	Sanitarios	SECO		Terminacion cilorrasos de durlock	4 días	dom 07/04/13	mié 10/04/13																								
519	4	Sanitarios	PISO		Colocación de solías de A°Iº	2 días	dom 07/04/13	lun 08/04/13																								
520	4	Sanitarios	PINT		Pintura	4 días	jue 11/04/13	dom 14/04/13																								
521	4	Sanitarios	ELE		Instalación Iluminación	2 días	sáb 13/04/13	dom 14/04/13																								
522	4	Sanitarios	MESADA		Colocación de mesadas silestone	2 días	lun 15/04/13	mar 16/04/13																								
523	4	Sanitarios	COVER		Colocación espejos	17 días	lun 15/04/13	mié 01/05/13																								
524	4	Sanitarios	SAN		Colocación de artefactos sanitarios y Griferías	8 días	jue 02/05/13	jue 09/05/13																								
525	4	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	jue 02/05/13	vie 03/05/13																								
527	4	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	jue 09/05/13	vie 10/05/13																								
528	4	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	vie 10/05/13	sáb 11/05/13																								
529	4	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	sáb 11/05/13	sáb 11/05/13																								
530	4			4	OFICINAS PISO 4	114 días	mié 20/02/13	vie 14/06/13																								
531	4	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	mié 20/02/13	mié 20/02/13																								
532	4	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																								
533	4	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	jue 21/02/13	jue 28/02/13																								
534	4	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Sopoterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / sopotería de Archivos / refuerzos	14 días	jue 21/02/13	mié 06/03/13																								
535	4	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
537	4	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
538	4	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
539	4	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								

Id	Nivel	Sector	Gremio	xl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3	febrero 2013				marzo 2013			abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013			
									F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M
540	4	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13							88888																	
541	4	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13							88888																	
542	4	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	lun 18/03/13	dom 31/03/13							888888888																	
543	4	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13							88888																	
544	4	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13							88888																	
545	4	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	lun 01/04/13	mar 02/04/13							88																	
546	4	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	mar 02/04/13	sáb 13/04/13							888888888																	
547	4	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13							888888																	
548	4	Oficinas	PTec		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	mié 03/04/13	mié 10/04/13							88888																	
549	4	Oficinas	PTec		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	mar 09/04/13	mar 16/04/13							888888																	
550	4	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13							888888																	
551	4	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13							888888																	
552	4	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	sáb 13/04/13	sáb 20/04/13							8888888																	
553	4	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexionado de Bachas y Griferías	8 días	dom 14/04/13	dom 21/04/13							88888888																	
554	4	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	mié 17/04/13	mié 24/04/13							888888																	
555	4	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	jue 18/04/13	jue 02/05/13							8888888888888888888																	
556	4	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	mié 01/05/13	mié 15/05/13														8888888888888888888										
557	4	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	10 días	jue 16/05/13	sáb 25/05/13														8888888888888888888										
558	4	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	10 días	dom 26/05/13	mar 04/06/13														8888888888888888888										
559	4	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	10 días	dom 26/05/13	mar 04/06/13														8888888888888888888										
560	4	Oficinas	INC		Matafuegos	10 días	dom 26/05/13	mar 04/06/13														8888888888888888888										
561	4	Oficinas	SEÑ		Gráfica y Señalización	10 días	dom 26/05/13	mar 04/06/13														8888888888888888888										
562	4	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	10 días	dom 26/05/13	mar 04/06/13														8888888888888888888										
563	4	Oficinas	LIMP		Limpieza Final	10 días	mié 05/06/13	vie 14/06/13																	8888888888888888888							
564	4	Oficinas	FIN		FIN	0 días	vie 14/06/13	vie 14/06/13																								
565	3			5	NUCLEOS SANITARIOS PISO 3	80 días	vie 01/03/13	dom 19/05/13																								
566	3	Sanitarios	DEMO		Retiro de artefactos sanitarios y mesadas	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13							888																	

									3	febrero 2013				marzo 2013				abril 2013			mayo 2013			junio 2013			julio 2013			agosto 2013		
										F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	
594	3	Sanitarios	ACC		Colocación de accesorios sanitarios	2 días	vie 10/05/13	sáb 11/05/13																								
596	3	Sanitarios	LIMP		Limpieza final	2 días	vie 17/05/13	sáb 18/05/13																								
597	3	Sanitarios	BARR		Colocación Final / Tesado Barrisol	2 días	sáb 18/05/13	dom 19/05/13																								
598	3	Sanitarios	FIN		FIN	0 días	dom 19/05/13	dom 19/05/13																								
599	3			6	OFICINAS PISO 3	120 días	jue 28/02/13	vie 28/06/13																								
600	3	Oficinas	INI		INICIO PISO	0 días	jue 28/02/13	jue 28/02/13																								
601	3	Oficinas	DEMO		Demolición y retiros / Posibles Pases (Modificación Cielorrasos, etc)	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
602	3	Oficinas	HERR		Modificaciones de Puertas para recibir Revestimientos	8 días	vie 01/03/13	vie 08/03/13																								
603	3	Oficinas	HERR		Ejecución de TODOS los Refuerzos Metálicos y Soporterías (Herrerías de refuerzo Tabiquerías / soportería de Archivos / refuerzos	14 días	vie 01/03/13	jue 14/03/13																								
604	3	Oficinas	SECO		Estructuras Tabique Durlock + 1 Placa	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
606	3	Oficinas	SAN		Instalaciones Sanitarias para Office (Agua y Desagües)	8 días	sáb 09/03/13	sáb 16/03/13																								
607	3	Oficinas	INC		Modificación de SPK	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																								
608	3	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos Durlock (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	dom 17/03/13	dom 24/03/13																								
609	3	Oficinas	ELE / AA		Instalaciones de Terceros en Cielorrasos con FONOABSORBENTE (Aire Acondicionado / Iluminación / otros)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																								
610	3	Oficinas	SECO		Estructura de Cielorrasos y Completamiento de Emplacados (Placa Común y/o Cementicia - Piso Listo)	8 días	lun 25/03/13	lun 01/04/13																								
611	3	Oficinas	LE/PTEC		Tendidos de Bandejas y Cableados Bajo Piso Técnico	14 días	mar 26/03/13	lun 08/04/13																								
612	3	Oficinas	PIN		Pintura del Piso (Preparación y 1a Mano)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																								
613	3	Oficinas	UERTAS		Puertas de Oficinas (que reciben Cover Glass)	8 días	mar 02/04/13	mar 09/04/13																								
614	3	Oficinas	LE/PTEC		Replanteo de perforaciones en Piso Técnico	2 días	mar 09/04/13	mié 10/04/13																								
615	3	Oficinas	AINOX		Estructuras de Acero Inoxidable de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	12 días	mié 10/04/13	dom 21/04/13																								
616	3	Oficinas	AINOX		Revestimientos de Acero Inox Columnas (soportería y revestimiento)	8 días	mié 10/04/13	mié 17/04/13																								
617	3	Oficinas	PTEC		Perforaciones de Piso Técnico	8 días	jue 11/04/13	jue 18/04/13																								
618	3	Oficinas	PTEC		Limpieza, ajuste y nivelación de Piso Técnico	8 días	mié 17/04/13	mié 24/04/13																								
619	3	Oficinas	MUEBLE		Muebles de todo el Piso (Archivos / Office)	8 días	jue 18/04/13	jue 25/04/13																								
620	3	Oficinas	AINOX		Zócalos de Acero Inoxidable	8 días	jue 18/04/13	jue 25/04/13																								
621	3	Oficinas	ELE		Completamiento de Cableados EN Cielorrasos / Artefactos de Iluminación / Tableros / Módulos y Tomas en Paredes	8 días	dom 21/04/13	dom 28/04/13																								
622	3	Oficinas	MESAD		Mesadas y zócalo de Silestone / conexionado de Bachas y Griferías	8 días	lun 22/04/13	lun 29/04/13																								
623	3	Oficinas	PPLEG		Montaje de Puertas Plegadizas en los pisos que exista (Soportería ejecutada con Herrería)	8 días	jue 25/04/13	jue 02/05/13																								
624	3	Oficinas	ISTALES		Colocación de Cristales de Oficinas Gerenciales y Casual Meeting	15 días	vie 26/04/13	vie 10/05/13																								
625	3	Oficinas	COVER		Colocación de Coverglass	15 días	sáb 11/05/13	sáb 25/05/13																								
626	3	Oficinas	PIN		Reparaciones / Retoques y Pintura Final	11 días	dom 26/05/13	mié 05/06/13																								
627	3	Oficinas	MUEBLE		Completamiento / Ajustes de Muebles	11 días	jue 06/06/13	dom 16/06/13																								
628	3	Oficinas	PISO		Pisos de Alfombra y Vinílicos	11 días	jue 06/06/13	dom 16/06/13																								
629	3	Oficinas	INC		Matafuegos	11 días	jue 06/06/13	dom 16/06/13																								
630	3	Oficinas	SEN		Gráfica y Señalización	11 días	jue 06/06/13	dom 16/06/13																								
631	3	Oficinas	CORT		Cortinas y Persianas (Rollers)	11 días	jue 06/06/13	dom 16/06/13																								
632	3	Oficinas	LIMP		Limpieza Final (última de toda la Obra)	12 días	lun 17/06/13	vie 28/06/13																								
633	3	Oficinas	FIN		FIN	0 días	vie 28/06/13	vie 28/06/13																								
634	EXT			0	PLATAFORMAS EXTERIORES	92 días	mié 13/03/13	mié 12/06/13																								
635	EXT		plat		Estructura	50 días	mié 13/03/13	mié 01/05/13																								
636	EXT		plat		Terminaciones	52 días	mié 17/04/13	vie 07/06/13																								
637	EXT		plat		Riego e Instalaciones	15 días	mié 29/05/13	mié 12/06/13																								