

GIVAUDAN ARGENTINA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Etapa 1	26 días	sáb 10/11/12	06/12
2	Inicio etapa 1	0 días	sáb 10/11/12	sáb 10/11/12
3	Retiro de artefactos en cielorraso	1 día	sáb 10/11/12	sáb 10/11/12
4	Descolocación de revest de madera	1 día	sáb 10/11/12	sáb 10/11/12
5	Demoliciones	2 días	sáb 10/11/12	sáb 10/11/12
6	Tabiques de roca de yeso	4 días	lun 12/11/12	lun 12/11/12
15	Muebles especiales	4 días	lun 12/11/12	lun 12/11/12
7	Cielorrasos de roca de yeso	6 días	mié 14/11/12	mié 14/11/12
8	Instalacion electrica	10 días	dom 18/11/12	dom 18/11/12
11	Aire acondicionado	8 días	dom 18/11/12	dom 18/11/12
9	Cielorraso modular	4 días	lun 19/11/12	lun 19/11/12
12	Solados	10 días	mar 20/11/12	mar 20/11/12
16	Pintura	10 días	mié 21/11/12	mié 21/11/12
10	Instalacion cableado estructurado	6 días	dom 25/11/12	dom 25/11/12
13	Deteccion de incendio	4 días	dom 25/11/12	dom 25/11/12
14	Tabiquería de sistema	2 días	sáb 01/12/12	sáb 01/12/12
17	Grafica	1 día	lun 03/12/12	lun 03/12/12
18	Limpieza final	2 días	mar 04/12/12	mar 04/12/12
19	Final etapa 1	0 días	jue 06/12/12	jue 06/12/12
20	Etapa 2 A	59 días	mié 02/01/13	09/02
21	Inicio Etapa 2 A	0 días	mié 02/01/13	mié 02/01/13
22	Retiro de artefactos en cielorraso	2 días	mié 02/01/13	mié 02/01/13
23	Cercos y protecciones	2 días	mié 02/01/13	mié 02/01/13
30	Aire acondicionado	7 días	mié 02/01/13	mié 02/01/13
24	Demoliciones	2 días	vie 04/01/13	vie 04/01/13
25	Tabiques de roca de yeso	9 días	vie 04/01/13	vie 04/01/13
28	Instalacion electrica	6 días	vie 04/01/13	vie 04/01/13
34	Instalacion de incendio	1 día	vie 04/01/13	vie 04/01/13
26	Cielorrasos de roca de yeso	6 días	mié 09/01/13	mié 09/01/13
29	Instalacion cableado estructurado	6 días	jue 10/01/13	jue 10/01/13
27	Cielorraso modular	3 días	lun 14/01/13	lun 14/01/13
31	Pintura	8 días	mié 16/01/13	mié 16/01/13
32	Solados	2 días	jue 24/01/13	jue 24/01/13
33	Equipamiento	1 día	vie 08/02/13	vie 08/02/13
35	Tabiquería de sistema	1 día	vie 08/02/13	vie 08/02/13
36	Limpieza	1 día	vie 08/02/13	vie 08/02/13
37	Etapa 2 B	0 días	sáb 09/02/13	02/03
38	Retiro de artefactos en cielorraso	1 día	sáb 09/02/13	sáb 09/02/13
39	Cercos y protecciones	1 día	sáb 09/02/13	sáb 09/02/13
40	Demoliciones	1 día	sáb 09/02/13	sáb 09/02/13
41	Tabiques de roca de yeso	3 días	dom 10/02/13	dom 10/02/13
46	Aire acondicionado	12 días	dom 10/02/13	dom 10/02/13
42	Cielorrasos de roca de yeso	4 días	mar 12/02/13	mar 12/02/13
44	Instalacion electrica	4 días	mar 12/02/13	mar 12/02/13
45	Instalacion cableado estructurado	4 días	mar 12/02/13	mar 12/02/13
43	Cielorraso modular	3 días	sáb 16/02/13	sáb 16/02/13
50	Instalacion de incendio	2 días	sáb 16/02/13	sáb 16/02/13
47	Pintura	6 días	mar 19/02/13	mar 19/02/13
51	Tabiquería de sistema	2 días	sáb 23/02/13	sáb 23/02/13
48	Solados	2 días	lun 25/02/13	lun 25/02/13
49	Equipamiento	2 días	mié 27/02/13	mié 27/02/13
52	Limpieza	1 día	vie 01/03/13	vie 01/03/13
53	Final Etapa 2	0 días	sáb 02/03/13	sáb 02/03/13
54	Etapa 3	25 días	dom 03/03/13	28/03
55	Inicio Etapa 3	0 días	dom 03/03/13	dom 03/03/13
56	Retiro de artefactos de cielorraso	1 día	dom 03/03/13	dom 03/03/13
57	Demoliciones	2 días	lun 04/03/13	lun 04/03/13
58	Tabiques de roca de yeso	2 días	mar 05/03/13	mar 05/03/13
59	Cielorrasos de roca de yeso	5 días	mar 05/03/13	mar 05/03/13
61	Instalacion electrica	7 días	mar 05/03/13	mar 05/03/13
66	Instalacion de incendio	3 días	mar 05/03/13	mar 05/03/13
63	Aire acondicionado	12 días	mié 06/03/13	mié 06/03/13
60	Cielorraso modular	5 días	vie 08/03/13	vie 08/03/13
62	Instalación cable estructurado	7 días	sáb 09/03/13	sáb 09/03/13
69	Pintura	10 días	sáb 09/03/13	sáb 09/03/13
64	Solados	5 días	sáb 16/03/13	sáb 16/03/13
65	Equipamiento	2 días	mar 19/03/13	mar 19/03/13
67	Muebles Especiales	5 días	jue 21/03/13	jue 21/03

