

Id	Número de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	sep '13	oct '13	nov '13
43	Inst de refuerzos	4 días	vie 06/09/13	mié 11/09/13	25FF	Gazzo	06/09	11/09	
44	Inst de mesadas en baños	4 días	lun 07/10/13	jue 10/10/13	38	Abbate y co	07/10	10/10	
45	Inst de mesada en coñes	4 días	mié 16/10/13	jue 17/10/13	96FF		16/10	17/10	
46	Cristales	14 días	lun 07/10/13	vie 25/10/13			07/10	15/10	25/10
47	Inst. de mamparas y puertas espejos, phone booth	7 días	lun 07/10/13	mar 15/10/13	51CC;52CC	Metalkrix	07/10	14/10	
48		7 días	mié 16/10/13	vie 25/10/13	47	Metalkrix	16/10	25/10	
49	Pintura	25 días	vie 27/09/13	vie 01/11/13			27/09	01/11	
50	Preparación de superficies (enduido y lijado)	8 días	vie 27/09/13	mar 08/10/13	28FC-3 días	A definir	27/09	08/10	
51	En tabiques	6 días	lun 07/10/13	lun 14/10/13	50FC-2 días		07/10	14/10	
52	En cielorrasos	5 días	lun 07/10/13	vie 11/10/13	51CC;92		07/10	11/10	
53	segunda mano	5 días	lun 14/10/13	vie 18/10/13	52		14/10	18/10	
54	pintura especial	7 días	jue 03/10/13	vie 11/10/13	38FC-2 días		03/10	11/10	
55	detalles pintura antes entrega provisoria	3 días	mié 30/10/13	vie 01/11/13	104FC-2 días;53		30/10	01/11	
56	Inst Sanitaria	33 días	lun 09/09/13	jue 24/10/13			09/09	24/10	
57	Replanteo	2 días	lun 09/09/13	mar 10/09/13	3FC+1 día;25FC-3 día	Galarza	09/09	10/09	
58	Inst de desagües	4 días	jue 12/09/13	mar 17/09/13	20FC+5 días;35FC+1	Galarza	12/09	17/09	
59	Inst de abastecimiento de agua	8 días	lun 16/09/13	mié 25/09/13	25FC+2 días	Galarza	16/09	25/09	
60	Pruebas hidráulicas	3 días	vie 27/09/13	mar 01/10/13	59FC+1 día	Galarza	27/09	01/10	
61	Inst. de artefactos y griferías	3 días	mar 22/10/13	jue 24/10/13	39;53		22/10	24/10	
62	Alre Acondicionado	42 días	mar 03/09/13	jue 31/10/13			03/09	31/10	
63	Inst de equipos	9 días	mar 03/09/13	vie 13/09/13	24;85FC+1 día	Asuan	03/09	13/09	
64	Piping y condensado	7 días	lun 16/09/13	mar 24/09/13	63	Asuan	16/09	24/09	
65	Ducteria	12 días	mié 25/09/13	jue 10/10/13	64	Asuan	25/09	10/10	
66	Inst de difusores y rejías.	2 días	mar 29/10/13	mié 30/10/13	65;87;53	Asuan	29/10	30/10	
67	Puesta en marcha	1 día	jue 31/10/13	jue 31/10/13	66;11	Asuan	31/10	31/10	
68	Sensores	41 días	jue 05/09/13	vie 01/11/13			05/09	01/11	
69	Cableado	7 días	lun 23/09/13	mar 01/10/13	20;6;5;7		23/09	01/10	
70	Inst. bajo piso	8 días	mié 02/10/13	vie 11/10/13	69		02/10	11/10	
71	Inst s/ cielo	8 días	jue 05/09/13	lun 16/09/13	85FC+3 días		05/09	16/09	
72	Inst ambiente	3 días	mar 29/10/13	jue 31/10/13	87;52		29/10	31/10	
73	Programación y puesta en marcha	1 día	vie 01/11/13	vie 01/11/13	70;71;72		01/11	01/11	
74	Inst. Contra Incendios	41 días	mié 04/09/13	jue 31/10/13			04/09	31/10	
75	Cañería sobre cielo.	12 días	mié 04/09/13	jue 19/09/13	85FC+2 días	Wittenberger	04/09	19/09	
76	Inst de rodadores	5 días	vie 20/09/13	jue 26/09/13	75	Wittenberger	20/09	26/09	
77	Pruebas	4 días	vie 27/09/13	mié 02/10/13	76	Wittenberger	27/09	02/10	
78	Inst de embellecedores	3 días	mar 29/10/13	jue 31/10/13	53;87	Wittenberger	29/10	31/10	
79	Inst. de extintores	2 días	mié 23/10/13	jue 24/10/13	102		23/10	24/10	
80	Derrames de agua	13 días	lun 23/09/13	mié 09/10/13			23/09	09/10	
81	Cableado e instalación	8 días	lun 23/09/13	mié 02/10/13	69CC		23/09	02/10	
82	Puesta en marcha	4 días	vie 04/10/13	mié 09/10/13	81FC+1 día		04/10	09/10	
83	Cieforrasos	48 días	mié 21/08/13	lun 28/10/13			21/08	28/10	

Tarea	División	Sólo duración
Tarea crítica	Tareas externas	Informe de resumen manual
Hito	Resumen del proyecto	Resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Sólo el comienzo
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Tarea crítica resumida	Hito inactivo	Progreso
Hito resumido	Resumen inactivo	Fecha limite
Progreso resumido	Tarea manual	

Noble
Fecha: mar 20/08/13

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	sep '13	oct '13	nov '13
84	Cielorraso Modular	42 días	jue 29/08/13	lun 28/10/13			12	19	26
85	Replanteo	2 días	jue 29/08/13	vie 30/08/13	3:24;89	Gazzo	29/08	30/08	
86	Estructura	6 días	vie 11/10/13	vie 18/10/13	5:75;71:63;85;64;76;61		11/10	18/10	
87	Placa modular	3 días	jue 24/10/13	lun 28/10/13	86FC+2 días		24/10	28/10	
88	Cielorraso de yeso	38 días	mié 21/08/13	vie 11/10/13			21/08	23/08	
89	Replanteo	3 días	mié 21/08/13	vie 23/08/13	3:20	Gazzo	21/08	23/08	
90	Estructura	6 días	mié 25/09/13	mié 02/10/13	5:75;71:63;84;85CC		25/09	02/10	
91	Cortinero	12 días	lun 26/08/13	mar 10/09/13	89		26/08	10/09	
92	Placa	16 días	mié 11/09/13	mié 02/10/13	91		11/09	02/10	
93	Encintado y Masillado	7 días	jue 03/10/13	vie 11/10/13	92		03/10	11/10	
94	Muebles especiales	8 días	vie 11/10/13	mié 23/10/13	53CC		14/10	23/10	
95	Instalación de mobiliario cocina	7 días	lun 14/10/13	mié 23/10/13	41FC-2 días		14/10	23/10	
96	Instalación de copóreo acceso	5 días	vie 11/10/13	jue 17/10/13			11/10	17/10	
97	Muebles de línea (compra directa Noble)	10 días	mar 08/10/13	mar 22/10/13			08/10	18/10	
98	llegada de mobiliario a WTC FZ	0 días	mar 08/10/13	mar 08/10/13	41FC-5 días		08/10	08/10	
99	subida de mobiliario a piso	2 días	mar 08/10/13	mié 09/10/13	98		08/10	09/10	
100	Inst de mobiliario de línea	5 días	mar 15/10/13	mar 22/10/13	41:99CC		15/10	22/10	
101	Cortinas y otros	12 días	mié 16/10/13	vie 01/11/13			16/10	28/10	
102	Inst de Cortina	4 días	mié 16/10/13	mar 22/10/13	53CC+2 días		16/10	22/10	
103	Inst de vinilos señalética	4 días	mar 29/10/13	vie 01/11/13	102FF:55FC-4 días		29/10	01/11	
104	Limpieza final	3 días	mar 29/10/13	jue 31/10/13	18CC-1 día		29/10	31/10	
105	Entrega Provisoria	1 día	vie 01/11/13	vie 01/11/13	104FF+1 día		01/11	01/11	

Tarea	División	Sólo duración
Tarea crítica	Tareas externas	Informe de resumen manual
Hito	Resumen del proyecto	Resumen manual
Resumen	Agrupar por síntesis	Sólo el comienzo
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo fin
Tarea crítica resumida	Hito inactivo	Progreso
Hito resumido	Resumen inactivo	Fecha límite
Progreso resumido	Tarea manual	

Noble
Fecha: mar 20/08/13