

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	12 ago '13							19 ago '13							26 ago '13							02 sep '13							09 sep '13							16 sep '13							
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D							
48	TABQUES SEGÚN SISTEMA	5 días	jue 29/08/13																																											
49	Provisión y colcoación de tabiques divisorios	5 días	jue 29/08/13																																											
50																																														
51	PINTURA	11 días	vie 30/08/13																																											
52	Preparación de la superficie	4 días	vie 30/08/13																																											
53	Muros y tabiques interiores (2 manos)	7 días	mar 03/09/13																																											
54	Cielorrasos (2 manos)	7 días	mar 03/09/13																																											
55	Zócalos	2 días	mar 03/09/13																																											
56	Puertas	2 días	mar 03/09/13																																											
57																																														
58	LIMPIEZA DE OBRA	29 días	mar 13/08/13																																											
59	Diaria	23 días	mar 13/08/13																																											
60	Final	7 días	mié 04/09/13																																											
61																																														
62	FINAL DE OBRA	0 días	mar 10/09/13																																											

Proyecto: CRONOGRAMA CONTR

Fecha: mié 30/10/13

Tarea

División





Progreso

Hito





Resumen

Resumen del proyecto





Tareas externas

Hito externo





Fecha límite

