

Id	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	12 ago '13							19 ago '13							26 ago '13							02 sep '13							09 sep '13							16 sep '13								
					D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X												
48	✓	TABQUES SEGÚN SISTEMA	5 días	jue 29/08/13																																												
49	✓	Provisión y colcoación de tabiques divisorios	5 días	jue 29/08/13																																												
50																																																
51	✓	PINTURA	11 días	vie 30/08/13																																												
52	✓	Preparación de la superficie	4 días	vie 30/08/13																																												
53	✓	Muros y tabiques interiores (2 manos)	7 días	mar 03/09/13																																												
54	✓	Cielorrasos (2 manos)	7 días	mar 03/09/13																																												
55	✓	Zócalos	2 días	mar 03/09/13																																												
56	✓	Puertas	2 días	mar 03/09/13																																												
57																																																
58	✓	LIMPIEZA DE OBRA	29 días	mar 13/08/13																																												
59	✓	Diaria	23 días	mar 13/08/13																																												
60	✓	Final	7 días	mié 04/09/13																																												
61																																																
62		FINAL DE OBRA	0 días	mar 10/09/13																																												

Proyecto: CRONOGRAMA CONTR

Fecha: mié 30/10/13

Tarea

División





Progreso

Hito





Resumen

Resumen del proyecto





Tareas externas

Hito externo





Fecha límite

