

Cliente: MARUBA S CA.
 OBRA: Colonos Norte, pisos 2º y 3º

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		PROYECTO GENERAL	31 días	lun 07/04/03	sáb 10/05/03
2		ANTEPROYECTO	8 días	lun 07/04/03	mar 15/04/03
3		CORRECCIONES	4 días	jue 10/04/03	mar 15/04/03
4		PROYECTO DE ARQUITECTURA	7 días	mié 16/04/03	mié 23/04/03
5		PROYECTO DE INSTALACIONES	10 días	mié 16/04/03	sáb 26/04/03
6		DOCUMENTACION EJECUTIVA	10 días	vie 18/04/03	mar 29/04/03
7		PLIEGOS TECNICOS	10 días	vie 18/04/03	mar 29/04/03
8		LICITACIONES Y NEGOCIACIONES	10 días	sáb 26/04/03	mar 06/05/03
9		CONTRATACIONES	10 días	jue 01/05/03	sáb 10/05/03
10					
11		CONSTRUCCION OBRA contratos separados	58 días	jue 08/05/03	lun 07/07/03
12		PRELIMINARES	4 días	jue 08/05/03	dom 11/05/03
13		TABQUERIA DURLOCK	24 días	jue 08/05/03	sáb 31/05/03
14		CIELORRASOS DURLOCK REC. 3º PISO	6 días	dom 25/05/03	vie 30/05/03
15		PISO TECNICO	3 días	jue 08/05/03	sáb 10/05/03
16		ALBANILERIA	10 días	dom 11/05/03	mar 20/05/03
17		DESARMES DE CIELORRASOS	10 días	jue 15/05/03	sáb 24/05/03
18		INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO	35 días	dom 11/05/03	dom 15/06/03
19		OBRA T3	15 días	jue 29/05/03	vie 13/06/03
20		INSTALACION EXTINCION INCENDIO	15 días	sáb 24/05/03	dom 08/06/03
21		INSTALACION DE ILUMINACION	19 días	jue 22/05/03	mar 10/06/03
22		INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	20 días	vie 23/05/03	jue 12/06/03
23		INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SPLIT DATA CENTER	14 días	lun 02/06/03	dom 15/06/03
24		CANALIZACIONES DET. INCENDIO	7 días	mié 28/05/03	mié 04/06/03
25		INSTALACION DETECCION DE INCENDIOS	15 días	vie 30/05/03	sáb 14/06/03
26		CANALIZACIONES CONTROL DE ACCESO	7 días	mié 28/05/03	mié 04/06/03
27		CONTROL DE ACCESOS	15 días	mié 28/05/03	jue 12/06/03
28		COLOC.ARTEFACTOS DE ILUMINACION	8 días	vie 06/06/03	vie 13/06/03
29		ARMADO DE CIELORRASOS	7 días	mar 10/06/03	lun 16/06/03
30		INSTALACION SANITARIA	11 días	dom 18/05/03	mié 28/05/03
31		REVESTIMIENTOS CERAMICOS	7 días	lun 02/06/03	dom 08/06/03
32		REVESTIMIENTOS PALLIER	6 días	sáb 07/06/03	jue 12/06/03
33		PISOS Y MARMOLES	7 días	mié 28/05/03	mié 04/06/03
34		FABRICACION PUERTAS	15 días	mié 28/05/03	jue 12/06/03
35		COLOCACION DE PUERTAS	7 días	vie 13/06/03	jue 19/06/03
36		FABRICACION TABIQ. MADERA	15 días	lun 02/06/03	lun 16/06/03
37		INSTALACION TABIQUERIA CURVA	5 días	mar 17/06/03	sáb 21/06/03
38		TABIQUERIA VIDRIO FRENTES	10 días	vie 20/06/03	dom 29/06/03
39		COLOCACION TABIQUERIAS MADERA	7 días	dom 08/06/03	sáb 14/06/03
40		FRENTES Y PUERTAS TEMPLADAS	4 días	lun 09/06/03	jue 12/06/03
41		PREPARACION SUP. PARA PINTURA	10 días	lun 02/06/03	mié 11/06/03
42		PINTURAS	12 días	jue 12/06/03	lun 23/06/03
43		ARMADO Y NIVELACION PISO TECNICO	3 días	lun 16/06/03	mié 18/06/03
44		ALFOMBRAS	5 días	jue 19/06/03	lun 23/06/03
45		ZOCALOS	8 días	jue 12/06/03	jue 19/06/03
46		COLOCACION PISO FLOTANTE	4 días	jue 05/06/03	dom 08/06/03
47		COLOCACION DE PERISCOPIOS	5 días	sáb 21/06/03	mié 25/06/03
48		PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS CERTIFICACIONES	4 días	mié 18/06/03	sáb 21/06/03
49		EQUIPAMIENTO DE LINEA FABRICACION	30 días	lun 19/05/03	mié 18/06/03
50		EQUIPAMIENTO DE LINEA INSTALACION	10 días	mié 18/06/03	vie 27/06/03
51		EQUIPAMIENTO ESPECIAL FABRICACION	25 días	jue 29/05/03	lun 23/06/03
52		EQUIPAMIENTO ESPECIAL INSTALACION	5 días	dom 22/06/03	jue 26/06/03
53		CORTINAS	5 días	lun 30/06/03	vie 04/07/03
54		GRAFICA Y CARTELERIA	5 días	vie 20/06/03	mar 24/06/03
55		SENALETICA	5 días	lun 30/06/03	vie 04/07/03
56		TERMINACIONES VARIAS	3 días	mar 24/06/03	jue 26/06/03
57		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	11 días	mar 24/06/03	vie 04/07/03
58		VENDING Y DISPENSERS	2 días	vie 27/06/03	sáb 28/06/03
59		MUDANZA CONTENIDOS	6 días	lun 30/06/03	lun 07/07/03
60		MUDANZA DATA CENTER	1 día	sáb 28/06/03	sáb 28/06/03
61		INICIO DE ACTIVIDADES EN NUEVA SEDE	0 días	lun 07/07/03	lun 07/07/03
62					
63					
64		SERVICIOS VARIOS	50 días	lun 05/05/03	mar 24/06/03
65		MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	40 días	jue 15/05/03	mar 24/06/03
66		LINEAS TELEFONICAS	40 días	lun 05/05/03	sáb 14/06/03
67		ENLACES Y VINCULOS DE COMUNICACIONES	40 días	lun 05/05/03	sáb 14/06/03

