

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo							
				10 mar '08	17 mar '08	24 mar '08	31 mar '08	07 abr '08	14 abr '08	21 abr '08
125	Tendido de bandeja y cañería PB	12 días	jue 05/06/08							V
126	Tendido de bandeja y cañería PA	12 días	lun 16/06/08							
127	Cableado en cañería bajo piso	12 días	mié 02/07/08							
128	Cableados por bandeja y cañería sobre cielorraso	12 días	jue 19/06/08							
129	Instalación de periscopios PB	6 días	vie 11/07/08							
130	Instalación de periscopios PA	6 días	sáb 02/08/08							
131	Montaje de server	4 días	lun 04/08/08							
132	Grounding	1 día	vie 08/08/08							
133	Montaje de Rack	1 día	sáb 09/08/08							
134	Tableros	5 días	lun 07/07/08							
135	Revisión y puesta en marcha	1 día	lun 14/07/08							
136	Certificación	1 día	lun 11/08/08							
137	Suministro definitivo de energia eléctrica	20 días	mar 12/08/08							
138	Instalación de iluminación	58 días	jue 05/06/08							
139	Bocas de iluminación PB	12 días	jue 05/06/08							
140	Bocas de iluminación para luces paño vidriado PB	3 días	jue 05/06/08							
141	Bocas de iluminación para luces paño vidriado PA	3 días	lun 16/06/08							
142	Bocas de iluminación PA	12 días	lun 16/06/08							
143	Instalación de artefactos PB	18 días	jue 10/07/08							
144	Instalación de artefactos PA	18 días	jue 10/07/08							
145	Instalación de artefactos especiales	6 días	jue 07/08/08							
146	Instalación de artefactos exteriores	3 días	vie 04/07/08							
147	Detección, control de accesos, CCTV y seguridad	21 días	jue 19/06/08							
148	Tendido de cañerías PB	12 días	jue 19/06/08							
149	Tendido de cañerías PA	12 días	mar 01/07/08							
150	Aire acondicionado	73 días	sáb 14/06/08							
151	Conductos PB	13 días	sáb 14/06/08							
152	Cañerías PB	13 días	sáb 14/06/08							
153	Difusores lineales PB	13 días	jue 26/06/08							
154	Conductos PA	13 días	lun 16/06/08							
155	Cañerías PA	13 días	lun 16/06/08							
156	Difusores lineales PA	13 días	vie 27/06/08							
157	Montaje de equipos y Cassettes PB	9 días	jue 26/06/08							
158	Montaje de equipos y Cassettes PA	9 días	vie 27/06/08							
159	Tendido de circuitos	9 días	jue 26/06/08							
160	Montaje de equipos Azotea	9 días	lun 16/06/08							
161	Montaje de rejillas y difusores	9 días	mar 08/07/08							
162	Revision y puesta en marcha	5 días	jue 04/09/08							
163	Extractores baños PB	4 días	sáb 05/07/08							
164	Exctractores baños PA	4 días	mié 02/07/08							
165	Ascensor	27 días	sáb 07/06/08							
166	Montaje de guías	6 días	sáb 07/06/08							
167	Montaje de motores sala de máquinas	9 días	vie 13/06/08							
168	Montaje de cabina	6 días	mié 25/06/08							
169	Montaje de puertas	3 días	mié 02/07/08							
170	Acabado interior de cabina	2 días	sáb 05/07/08							
171	Montaje de tablero	1 día	mar 08/07/08							
172	Revisión y puesta en marcha	1 día	jue 10/07/08							
173	Plataforma elevadora de acceso	12 días	jue 26/06/08							
174	Montaje de mecanismos en foso	6 días	jue 26/06/08							
175	Montaje de plataforma	4 días	jue 03/07/08							
176	Conexionado	1 día	mar 08/07/08							
177	Revisión y puesta en marcha	1 día	jue 10/07/08							
178	Herrería	5 días	vie 11/07/08							
179	Montaje de rejas patio intermedio 1	5 días	vie 11/07/08							
180	Montaje de rejas patio intermedio 2	5 días	vie 11/07/08							
181	Montaje de rejas patio trasero	5 días	vie 11/07/08							
182	Artefactos sanitarios y de cocina	12 días	jue 17/07/08							
183	Montaje de artefcatos sanitarios y griferías PB	9 días	lun 21/07/08							
184	Montaje de artefcatos sanitarios y griferías PA	9 días	jue 17/07/08							
185	Carpintería interior	31 días	jue 19/06/08							
186	Puertas en tabiques durlock	16 días	sáb 05/07/08							
187	Frentes de oficina PB	18 días	sáb 05/07/08							
188	Frentes de oficinas PA	18 días	mié 02/07/08							
189	Puerts a S.Máquina	5 días	jue 19/06/08							
190	Puerta plegadiza sala de reuniones	3 días	sáb 05/07/08							
191	Montaje de mueble bajo mesada coffe	4 días	sáb 05/07/08							
192	Revestimiento de madera vertical	12 días	sáb 05/07/08							
193	Pintura	22 días	jue 10/07/08							
194	Lijado, imprimación y primera mano de cielorrasos, pare	9 días	jue 10/07/08							
195	Imprimación y primera mano de elementos metálicos	9 días	jue 17/07/08							
196	Capa de acabado en cielorrasos, paredes y zócalos	9 días	lun 21/07/08							
197	Puertas	9 días	vie 25/07/08							
198	Paredes exteriores	6 días	sáb 26/07/08							
199	Alfombra	17 días	lun 28/07/08							
200	Montaje planta alta	15 días	lun 28/07/08							
201	Remates y ajustes finales y montaje de felpudo	1 día	sáb 02/08/08							
202	Piso vinílico	6 días	lun 28/07/08							
203	Montaje	5 días	lun 28/07/08							
204	Remates y ajustes finales	1 día	sáb 02/08/08							
205	Piso técnico	6 días	lun 28/07/08							
206	Replanteo y montaje de patas	5 días	lun 28/07/08							
207	Montaje de placas y ajstutes	1 día	sáb 02/08/08							
208	Zócalos	12 días	lun 30/06/08							
209	Montaje de zócalo de madera	6 días	mié 02/07/08							
210	Montaje de zócalo de aluminio	11 días	lun 30/06/08							
211	Remates y ajustes	1 día	lun 14/07/08							
212	Grafica y cartelera	32 días	sáb 28/06/08							
213	Montaje de cartel corpóreo recepción	5 días	jue 31/07/08							
214	Montaje de paño continuo de vidrio PB	6 días	mié 02/07/08							
215	Montaje de paño continuo de vidrio PA	9 días	sáb 28/06/08							
216	Montaje de film símil esmerilado	6 días	lun 28/07/08							
217	Cartel corpóreo horizontal en fachada	9 días	jue 24/07/08							
218	Cartel corpóreo vertical en fachada	9 días	jue 24/07/08							
219	Muebles especiales	21 días	vie 11/07/08							
220	Mueble caja	21 días	vie 11/07/08							
221	Mueble pañol	21 días	vie 11/07/08							
222	Mueble Recepción	3 días	jue 31/07/08							
223	Limpieza final	12 días	mar 05/08/08							
224	Limpieza gruesa de obra	8 días	mar 05/08/08							
225	Limpieza fina	4 días	jue 14/08/08							
226	Fin de obra	0 días	lun 18/08/08							
227	Entrega de obra	0 días	lun 18/08/08							
228	Equipamiento a cargo del cliente	8 días	lun 04/08/08							
229	Entrega de equipamiento PA	3 días	lun 04/08/08							
230	Entrega de equipamiento PB	3 días	lun 04/08/08							
231	Armado PA	5 días	jue 07/08/08							
232	Armado PB	5 días	jue 07/08/08							





