

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MITSUBISHI ARGENTINA S.A.C.y R.

Torre Bank Boston - Piso 24

Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina

CELULA:

DIRECTOR DE OBRA:

C3

Daniel Bellotolo / Ana Korman

PRESUPUESTO N°:

VERSION N°:

ANEXO N°:

1814

8

0

MONTO TOTAL-OBRA:

FORMA DE PAGO :

\$ 2.250.000,00

ANTICIPO %:

AVANCE:

AVANCE:

FINAL-SALDO:

40%

20%

20%

20%

PESOS : 900.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

FECHA CONFECCION-PRES.:

FECHA INICIO. S/CONTRATO:

PLAZO DE OBRA- DIAS:

01/09/2013

16/12/2013

75

DURACION DE OBRA:

1 MES=4 SEMANAS=30 DIAS

2 MESES=8 SEMANAS=60 DIAS

75 DIAS

1º MEDICION	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	9º	10º
23/12/2013	30/12/2013	06/01/2014	13/01/2014	20/01/2014	27/01/2014	03/02/2014	10/02/2014	17/02/2014	24/02/2014	03/03/2014
10,00%	5,00%	7,00%	3,00%	7,00%	7,00%	4,00%	-43,00%	0,00%	0,00%	
										PARCIALES

% AVANCE MEDICIONES/REAL	10,00%	15,00%	22,00%	25,00%	32,00%	39,00%	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TOTAL
% AVANCE TEORICO	9,4%	11,2%	13,6%	16,1%	19,2%	26,5%	35,6%	46,0%	57,4%	99,6%	100,0%
											ACUMULADOS DEL PROJECT

OBSERVACIONES GENERALES:

1	
2	
3	
	DATOS DE LA OBRA
	HOJA: 2

