

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Obra: SAVANT PHARM	75 días	jue 26/09/13	sáb 21/12/13
2	Inicio de obra	0 días	jue 26/09/13	jue 26/09/13
3	INSTALACION ELECTRICA	69 días	jue 26/09/13	sáb 14/12/13
4	Electricidad de obra	3 días	jue 26/09/13	sáb 28/09/13
5	Colocación de bandejas en piso	12 días	jue 26/09/13	mié 08/10/13
8	Cableado tensión común y dedicada	12 días	jue 10/10/13	mié 23/10/13
6	Colocación de cañerías para piso y en tabiques	5 días	vie 11/10/13	mié 16/10/13
7	Cañerías Multimedia	5 días	vie 11/10/13	mié 16/10/13
12	Cableado estructurado	8 días	jue 14/11/13	vie 22/11/13
9	Contratación de iluminación	0 días	lun 04/11/13	lun 04/11/13
10	Cañerías y cableado de iluminación	21 días	lun 04/11/13	mié 27/11/13
11	Cañerías vacías dentro de cielorraso para CA	3 días	jue 28/11/13	sáb 30/11/13
18	Instalación de WIFI	10 días	sáb 16/11/13	mié 27/11/13
13	Adecuación de tablero seccional	7 días	mié 04/12/13	mié 11/12/13
19	Instalación de artefactos de iluminación	8 días	sáb 30/11/13	lun 09/12/13
14	Armado de racks, patch panels, patch cords	3 días	lun 09/12/13	mié 11/12/13
17	Instalación de control de acceso	3 días	lun 09/12/13	mié 11/12/13
15	Colocación de cajas Ahz, periscopios y face plate	2 días	jue 12/12/13	vie 13/12/13
16	Cableado de puestos	2 días	vie 13/12/13	sáb 14/12/13
20	TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO	27 días	jue 26/09/13	sáb 26/10/13
21	Ejecución de estructura	7 días	jue 26/09/13	jue 03/10/13
22	Emplacado de 1° cara	7 días	vie 04/10/13	vie 11/10/13
23	Emplacado de 2° cara	7 días	jue 17/10/13	jue 24/10/13
24	Sobre tabiques	2 días	vie 25/10/13	sáb 26/10/13
37	MUEBLES ESPECIALES	69 días	jue 26/09/13	sáb 14/12/13
38	Definición y Compra de Equipamiento Caporaso	5 días	jue 26/09/13	mar 01/10/13
42	Armado de Equipamiento Caporaso	4 días	lun 09/12/13	jue 12/12/13
40	Mueble de guardado	2 días	mar 10/12/13	mié 11/12/13
41	Equipamiento de diseño	1 día	vie 13/12/13	vie 13/12/13
43	Mueble de cocina bajo	1 día	jue 12/12/13	jue 12/12/13
39	Mueble de recepción	1 día	sáb 14/12/13	sáb 14/12/13
44	PISOS	68 días	jue 26/09/13	vie 13/12/13
45	Definición/Compra de alfombra	12 días	jue 26/09/13	mié 08/10/13
48	Zoclos y guardasillas	20 días	lun 04/11/13	mar 26/11/13
50	Nivelación de piso tecnico	3 días	sáb 09/11/13	mar 12/11/13
46	Instalación de alfombra	3 días	vie 06/12/13	lun 09/12/13
47	Instalación de piso flotante	2 días	jue 12/12/13	vie 13/12/13
49	Instalación de piso vinílico	2 días	mar 10/12/13	mié 11/12/13
34	CRISTALES	49 días	vie 11/10/13	sáb 07/12/13
35	Mediciones de Cristales	0 días	vie 11/10/13	vie 11/10/13
36	Fronte de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral + puertas	18 días	lun 18/11/13	sáb 07/12/13
56	CORTINAS Y PERSIANAS	48 días	sáb 12/10/13	sáb 07/12/13
57	Mediciones	0 días	sáb 12/10/13	sáb 12/10/13
58	Instalación de cortinas	4 días	mié 04/12/13	sáb 07/12/13
25	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	48 días	lun 14/10/13	lun 09/12/13
26	Contratación y definiciones	0 días	lun 14/10/13	lun 14/10/13
27	Provision y montaje de conductos y flexibles	20 días	vie 01/11/13	sáb 23/11/13
28	Colocación de rejas y difusores	8 días	sáb 30/11/13	lun 09/12/13
51	HERRERIA	29 días	vie 26/10/13	mié 27/11/13
55	Estructura Metalica de Pasarela	6 días	vie 26/10/13	jue 31/10/13
52	Contratación de barandas	0 días	lun 04/11/13	lun 04/11/13
53	Barandas y pasamanos	10 días	vie 15/11/13	mar 26/11/13
54	Refuerzos para puertas pivot	4 días	sáb 23/11/13	mié 27/11/13
59	PINTURA	40 días	vie 26/10/13	mar 10/12/13
60	Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado	40 días	vie 26/10/13	mar 10/12/13
61	Preparación y pintura cielorraso latex común	14 días	vie 22/11/13	sáb 07/12/13
29	CIELORRASOS	28 días	lun 04/11/13	jue 05/12/13
31	Contratación de Cielorrasos	0 días	lun 04/11/13	lun 04/11/13
30	Ejecución de cajones cortineros y bandas de ajuste	15 días	lun 11/11/13	mié 27/11/13
32	Armado de nuevos cielorraso modular	12 días	vie 22/11/13	jue 05/12/13
33	Refuerzos sobre cielorraso para frentes de cristal	11 días	sáb 23/11/13	jue 05/12/13
69	TRABAJO LEVAN	24 días	lun 04/11/13	sáb 30/11/13
70	Instalación de equipos	12 días	lun 04/11/13	sáb 10/11/13
73	Instalación de Detección de incendio	12 días	lun 11/11/13	sáb 23/11/13
71	Tendido de cañerías de cobre	12 días	lun 18/11/13	sáb 30/11/13
74	Alimentación eléctrica de equipos de AA	12 días	lun 18/11/13	sáb 30/11/13
72	Tendido de drenajes de condensado	4 días	mié 27/11/13	sáb 30/11/13
66	GRAFICA Y SEÑALIZACION	6 días	sáb 07/12/13	sáb 14/12/13
67	Mediciones	0 días	sáb 07/12/13	sáb 07/12/13
68	Colocación de vinilos	4 días	mié 11/12/13	sáb 14/12/13
62	MESADAS	2 días	vie 13/12/13	sáb 14/12/13
63	Provision y colocación de mesada/ alzada Granito NEGRO BRASIL	2 días	vie 13/12/13	sáb 14/12/13
64	VARIOS	6 días	lun 16/12/13	sáb 21/12/13
65	Detalles terminaciones	6 días	lun 16/12/13	sáb 21/12/13

