

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Estado
1	OBRA: ROFEX	41 días	lun 26/3/20	mar 26/3/20	comprado
2	DEMOLICIONES	1 día	lun 26/3/20	lun 26/3/20	comprado
3	Desmonte de alfombra	1 día	lun 26/3/20	lun 26/3/20	comprado
74	CONTROL DE ACCESOS	4 días	jue 05/3/20	dom 08/3/20	comprado
75	Provisión y colocación de cañerías vacías	2 días	jue 05/3/20	vie 06/3/20	comprado
76	Cableado 220 v dedicada	2 días	sáb 07/3/20	dom 08/3/20	comprado
77	Cableado categoría 6e	2 días	sáb 07/3/20	dom 08/3/20	comprado
28	PSO TÉCNICO	2 días	dom 15/3/20	lun 16/3/20	comprado
29	Reparación del existente (en lugar afectado por la obra)	1 día	dom 15/3/20	dom 15/3/20	comprado
78	Colocación de placa para cajas Acserman	1 día	lun 16/3/20	lun 16/3/20	comprado
81	Montaje de piso flotante en Data center	1 día	lun 16/3/20	lun 16/3/20	comprado
6	TABIQUE DURLOCK	23 días	mar 27/3/20	mar 18/3/20	comprado
7	Durlack tabique simple estructura y Primera placa	8 días	mar 27/3/20	mar 03/3/20	comprado
8	Colocación de 2ª placa y lana de vidrio	8 días	mar 10/3/20	mar 10/3/20	comprado
9	Instalación de tabique aluminio sobre frente cristal y Omas	3 días	lun 16/3/20	mar 18/3/20	comprado
20	CELOSASO DESMONTABLE existente	1 día	jue 19/3/20	jue 19/3/20	comprado
11	Desinstalación y reconstrucción parcial para permitir el paso	2 días	jue 19/3/20	vie 20/3/20	comprado
54	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTOS	25 días	mar 27/3/20	vie 20/3/20	comprado
55	Desarme de instalaciones existentes bajo piso	2 días	mar 27/3/20	mié 28/3/20	comprado
62	Bandejas de distribución bajo piso técnico energía	4 días	jue 29/3/20	dom 01/3/20	comprado
63	Reubicación de bandejas existentes bajo piso técnico	4 días	jue 29/3/20	dom 01/3/20	comprado
59	Alimentadores	2 días	lun 02/3/20	mar 03/3/20	comprado
61	Bomeras distribución bajo piso	1 día	mié 04/3/20	mié 04/3/20	comprado
64	Cañerías vacías para termomato en Server	3 días	lun 02/3/20	mié 04/3/20	comprado
65	Cañería vacía para cableado coaxial	3 días	jue 05/3/20	sáb 07/3/20	comprado
66	Cableado 220v común, estabilizada, pool de impresión, to	7 días	jue 05/3/20	mié 11/3/20	comprado
58	Tablero de UPS 20 kva trifásico	2 días	jue 12/3/20	jue 12/3/20	comprado
57	Tablero de tensión control (adecuación + agregado de c	7 días	jue 12/3/20	mié 18/3/20	comprado
57	Tablero de tensión dedicado (nuevo)	7 días	dom 14/3/20	vie 20/3/20	comprado
66	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO	12 días	jue 12/3/20	lun 23/3/20	comprado
73	Cableado multipar de Central Telefónica a Patchera y de	3 días	jue 12/3/20	sáb 14/3/20	comprado
67	Cableado categoría 6 datos, voz, impresoras	6 días	jue 12/3/20	mar 17/3/20	comprado
68	estantes	3 días	mié 18/3/20	jue 19/3/20	comprado
79	Patch panel	3 días	mié 18/3/20	jue 19/3/20	comprado
78	Cajas tipo acserman	4 días	mié 18/3/20	sáb 21/3/20	comprado
70	Provisión y armado de Rack cerrado de cableado, equip	3 días	sáb 21/3/20	lun 23/3/20	comprado
71	Provisión y armado de Rack abierto de cableado, equip	3 días	sáb 21/3/20	lun 23/3/20	comprado
24	HERRERIA	2 días	lun 23/3/20	mar 24/3/20	comprado
25	Refuerzo para puerta de blindaje	1 día	lun 23/3/20	lun 23/3/20	comprado
26	Refuerzo dentro de celosario para cañón y pantalla	1 día	mar 24/3/20	mar 24/3/20	comprado
27	Mensulas para apoyo mesado granito	1 día	mar 24/3/20	mar 24/3/20	comprado
4	ALBANILERIA	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20	comprado
5	Dado de hormigón para armadura de cajas de piso para puer	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20	comprado
20	CRISTALES	22 días	mar 03/3/20	mié 25/3/20	comprado
21	medición de puertas	0 días	mar 03/3/20	mar 03/3/20	comprado
72	Puertas principales en recepción final 10 mm incrusta	2 días	mar 24/3/20	mié 25/3/20	comprado
73	Puño tipo laterales de cristal float sobre en recepción, ca	2 días	mar 24/3/20	mié 25/3/20	comprado
48	INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN	5 días	sáb 21/3/20	mié 25/3/20	comprado
50	Reubicación de bocas de iluminación	3 días	sáb 21/3/20	lun 23/3/20	comprado
51	Efectos de iluminación	2 días	mar 24/3/20	mié 25/3/20	comprado
52	Reubicación de artefactos	2 días	mar 24/3/20	mié 25/3/20	comprado
53	Tableros de iluminación (adecuación)	2 días	mar 24/3/20	mié 25/3/20	comprado
40	PINTURA	14 días	lun 16/3/20	dom 01/3/20	comprado
41	Pintura de paredes existentes, lites satinado, previa prep	14 días	lun 16/3/20	dom 01/3/20	comprado</