

DATOS DE LA OBRA

HOJA:1

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MITSUBISHI ARGENTINA S.A.C.y R.

Torre Bank Boston - Piso 24

Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina

CELULA:

DIRECTOR DE OBRA:

C3

Daniel Bellofato / Ana Korman

PRESUPUESTO N°:

VERSION N°:

ANEXO N°:

1814

8

0

MONTO TOTAL-OBRA:

FORMA DE PAGO :

\$2.250.000,00

ANTICIPO %:

PESOS :

40%

900.000,00

AVANCE:

20%

450.000,00

AVANCE:

20%

450.000,00

FINAL-SALDO:

20%

450.000,00

FECHA CONFECCION-PRES.:

FECHA INICIO. S/CONTRATO:

PLAZO DE OBRA- DIAS:

01/09/2013

16/12/2013

75

DURACION DE OBRA:

1 MES=4 SEMANAS=30 DIAS

2 MESES=8 SEMANAS=60 DIAS

75 DIAS

CRONO. MEDICIONES:

FECHAS MEDICIONES:

% AVANCE MEDICIONES/REAL

1° MEDICION

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10

11

10°

23/12/2013

30/12/2013

06/01/2014

13/01/2014

20/01/2014

27/01/2014

03/02/2014

10/02/2014

17/02/2014

24/02/2014

03/03/2014

10,00%

5,00%

7,00%

3,00%

7,00%

7,00%

4,00%

10,00%

12,00%

18,00%

-83,00%

PARCIALES

% AVANCE MEDICIONES/REAL

% AVANCE TEORICO

10,00%

9,4%

15,00%

11,2%

22,00%

13,6%

25,00%

16,1%

32,00%

19,2%

39,00%

26,5%

43,00%

35,6%

53,00%

46,0%

65,00%

57,4%

83,00%

99,6%

0,00%

TOTAL

ACUMULADOS

DEL PROJECT

OBSERVACIONES GENERALES:

1

2

3

