

Nº	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				
2	Obra: NATURA	92 días	lun 13/01/14	mié 30/04/14
3	Inicio de obra	0 días	lun 13/01/14	lun 13/01/14
4	OBRA 4° PISO	92 días	lun 13/01/14	mié 30/04/14
5	DEMOLICIONES	19 días	lun 13/01/14	lun 03/02/14
6	Demolición de cielorraso de durlock	5 días	jue 16/01/14	mar 21/01/14
7	Demolición y retiro de tabiques y divisiones de durlock, mamparas de vidrio y puertas del sistema	3 días	lun 13/01/14	mié 15/01/14
8	Remocion de caja fuerte y su plataforma de soporte	1 día	lun 03/02/14	lun 03/02/14
9	ALBAÑILERIA	2 días	mar 04/03/14	jue 06/03/14
10	Contrapiso armado sector archivo de carros móviles	2 días	mar 04/03/14	jue 06/03/14
11	TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO	15 días	sáb 18/01/14	mar 04/02/14
12	Ejecución de tabiques de durlock	15 días	sáb 18/01/14	mar 04/02/14
13	CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO	48 días	mar 11/02/14	mar 08/04/14
14	Figuras de MDF cortado a pantógrafo aplicadas sobre cielorraso sector común.	5 días	jue 03/04/14	mar 08/04/14
15	Ejecución de cielorraso continuo	29 días	mar 11/02/14	mar 18/03/14
16	CIELORRASO MODULAR	52 días	jue 16/01/14	mié 19/03/14
17	Desarme de cielorraso modular	2 días	jue 16/01/14	vie 17/01/14
18	Armado de cielorraso modular	7 días	mié 12/03/14	mié 19/03/14
19	SOLIDOS	19 días	vie 21/03/14	jue 10/04/14
20	Instalación de alfombra modular	3 días	mar 08/04/14	jue 10/04/14
21	Instalación de piso vinílico	2 días	vie 21/03/14	sáb 22/03/14
22	Instalación de piso de madera	2 días	sáb 29/03/14	mar 01/04/14
23	PINTURA	52 días	lun 03/02/14	vie 04/04/14
24	Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado	52 días	lun 03/02/14	vie 04/04/14
25	Preparación y pintura cielorraso latex común	23 días	mié 05/03/14	sáb 29/03/14
26	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES	12 días	mié 09/04/14	mar 22/04/14
27	Puerta especial, simple hoja , laminada , a medida	4 días	vie 11/04/14	mar 15/04/14
28	Mueble divisor y Perfumero en merendero	2 días	lun 21/04/14	mar 22/04/14
29	Mueble bajo mesada	2 días	mié 09/04/14	jue 10/04/14
30	Mueble sobre mesada	1 día	mié 09/04/14	mié 09/04/14
31	Mueble Biblioteca	2 días	vie 11/04/14	sáb 12/04/14
32	Revestimiento madera en mueble merendero	3 días	jue 17/04/14	sáb 19/04/14
33	Mesa Ameba	1 día	vie 11/04/14	vie 11/04/14
34	Bancos tapizados en boxes	3 días	vie 11/04/14	lun 14/04/14
35	Mesas Boxes	2 días	mar 15/04/14	mié 16/04/14
36	Revistero	2 días	lun 21/04/14	mar 22/04/14
37	Carteleras	2 días	lun 21/04/14	mar 22/04/14
38	REVESTIMENTOS	10 días	jue 03/04/14	lun 14/04/14
39	Figuras de MDF cortado a pantógrafo	5 días	mié 09/04/14	lun 14/04/14
40	Zócalos	4 días	jue 03/04/14	lun 07/04/14
41	HERRERIA	69 días	vie 24/01/14	mar 15/04/14
42	Provisión y colocación de mesada	1 día	mar 15/04/14	mar 15/04/14
43	Estructura de refuerzo sobre cielorraso sector Cofee	5 días	vie 24/01/14	mié 29/01/14
44	CRISTALES	71 días	vie 31/01/14	jue 24/04/14
45	Medición	0 días	vie 31/01/14	vie 31/01/14
46	Frente de sistema doble cristal + cortina	13 días	jue 10/04/14	jue 24/04/14
47	Puerta De cristal	2 días	mié 23/04/14	jue 24/04/14
48	INSTALACION SANITARIA	50.13 días	jue 30/01/14	lun 31/03/14
49	Adecuación de instalación sanitaria para nueva mesada en merendero	2 días	jue 30/01/14	vie 31/01/14
50	Adecuación de instalación de desagues para equipos evaporadores de aire acondicionado	33 días	jue 06/02/14	jue 20/03/14
51	Termotanque eléctrico sector merendero	1 día	sáb 29/03/14	lun 31/03/14
52	INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO	49 días	jue 16/01/14	sáb 15/03/14
53	Corrimiento de hidrante	1 día	jue 16/01/14	jue 16/01/14
54	Instalación de rociadores	48 días	vie 17/01/14	sáb 15/03/14
55	INSTALACION ELECTRICA	92 días	lun 13/01/14	mié 30/04/14
56	Electricidad de obra	3 días	lun 13/01/14	mié 15/01/14
57	Canalizaciones electrica	31 días	jue 16/01/14	jue 20/02/14
58	Tableros electricos	4 días	sáb 15/03/14	mié 19/03/14
59	Instalacion para iluminacion y tomas	18 días	sáb 15/02/14	lun 10/03/14
60	Entrega de artefactos de iluminación	0 días	sáb 15/03/14	sáb 15/03/14
61	Instalación de artefactos de iluminación	12 días	mié 19/03/14	lun 31/03/14
62	Instalacion para nuevos equipos de aire	4 días	mar 11/03/14	vie 14/03/14
63	Puesta a tierra	2 días	vie 28/02/14	sáb 01/03/14
64	Canalizaciones para señales debiles	4 días	mar 18/02/14	vie 21/02/14
65	Cableados Principales realizado por NATURA	12 días	vie 28/02/14	sáb 15/03/14
66	Cableado de puestos NUEVOS	3 días	jue 24/04/14	sáb 26/04/14

