

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	Días corridos	85 días	jue 22/01/15	jue 23/04/15		
2	Bestseller	60 días	jue 22/01/15	mié 22/04/15		
3	Preliminares	2 días	vie 23/01/15	lun 26/01/15		
4	Protecciones	2 días	vie 23/01/15	lun 26/01/15		
5	Eléctrica	49 días	vie 06/02/15	mié 22/04/15	21FC-1 día	Enciso
6	Canalizaciones sobre cielorraso	4 días	vie 06/02/15	mié 11/02/15	85	Marifo
7	Canalizaciones bajo piso técnico	6 días	lun 09/02/15	lun 16/02/15	21FC+1 día	
8	Canalizaciones en tabiques	5 días	mar 17/02/15	lun 23/02/15	26,6,7	
9	Cableado	6 días	mar 24/02/15	mar 03/03/15	8,7,8	
10	Cableado por puestos de trabajo	2 días	lun 23/03/15	mar 24/03/15	9,98FC-1 día	
11	Inst de plaquetas	3 días	jue 26/02/15	lun 02/03/15	29	
12	Trabajos en tableros	3 días	mié 04/03/15	vie 06/03/15	9	
13	Inst. de luminarias en cielorraso	5 días	jue 16/04/15	mié 22/04/15	53	
14	Cableado Estructurado (contratación directa del cliente)	18 días	mié 04/03/15	vie 27/03/15		
15	Cableado	5 días	mié 04/03/15	mar 10/03/15	7,9	Latechoo
16	Cableado por puestos de trabajo	4 días	jue 19/03/15	mar 24/03/15	15,10FF	
17	Trabajos en el rack	3 días	mié 25/03/15	vie 27/03/15	16	
18	Armado del puesto / terminaciones	4 días	jue 19/03/15	mar 24/03/15	16CC	
19	Certificación y rotulación	2 días	mar 24/03/15	mié 25/03/15	18FC-1 día,98	
20	Piso Técnico	17 días	jue 22/01/15	vie 13/02/15		
21	Replanteo	2 días	jue 22/01/15	vie 23/01/15		Offfloor
22	Subida de material	2 días	lun 26/01/15	mar 27/01/15	21,4FC-1 día	
23	Instalación P.T (Compra Directa Bestseller)	13 días	mié 26/01/15	vie 13/02/15	22	Offfloor
24	Tabiques	27 días	lun 26/01/15	mar 03/03/15		
25	Replanteo de estructura	2 días	lun 26/01/15	mar 27/01/15	21	Enciso
26	Una Estructura + 1 Cara	6 días	jue 26/01/15	jue 05/02/15	25FC-1 día	
27	Refuerzos	4 días	lun 09/02/15	jue 12/02/15	26FF	
28	Anclación - Lana	1 día	vie 13/02/15	vie 13/02/15	27	
29	Segunda cara	2 días	mar 24/02/15	mié 25/02/15	8,64,58,59,26	
30	Encintado y Masillado	4 días	jue 26/02/15	mar 03/03/15	29	
31	Carpintería	4 días	vie 27/02/15	mié 04/03/15		
32	Inst. de puertas	2 días	vie 27/02/15	lun 02/03/15	29FC+1 día	
33	Inst. de contarmarcos	1 día	mié 04/03/15	mié 04/03/15	32FC+1 día	
34	Pisos y Revestimientos	47 días	lun 09/02/15	mar 21/04/15		
35	Impermeabilización bajo baños	2 días	lun 09/02/15	mar 10/02/15	29FC-5 días	Emile
36	Contrapios en baños	3 días	mié 11/02/15	vie 13/02/15	35	Emile
37	Inst de zócalos	4 días	jue 16/04/15	mar 21/04/15	41,53	
38	Preparación paredes baños	5 días	mar 24/02/15	lun 02/03/15	29CC	Emile
39	Inst de porcelanato en pisos	10 días	mar 03/03/15	lun 16/03/15	38	Emile
40	Piso de madera	10 días	mar 03/03/15	lun 16/03/15		
41	Inst. del piso de madera	10 días	mar 03/03/15	lun 16/03/15	54FC-2 días	Dumas
42	Mesadas	23 días	lun 09/02/15	mié 18/03/15		
43	Inst de refuerzos	1 día	lun 16/02/15	lun 16/02/15	28	Enciso
44	Inst de mesadas en baños	2 días	mar 03/03/15	mié 04/03/15	38	Abbate y co
45	Inst de mesada en coffee	1 día	mié 18/03/15	mié 18/03/15	92FF	
46	Cristales	7 días	lun 06/04/15	mar 14/04/15		
47	Inst. de mamparas y puertas	6 días	lun 06/04/15	lun 13/04/15	51CC,52CC	A definir
48	espejos	1 día	mar 14/04/15	mar 14/04/15	47	
49	Pintura	34 días	lun 23/02/15	jue 16/04/15		
50	Preparación de superficies (enduido y lijado)	6 días	lun 23/02/15	lun 02/03/15	29FC-3 días	A definir
51	En tabiques	8 días	vie 27/02/15	mar 10/03/15	50FC-2 días	
52	En cielorrasos	3 días	lun 06/04/15	mié 06/04/15	51CC,88	
53	Segunda mano	5 días	jue 06/04/15	mié 15/04/15	52	
54	pintura especial	4 días	vie 27/02/15	mié 04/03/15	38FC-2 días	
55	detalles pintura antes entrega provianra	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	53	
56	Inst Sanitaria	43 días	mié 11/02/15	vie 17/04/15		
57	Replanteo	2 días	mié 11/02/15	jue 12/02/15	35	Emile
58	Inst de desagües	3 días	vie 13/02/15	mar 17/02/15	57	
59	Inst de abastecimiento de agua	2 días	lun 16/02/15	mar 17/02/15	58FC-2 días	
60	Pruebas hidráulicas	2 días	jue 19/02/15	vie 20/02/15	59FC+1 día	
61	Inst. de artefactos y griferías	2 días	jue 16/04/15	vie 17/04/15	35,53	
62	Aire Acondicionado	47 días	lun 09/02/15	mar 21/04/15		Asuan
63	Inst de equipos	3 días	lun 09/02/15	mié 11/02/15		
64	Piping y condensado	7 días	jue 12/02/15	vie 20/02/15	63	
65	Quedera	3 días	lun 23/02/15	mié 26/02/15	84	
66	Inst de difusores y rej. s	2 días	jue 16/04/15	vie 17/04/15	65,53	
67	Puesta en marcha	2 días	lun 20/04/15	mar 21/04/15	66,12	
68	Sensores	31 días	mar 24/02/15	mar 14/04/15		
69	Cableado	7 días	mar 24/02/15	mié 04/03/15	7,6,8	
70	Inst. bajo piso	8 días	jue 05/03/15	lun 16/03/15	69	
71	Inst al cielo	8 días	jue 05/03/15	lun 16/03/15	69	
72	Inst ambiente	3 días	jue 06/04/15	lun 13/04/15	52	
73	Programación y puesta en marcha	1 día	mar 14/04/15	mar 14/04/15	70,71,72	
74	Inst. Contra Incendios	45 días	lun 09/02/15	vie 17/04/15		
75	Caldera sobre cielo	8 días	lun 09/02/15	mié 18/02/15		Wittenberge
76	Inst de rociadores	5 días	jue 19/02/15	mié 25/02/15	75	Wittenberge
77	Pruebas	2 días	jue 26/02/15	vie 27/02/15	76	Wittenberge
78	Inst de embellecedores	2 días	jue 16/04/15	vie 17/04/15	53	Wittenberge
79	Inst. de extintores	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	53	
80	Derrames de agua	10 días	mar 17/02/15	lun 02/03/15		
81	Cableado e instalación	7 días	mar 17/02/15	mié 25/02/15	7	
82	Puesta en marcha	2 días	vie 27/02/15	lun 02/03/15	81FC+1 día	
83	Cielorrasos	42 días	mié 04/02/15	jue 09/04/15		
84	Cielorraso de yeso	42 días	mié 04/02/15	jue 09/04/15		
85	Replanteo	2 días	mié 04/02/15	jue 05/02/15	26FC-2 días	Enciso
86	Estructura	6 días	mar 17/03/15	mar 24/03/15	6,75,71,83,64,65	
87	Corrimo	14 días	vie 06/02/15	mié 25/02/15	85	
88	Placa	3 días	mié 25/03/15	vie 27/03/15	87,86	
89	Encintado y Masillado	4 días	lun 06/04/15	jue 09/04/15	88	
90	Muebles especiales	23 días	vie 13/03/15	mar 21/04/15		
91	Instalación de mobiliario cocina	5 días	jue 06/04/15	mié 15/04/15	53CC	
92	Instalación de coproeo acceso	4 días	vie 13/03/15	mié 18/03/15	41FC-2 días	
93	Instalación de mueble de recepcion, bench y barras	4 días	jue 16/04/15	mar 21/04/15	53	
94	Instalación de mueble de tablero	2 días	jue 16/04/15	vie 17/04/15	53,9	
95	Muebles de línea (compra directa Bestseller)	10 días	mar 10/03/15	lun 23/03/15		
96	legada de mobiliario a WTC FZ	0 días	mar 10/03/15	mar 10/03/15	41FC-5 días	
97	subida de mobiliario a piso	1 día	mar 10/03/15	mar 10/03/15	96	
98	Inst de mobiliario de línea	5 días	mar 17/03/15	lun 23/03/15	41,87CC	
99	Cortinas y otros	7 días	jue 09/04/15	vie 17/04/15		
100	Inst de Cortina	4 días	jue 06/04/15	mar 14/04/15	53CC	
101	Inst de vinilos señalética	2 días	jue 16/04/15	vie 17/04/15	55FC-4 días,53	
102	Limpieza final	2 días	lun 20/04/15	mar 21/04/15	19CC-2 días,13FF	
103	Entrega de Obra	0 días	mié 22/04/15	mié 22/04/15	102FF+1 día,87	

