

N° 06	REPORTE SEMANAL	
Fecha Reporte	25/08/2015	
PROYECTO	AMC Networks	
UBICACIÓN	Humboldt 1967 - PB, EP, 3P	
Contacto Cliente:	Marisa Piñeiro	
Superficie	1.800 m2	

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO
 Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones.

2) FOTOS Y DESCRIPCION

		
PB: Estado general de la obra	EP: Estado general de la obra	PB: Estado de las canalizaciones
		
PB: Tabiques de durlock y cielorraso	PB: Carpeta y tapado de cañerías	PB: Muestra de alisado de cemento

3) TEMAS CRITICOS		
Item	Detalle	Responsable
1	Envío de adicionales, desvíos.	CONTRACT
2	Aprobación de adicionales	AMC
3	Cronograma, se envía nuevo cronograma e informes según las modificaciones de layout	CONTRACT
4		CONTRACT
5		CONTRACT

4) HITOS Y DEADLINES					
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	Tabiques y cielorraso de durlock	24/08/2015	01/09/2015		CONTRACT
	Preparación de primer mano de pintura	28/08/2015	04/09/2015		CONTRACT
	Canalizaciones eléctricas	27/08/2015	29/08/2015		CONTRACT
	Tapado de canalicaciones				CONTRACT
	Varilla de colocación como junta de dilatación				CONTRACT

