

Id		Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	20 abr '09							27 abr '09							04 may '09						
								J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1		NUBRANDING		9 días	sáb 18/04/09	dom 10/05/09																						
2		Trabajos preliminares		2 días	sáb 18/04/09	dom 19/04/09																						
3		Reparación muro (corrección plomo		2 días	sáb 18/04/09	dom 19/04/09																						
4		Retape perforación quicio y orificio salida baños		1 día	sáb 18/04/09	sáb 18/04/09	3CC																					
5		Cielo y vigas de Yeso-Cartón		2 días	sáb 25/04/09	dom 26/04/09																						
6		Viga reforzada para tabique de vidrio		1 día	sáb 25/04/09	sáb 25/04/09	11																					
7		Reparación cielo duro sala reuniones, incluye registro		1 día	dom 26/04/09	dom 26/04/09	6																					
8		Reparación de cantos de muro puerta de baño. Considera retiro de pilastras de madera existente		1 día	dom 26/04/09	dom 26/04/09	6																					
9		Pavimentos		2 días	sáb 18/04/09	dom 19/04/09																						
10		Picado y Nivelación de losa, sector sala de reunión y recepción considerando superficie completa. Contempla espesor para rasgo en piso para empotrado de paños fijos de cristal en pavimento.		1 día	sáb 18/04/09	sáb 18/04/09	3CC																					
11		Vitrificado sector nivelación de losa sala de reunión		1 día	dom 19/04/09	dom 19/04/09	12;10;4																					
12		Retape en sector picado de muro por canalización elect.		1 día	sáb 18/04/09	sáb 18/04/09	10CC																					
13		Tabiquería de Vidrio		3 días	dom 03/05/09	dom 10/05/09																						
14		Instalación de cristales existentes en obra (pañós fijos) embutidos a losa, además considera la provisión de perfilería de acero inox. Tipo canal "U" en sector de sala de reüniones y privado.		1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09	6;8;19																					
15		Provisión e instalación de puerta templada, incluye quicio hidráulico además de tapa para quicio en sector de privado , el tirador de puerta se contempla reutilizar el existente en obra		1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09	14CC																					
16		Provisión e instalación de Film esmerilado con diseño a definir, sector sala de reunión		1 día	dom 10/05/09	dom 10/05/09	15CC;14;23																					
17		Pintura		4 días	vie 01/05/09	sáb 09/05/09																						
18		Cielo		4 días	vie 01/05/09	sáb 09/05/09																						
19		Reparación de cielo incluye empaste y aparejo (solo cielo falso duro)		2 días	vie 01/05/09	sáb 02/05/09	7																					
20		Pintura de cielo		1 día	sáb 09/05/09	sáb 09/05/09	19FC+1 día																					
21		Muro		4 días	vie 01/05/09	sáb 09/05/09																						
22		Preparación de muros y antepecho, incluye empaste y aparejo		3 días	vie 01/05/09	dom 03/05/09	19CC																					
23		Esmalte al agua en antepecho y muros		2 días	dom 03/05/09	sáb 09/05/09	22FC-1 día																					
24		Puertas		2 días	dom 03/05/09	sáb 09/05/09																						
25		Preparación de puerta de acceso		1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09	22FF																					
26		Barniz en puerta de acceso		2 días	dom 03/05/09	sáb 09/05/09	25FC-1 día																					
27		Esmalte en puertas de baños		2 días	dom 03/05/09	sáb 09/05/09	26CC																					
28		Electricidad		4 días	dom 26/04/09	dom 03/05/09																						
29		Desinstalación de luminaria existente en sala de reunión		1 día	vie 01/05/09	vie 01/05/09	7																					
30		Provisión e instalación de luminaria similar a la existente		1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09	19																					
31		Canalización conduit por muro para citófonos existentes. Incluye picado.		1 día	dom 26/04/09	dom 26/04/09	8CC																					
32		TOPES DE PUERTAS		1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09																						
33		Provisión e instalación de topes para puerta de acceso y protex		1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09	15FF																					
34		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS		1 día	dom 10/05/09	dom 10/05/09																						
35		Limpieza de obra final		1 día	dom 10/05/09	dom 10/05/09	33CC;16FF																					

Proyecto: NuBranding contractual Fecha: lun 04/05/09	Tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
	Tarea crítica		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	
	Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto			

Página 1