

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	09	01 Mar '09	08 Mar '09	15 Mar '09	22 Mar '09	29 Mar '09	05 Apr '09	12 Apr '09	19
1	Educando	40 days	Thu 26/02/09	Mon 13/04/09									S
2	Inicio de obra	0 days	Thu 26/02/09	Thu 26/02/09	6/02	Inicio de obra							
3	Armado y colocación de cierre provisorio de fenólico	1 day	Thu 26/02/09	Thu 26/02/09		Armado y colocación de cierre provisorio de fenólico							
4	albañilería	10 days	Thu 12/03/09	Mon 23/03/09									
5	Replanteo de obra	0.5 days	Thu 12/03/09	Thu 12/03/09									
6	Canaleteado para cañería bajo piso	0.5 days	Thu 12/03/09	Thu 12/03/09									
7	Tapado de canaleteado	1 day	Fri 13/03/09	Fri 13/03/09									
8	Amure de premarcos	1 day	Sat 14/03/09	Sat 14/03/09									
9	Colocación de porcellanato	4 days	Thu 19/03/09	Mon 23/03/09									
10	Colocación de solia metálica	0.5 days	Thu 19/03/09	Thu 19/03/09									
11	Inst. Contra incendio	7 days	Mon 16/03/09	Mon 23/03/09									
12	Tendido de cañería para nuevos sprinklers	3 days	Mon 16/03/09	Wed 18/03/09									
13	Colocación de rociadores	1 day	Mon 23/03/09	Mon 23/03/09									
14	Inst. de detección de incendio	10 days	Tue 17/03/09	Fri 27/03/09									
15	Cableado de inst. de detección de incendio	1 day	Tue 17/03/09	Tue 17/03/09									
16	Colocación de nuevos detectores	1 day	Thu 26/03/09	Thu 26/03/09									
17	Programación y puesta en marcha	1 day	Fri 27/03/09	Fri 27/03/09									
18	Carpintería metálica	12.5 days	Tue 24/03/09	Tue 07/04/09									
19	Medición carpinterías nuevas en fachada	0.5 days	Tue 24/03/09	Tue 24/03/09									
20	Montaje carpinterías nuevas en fachada	3 days	Wed 01/04/09	Sat 04/04/09									
21	Ejecución de parrilla sobre depósito	2 days	Sat 04/04/09	Tue 07/04/09									
22	Carpintería de madera	7 days	Tue 24/03/09	Tue 31/03/09									
23	Armado de tarima	2 days	Tue 24/03/09	Wed 25/03/09									
24	Armado de pórtico de fachada	3 days	Thu 26/03/09	Sat 28/03/09									
25	Armado de pórtico de acceso	2 days	Mon 30/03/09	Tue 31/03/09									
26	Aire Acondicionado	6 days	Sat 14/03/09	Fri 20/03/09									
27	Instalación de equipo fan coil sobre cielorraso	2 days	Sat 14/03/09	Mon 16/03/09									
28	Instalación de conductos de distribución	2 days	Tue 17/03/09	Wed 18/03/09									
29	Drenaje de equipo	1 day	Thu 19/03/09	Thu 19/03/09									
30	Colocación de difusores	1 day	Fri 20/03/09	Fri 20/03/09									
31	Electricidad	17 days	Sat 14/03/09	Thu 02/04/09									
32	Cañería vacía para detectores de humo	2 days	Sat 14/03/09	Mon 16/03/09									
33	Cañería para circuitos de iluminación y tomacorrientes	2 days	Tue 17/03/09	Wed 18/03/09									
34	Alimentador para instalación de aire acondicionado	1 day	Thu 19/03/09	Thu 19/03/09									
35	Cableado de iluminación	3 days	Fri 20/03/09	Mon 23/03/09									
36	Montaje de artefactos de iluminación	2 days	Wed 01/04/09	Thu 02/04/09									
37	Cableado de voz y datos en puesto	2 days	Tue 24/03/09	Wed 25/03/09									
38	Periscopios	1 day	Thu 26/03/09	Thu 26/03/09									
39	Trabajo en tableros	2 days	Fri 27/03/09	Sat 28/03/09									
40	Durlock	12 days	Thu 12/03/09	Wed 25/03/09									
41	Estructura de medio forro en tabiques	2 days	Thu 12/03/09	Fri 13/03/09									
42	Emplacado de medio forros	2 days	Sat 14/03/09	Mon 16/03/09									
43	Estructura de nuevo cielorraso	3 days	Thu 19/03/09	Sat 21/03/09									
44	Emplacado y masillado de cielorraso	3 days	Mon 23/03/09	Wed 25/03/09									
45	Colocación de refuerzos de madera	1 day	Mon 23/03/09	Mon 23/03/09									
46	Pintura	7 days	Thu 26/03/09	Thu 02/04/09									
47	Pintura en tabiques	5 days	Thu 26/03/09	Tue 31/03/09									
48	Pintura en cielorrasos	6 days	Fri 27/03/09	Thu 02/04/09									
49	Frente de local	7 days	Fri 03/04/09	Fri 10/04/09									
50	Colocación de pórtico de frente - parte delantera	1 day	Fri 03/04/09	Fri 03/04/09									
51	Colocación de pórtico de frente - parte trasera	1 day	Sat 04/04/09	Sat 04/04/09									
52	Colocación de pórtico de ingreso	2 days	Mon 06/04/09	Tue 07/04/09									
53	Colocación de refuerzos metálicos	1 day	Wed 08/04/09	Wed 08/04/09									
54	Colocación de vidrios	2 days	Thu 09/04/09	Fri 10/04/09									
55	Limpieza final de obra	2 days	Sat 11/04/09	Mon 13/04/09									