

Fecha Reporte	06/05/2016
---------------	------------

PROYECTO	CHR Hansen
----------	------------

UBICACIÓN	Cecilia Grierson 422 - 4° y 5° Pisos P.Madero. CABA
-----------	---

Contacto Cliente:	Mariano Peisci
-------------------	----------------

Superficie	700 m2
------------	--------

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuevas oficinas de CHR Hansen en Puerto Madero.

2) FOTOS Y DESCRIPCION



4º piso Lado privados



Sala de Reuniones



4º piso sector Open Space



4º piso Lado Guardado



Coffee



4° piso sector Open Space

3) TEMAS CRITICOS

Item	Detalle	
1	Confirmado ok, pases en Losa según recomendación del estructuralista	
2	Tema Medidor definitivo: Sin el mismo va a ser imposible mudarse y tener la totalidad de la oficina en pleno funcionamiento. Siguen sin estar resueltas las goteras.	
3	Confirmados los presupuestos Anexos 4 y 5: Las tareas están en curso.	

4) HITOS Y DEADLINES (Open Space)

Status	Rubros	Comentarios	Responsable
1	Durlock	En curso según plan de trabajo	Contract
2	Instalación Eléctrica	Falta terminar de armar el Tablero del Data Center	Contract
3	Aire Acondicionado	Conductos y Cañerías según plan de trabajo.	Contract
4	Contrapiso + carpeta	En curso según plan de trabajo en 4º y 5º piso lado Dique.	Contract
5	Instalación contra incendio	el 5º piso se va a estar testeando el día lunes 9 de Mayo.	Contract

5) AVANCE

SEMANA	PREVISTO	REAL
0	0%	0%
1	5%	8%
2	17%	19%
3	32%	24%
4	39%	31%
5	45%	
6	52%	
7	67%	
8	75%	
9	82%	
10	88%	
11	92%	
12	93%	
13	95%	
14	99,7%	
15	100%	

PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

Semana	PREVISTO (%)	REAL (%)
1	0	0
2	5	8
3	17	19
4	32	24
5	39	31
6	45	45
7	52	52
8	67	67
9	75	75
10	82	82
11	88	88
12	92	92
13	93	93
14	95	95
15	99,7	99,7
16	100	100

FIN DEL DOCUMENTO