

		Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin																												
1		Construcción de locales para asuntos regulatorios			90 días	lun 22/06/09	mar 06/10/09																												
2		Adjudicación de obra / Contrataciones			6 días	lun 22/06/09	sáb 27/06/09																												
3		Orden de compra anticipo			1 día	lun 22/06/09	lun 22/06/09																												
4		Realización de contrataciones			5 días	mar 23/06/09	sáb 27/06/09																												
5		Tareas preliminares			2 días	lun 29/06/09	mar 30/06/09																												
6		Cerco de obra			1 día	lun 29/06/09	lun 29/06/09																												
7		Obrador			2 días	lun 29/06/09	mar 30/06/09																												
8		Albanilería			51 días	mié 01/07/09	lun 31/08/09																												
9		Ejecución de contrapiso de H²Aº			9 días	mié 01/07/09	sáb 11/07/09																												
10		Ejecución de mampostería exterior			18 días	lun 13/07/09	sáb 01/08/09																												
11		Ejecución de mampostería interior			9 días	lun 03/08/09	mié 12/08/09																												
12		Ejecución de canaleteado p/instalaciones			12 días	lun 13/07/09	sáb 25/07/09																												
13		Ejecución de revoques			18 días	lun 03/08/09	lun 24/08/09																												
14		Ejecución de carpeta de cemento			6 días	mar 18/08/09	lun 24/08/09																												
15		Colocación de porcelanato			6 días	mar 25/08/09	lun 31/08/09																												
16		Carpintería exterior			11 días	lun 03/08/09	vie 14/08/09																												
17		Puertas exteriores			2 días	lun 03/08/09	mar 04/08/09																												
18		Ventanas exteriores			6 días	lun 03/08/09	sáb 08/08/09																												
19		Puertas interiores			2 días	jue 13/08/09	vie 14/08/09																												
20		Ventana interior			2 días	jue 13/08/09	vie 14/08/09																												
21		Cielorrasos			23 días	mar 25/08/09	sáb 19/09/09																												
22		Estructura de cielorraso continuo Durlock			6 días	mar 25/08/09	lun 31/08/09																												
23		Emplacado de cielorraso Durlock			6 días	mié 09/09/09	mar 15/09/09																												
24		Huecos y enmasillado de cielorraso			4 días	mié 16/09/09	sáb 19/09/09																												
25		Pintura			19 días	mar 08/09/09	mar 29/09/09																												
26		Enduido interior			10 días	mar 08/09/09	vie 18/09/09																												
27		Enduido exterior			10 días	mar 08/09/09	vie 18/09/09																												
28		Preparación de cielorraso			4 días	lun 21/09/09	jue 24/09/09																												
29		Imprimación paredes			3 días	sáb 19/09/09	mar 22/09/09																												
30		Terminación pintura			4 días	mié 23/09/09	sáb 26/09/09																												
31		Repasos finales			2 días	lun 28/09/09	mar 29/09/09																												
32		Instalación eléctrica y de iluminación			65 días	sáb 11/07/09	vie 25/09/09																												
33		Tendido de cañerías bajo piso			3 días	sáb 11/07/09	mar 14/07/09																												
34		Tendido de cañería en interior de paredes			4 días	mar 11/08/09	vie 14/08/09																												
35		Tendido de cañería sobre cielorraso			4 días	sáb 29/08/09	mié 02/09/09																												
36		Tendido de alimentador para A²Aº			2 días	jue 03/09/09	vie 04/09/09																												
37		Armado de tablero			2 días	sáb 05/09/09	lun 07/09/09																												
38		Cableado iluminación			4 días	jue 03/09/09	lun 07/09/09																												
39		Instalación de zócalo ducto			3 días	sáb 19/09/09	mar 22/09/09																												
40		Instalación de artefactos de iluminación			3 días	lun 21/09/09	mié 23/09/09																												
41		Pruebas y puesta en marcha			2 días	jue 24/09/09	vie 25/09/09																												
42		Instalación de Aire Acondicionado			24 días	sáb 29/08/09	vie 25/09/09																												
43		Tendido de conductos			9 días	sáb 29/08/09	mar 08/09/09																												
44		Instalación de equipo en el exterior			2 días	mié 09/09/09	jue 10/09/09																												
45		Realización de desagüe condensado			1 día	vie 11/09/09	vie 11/09/09																												
46		Instalación de difusores			4 días	lun 21/09/09	jue 24/09/09																												
47		Conexión de termostato			1 día	mié 23/09/09	mié 23/09/09																												
48		Pruebas y puesta en marcha			2																														