

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
22	Canalizaciones de cableado estructurado	3 días	sáb 18-07-09
23	Cableado de iluminación	2 días	sáb 11-07-09
24	Cableado de fuerzas y cableado estructurado	2 días	sáb 18-07-09
25	Instalación de luminarias	4 días	jue 06-08-09
26	Instalación de módulos	2 días	jue 06-08-09
27	Trabajos en Rack	1 día	sáb 08-08-09
28	trabajos en tablero	1 día	mar 11-08-09
29	Certificaciones	1 día	lun 10-08-09
30	Clima	33 días	mié 08-07-09
31	Instalación de equipos Fan Coil	4 días	mié 08-07-09
32	Canalizaciones	4 días	lun 13-07-09
33	instalación de ductos nuevos	2 días	vie 17-07-09
34	instalación de termostatos nuevos	2 días	mié 12-08-09
35	instalación de rejillas nuevas y existentes	3 días	jue 06-08-09
36	Puesta en marcha	1 día	vie 14-08-09
37	Alcantarillado y Agua Potable	16 días	mié 15-07-09
38	desarme de artefactos existentes. Baño 1	1 día	mié 15-07-09
39	instalación de artefactos en nueva ubicación Baño 1	1 día	mar 28-07-09
40	desarme de artefactos existentes. Baño 2	1 día	jue 30-07-09
41	instalación de artefactos en nueva ubicación Baño 2	1 día	sáb 01-08-09
42	Detección de incendios	29 días	lun 13-07-09
43	Realización de ingeniería	2 días	lun 13-07-09

Proyecto: Obra Julius Baer (consid Fecha: lun 03-08-09	Tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
	Tarea crítica		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	
	Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto			

