

CRONOGRAMA DE TRABAJOS DE OBRA (Etapas 3 y 4 Integradas)

Miércoles 21 oct

Coloc. de alfombra
Coloc. de papel
Retiro de Cerco de obra.

Jueves 22 Oct

Entrega de Depósito de Marketing

Viernes 23 Oct

Vaciado de Depósitos de hall de ascensores
Puesto de Recepción con equipamiento mínimo.
Mudanza de At. al Público al Sector de Contabilidad
Mudanza de Caja a Despacho contiguo a Contabilidad
Movimiento de Caja Fuerte a Despacho contiguo a Contabilidad
Retiro de Frente vidriado de Oficinas
Demolición de Cieloraso de Recepción

Sábado 24 Oct

Estructura de Cielorraso de Recepción y Hall de Ascensores

Domingo 25 Oct

Emplacado de cielorraso de Recepción y Hall de Ascensores

Viernes 30 Oct

Retiro de Alfombra y emprolijado de carpetas de Piso

Sábado 31 Oct

Colocación de Piso de Porcellanato de Recepción

Coloc de Frente de Vidrio

Domingo 01 Nov

Empastinado de piso y colocación de cortes de Porcellanato

Sábado 07 Nov

Mudanza final