



Fecha Reporte	06/10/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	Carlos Chana

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas

FOTOS Y DESCRIPCION



Instalación de perfil U de frentes vidriados.



Instalación de perfil U y parches de canalizaciones nuevas

R E P O R T E S E M A N A L				
		INFORME 8		
RESUMEN DE AVANCE				
Item	Detalle de tareas en curso			
1	Nueva prueba de pintura para su aprobación			
2	Cableado de UTP aprobado el 5-10-17			
4	Colocación de vidrios			
5	Comienzo de movimientos de difusores			
Item	Detalle de eventos especiales			
	MUDANZA CLIENTE 31/10/2017 - Esta fecha depende de aprobacion de presupuestos por adicionales de AA - Inst. Elctrica y papel vinilico			
	APROBACION DE NUEVO PRESUPUESTO DE AA			
TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA				
Item	Detalle			Responsable
1	Cableado de utp para puestos.			CONTRACT
2	Modificación de conductos de aire acondicionado .			CONTRACT
4	Detección de incendio			CONTRACT
HITOS Y DEADLINES				
Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Colocación de alfombra	01/10/2017	A confirmar según avances	CONTRACT
	Definición de mobiliario de línea.	16/08/2017	Giuliani debe enviar plano de puestos para verificar acometida de cableado	CONTRACT
	Medición de muebles especiales	08/09/2017	No esta aprobado el diseño por parte del cliente.	VEOLIA