



Fecha Reporte	29/09/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	Carlos Chana

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

FOTOS Y DESCRIPCION



Provisión de cristales
Ejecución de canalizaciones nuevas



Pintura

Pintura de blanco gatito y Cabras blancas para su aprobación



PINTURA

Pintura de tabiques

REPORTE SEMANAL



INFORME 7



RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas en curso
1	Pintura de tabiques
2	Cableado de iluminación normal y de emergencia
4	Terminación de cableado bajo piso
Item	Detalle de eventos especiales
	MUDANZA CLIENTE 31/10/2017 - Esta fecha depende de aprobación de presupuestos por adicionales de AA - Inst. Eléctrica y papel vinílico

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Cableado de utp para puestos.	CONTRACT
2	Modificación de conductos de aire acondicionado .	CONTRACT
3	Medición de muebles especiales (falta de aprobación de diseño de parte del cliente)	VEOLIA
4	Detección de incendio	CONTRACT
5	Terminar preparación de cielorraso y tabiques.	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Colocación de alfombra	01/10/2017	A confirmar según avances	CONTRACT
	Definición de mobiliario de línea.	16/08/2017	Giuliani debe enviar plano de puestos para verificar acometida de cableado	CONTRACT
	Medición de muebles especiales	08/09/2017	No está aprobado el diseño por parte del cliente.	VEOLIA

AVANCE DE OBRA

SEMANA	PREVISTO	REPRO	REAL
1	0,0%	0,0%	0,0%
2	12,0%	8,0%	8,0%
3	21,0%	14,0%	14,0%
4	28,0%	24,0%	24,0%
5	35,0%	28,0%	28,0%
6	50,0%	37,0%	35,0%
7	64,0%	43,0%	49,0%
8	78,0%	51,0%	
9	85,0%	64,0%	
10	100,0%	80,0%	
11		88,0%	
12		93,0%	
13		100,0%	

