



INFORME 9



Fecha Reporte	12/10/2017
Proyecto	Obra Remodelación Oficinas 6° PISO
Ubicación	Tronador 4890, Saavedra, CABA.
Contacto Cliente:	Carlos Chana

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 6°, superficie 430 m2 . Realizando la ejecución se distribuyen 25 puestos operativos de los cuales 19 están en Open Space , 2 Salas de Directores, 4 Salas privadas, se adicionan 2 Salas de Reuniones, un sector coffe point integrado con área Copi, sala de rack y un sector Hubgrade.
Se distribuyen 22 puestos operativos en Open Space a los que se adicionan 1 Salas de Reuniones, 3 Salas de Directores existentes, 1 Sala de Sistemas con 6 puestos, 9 Salas privadas.

FOTOS Y DESCRIPCION



Instalación de artefactos de iluminación existentes, detectores y difusores de A-A.



Instalación de vidrios.

R E P O R T E S E M A N A L



INFORME 9



RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas en curso
1	Cableado de UTP aprobado el 5-10-17
2	Colocación de vidrios
3	Armado de cielorrasos desmontables y cerrado de junta tomada

Item	Detalle de eventos especiales
1	MUDANZA CLIENTE 31/10/2017 - Esta fecha depende de aprobacion de presupuestos por adicionales de AA - Inst. Electrica y papel vinilico
2	TRABAJOS RELACIONADOS A PASE PARA AIRE ACONDICIONADO Y VINCULACION ENTRE PISOS POR CUESTION DE CONTRATACION DE SEGURIDAD
3	APROBACION DE NUEVO PRESUPUESTO DE AA

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Cableado de utp para puestos.	CONTRACT
2	Modificación de conductos de aire acondicionado .	CONTRACT
3	Nivelación de pisos	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Colocación de alfombra	24/10/2017	A confirmar según avances	CONTRACT
	Vinilos de impresión	09/10/2017	A confirmar cliente	VEOLIA
	Cableado Hubgrade	19/10/2017	A confirmar cliente	VEOLIA