



Fecha Reporte:	21/01/2019
Proyecto:	Edenor Pilar
Ubicación:	Bureau Pilar, General Güemes 80 La lonja, Pilar, Provincia de Buenos Aires
Contacto Cliente:	Arq. Rayen Rodríguez
Contacto PM:	Arq. María Laura Speranza

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Oficina comercial ubicada en el Edificio Bureau Pilar, Provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 360 m2. Corresponde a la adecuación de dos locales comerciales para ser utilizados como oficinas de Edenor en Pilar.

STATUS PROYECTO

Ítem	Detalle	Comentarios
Fecha Inicio de Obra:	28/11/2018	
Fecha Recepción Provisoria:	11/02/2019	
Efectividad de cronograma:	93%	
Presupuesto Original:	u\$s 1100 por M2	

FOTOS Y DESCRIPCION



Avance en estructura y tabiques de Durlock emplacado en doble altura



Avance en trabajos de piso técnico 90 %



cañería de cobre para equipos de aire acondicionado



Instalación de equipos de aire, avances en electricidad y cableado bajo piso

RESUMEN DE AVANCE

Ítem	Detalle de tareas realizadas
1	Avances en trabajos de durlock estructura y emplacado 90 %
2	Avance en piso técnico 90%
3	Avance de electricidad, cableado bajo piso y cañería, lámparas y artefactos acopio de material
4	Avance en albañilería, colocación de revestimiento cerámico
5	Inicio de trabajos de pintura
6	Trabajos de revestimiento (piel en fabricación)
7	Muebles en fabricación
8	

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Ítem	Detalle	Responsable
1	Inicio de colocación de Revestimiento	M. Quatro
2	Pintura, preparación de superficie	Ghalu
3	Avance de trabajos de conductos y equipos de aires acondicionados	LD ingeniería
4	Instalación de lámparas y artefactos eléctricos	Simec
5	Avance en cielorraso y terminación de tabique de durlock	HR

REPORTE SEMANAL




INFORME 9

contract
workplaces

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
Pendiente	Definiciones	14-ene	Definición de la terminación de TV alrededor del revestimiento	Edenor
Pendiente	Alarma de intrusión	15-ene	Confirmar la ubicación y sección de las canalizaciones	Edenor
Pendiente	CCTV	24-ene	Revisión de la ubicación, sección de las canalizaciones y como terminan	Edenor
Pendiente	Detección de incendios	22-ene	Aprobación de	Edenor
Iniciado	Conductos de aires acondicionado	25-ene	Colocación de conductos	LD. Ingeniería
Iniciado	Durlock	25-ene	Cielorrasos	HR
Iniciado	Revestimiento de madera y mobiliario	23-ene	Se inicia la colocación del revestimiento	M. Quatro

AVANCE DE OBRA



FIN DEL DOCUMENTO