

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 27-04-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma 3. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Amanda Walters 2. Javier Freire 3. Raúl Benavides			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Paneles
	B.- Bodegas
	C.- Servidor
	D.- Cortinas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Paneles					
A1	27-abril	Se estudiara la opción de bajar los paneles que quedan enfrentados hacia el muro cortina.	P	Mauricio Garrido/ Pamela Palma	30-abril
A2	27-abril	El panel en la parte inferior también tendría que quedar despejado para dejar el paso de la luz.	P	Pamela Palma	30-abril

A3	27-abril	Se calcula en obra que se estaría eliminando unos 40 cm de panel.	I	Pamela Palma/Mauricio Garrido/Lorena Troncoso	30-abril
A4	27-abril	También se estudiara la opción de dejar los puntos eléctricos en los laterales para dejar despejado el frente, se tiene que revisar esta factibilidad por la estructuración del mueble.	P	Pamela Palma/Mauricio Garrido/Lorena Troncoso	30-abril
A5	27-abril	Como tercera opción se estudiara sacar el panel completo. En esta se tiene que solucionar que no se caigan los lápices y la estructuración del mueble.	P	Pamela Palma/Mauricio Garrido/Lorena Troncoso	30-abril
A5	27-abril	Les enviaremos imágenes de la solución.	P	Pamela Palma/ /Lorena Troncoso	28-abril
B.- Bodegas					
B1	27-abril	El cliente nos solicita la devolución de una de las bodegas lo antes posible.	I	Mauricio Garrido	27-abril
C.- Servidor					
C1	27-abril	Raúl Benavides (IT SEDGMAN) nos tiene que enviar las medidas del Racks	P	Raúl Benavides	27-abril
C2	27-abril	En la segunda semana de mayo tendrían que estar los Racks en la obra.	P	Raúl Benavides/ Mauricio Garrido	27-abril
D.- Cortinas					
D1	27-abril	En el caso que no haya panel el escritorio se correrá unos centímetros hacia el interior de la oficina para dejar pasar la cortina hasta la cubierta de los escritorios o hasta donde el panel modificado quede.	P	Raúl Benavides.	27-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir (Cliente fuera de Chile por una semana)	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR				

TIPO	Reunión de Obra
TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma, Lorena Troncoso
CLIENTE	Amanda Walters, Javier Freire

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.