

## INFORME DE REUNIÓN

**Nº4**

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|             |                                                                                                                                             |              |               |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE     | PH Mine Pro                                                                                                                                 |              |               |  |
| PROYECTO    | PH 3er piso                                                                                                                                 |              |               |  |
| FECHA       | Fecha 01-07-11                                                                                                                              | Inicio 10.30 | Termino 11.30 |  |
| LUGAR       | Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, Las Condes                                                                                            |              |               |  |
| TIPO        | Reunión de Obra                                                                                                                             |              |               |  |
| ASISTENTES  |                                                                                                                                             |              |               |  |
| CONTRACT    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Cristian Rocco</li><li>○ Angélica Prieto</li><li>○ Natalia Solar</li><li>○ Lorena Herrera</li></ul> |              |               |  |
| PH Mine Pro | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Lorena Herrera</li><li>○ Andrés Carmona</li></ul>                                                   |              |               |  |
| Genera      | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Alvaro Abarca</li></ul>                                                                             |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Reunión de obra                       |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | <b>A. Revisión avances de obra</b>    |
|                            | <b>B. Requerimientos cliente</b>      |
|                            | <b>C. Acuerdos con empresa Genera</b> |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

**NUEVO: N**
**RESUELTO: R**
**PENDIENTE: P**
**INFORMATIVO: I**
**PERMANENTE: PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                                | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                                                                       | ESTADO | RESPONSABLE             | FECHA ENTREGA |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| <b>A.- Revisión avances de obra</b> |                |                                                                                                                                                                                                               |        |                         |               |
| <b>A1</b>                           | 01.07.2011     | Se le informa al cliente la existencia de filtraciones de lluvia en los ventanales. PH hablará con la administración para que ellos den una fecha de reparación de los cristales que se filtran con la lluvia | I      | Administración edificio |               |
| <b>A2</b>                           | 01.07.2011     | Se observan avances en: terminación y empaste de tabiques, terminación de cenefas y electrificaciones                                                                                                         | I      | Contract                |               |

|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |  |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| <b>A3</b>                              | 01.07.2011 | Se realizó lo solicitado en reunión anterior respecto a agregar interruptores y enchufes en baños                                                                                                                                                                                                                                            | I | Contract |  |
| <b>B.- Requerimientos cliente</b>      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |  |
| <b>B1</b>                              | 01.07.2011 | Se le presentan al cliente 4 alternativas de layout para la 2da etapa, finalmente es elegida la alternativa nº3, con la salvedad que la sala de reuniones 6p de la esquina nor-oriental será oficina cerrada. Se deben considerar puntos completos eléctricos en oficina 2 y sala de reuniones 6p y la SR contigua.                          | N | Contract |  |
| <b>C.- Acuerdos con empresa Genera</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |  |
| <b>C1</b>                              | 01.07.2011 | Genera enviará presupuesto por control de acceso para la puerta principal y otro presupuesto para el control de acceso para la sala IT, Laboratorio y Equipos, que se ejecutará en la 2da etapa. Sólo queda pendiente el perfil de anclaje que se definirá si vá o no una vez teniendo la puerta instalada. Este trabajo lo realizará Genera | N | Genera   |  |
| <b>C2</b>                              | 01.07.2011 | Se deben considerar brazos hidráulicos en el presupuesto que Genera enviará para las puertas de sala IT, Laboratorio y Equipos.                                                                                                                                                                                                              | N | Genera   |  |
| <b>C3</b>                              | 01.07.2011 | Contract deberá considerar las canalizaciones necesarias para los controles de acceso                                                                                                                                                                                                                                                        | I | Contract |  |
| <b>C4</b>                              | 01.07.2011 | Contract revisará presupuesto para adecuarlo según el presupuesto de Genera                                                                                                                                                                                                                                                                  | I | Contract |  |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                              |  |         |          |
|------------|----------------------------------------------|--|---------|----------|
| FECHA      | 08.07.2011                                   |  | Termino | Duración |
| LUGAR      | Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, piso 3 |  |         |          |
| TIPO       |                                              |  |         |          |
| TABLA      |                                              |  |         |          |
| ASISTENTES |                                              |  |         |          |
| CONTRACT   |                                              |  |         |          |
| CLIENTE    |                                              |  |         |          |