

INFORME DE REUNIÓN

Nº12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 27-12-11	Inicio 09:00	Termino 11:00	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Felipe Hormazabal 3. Arq. Claudia Mora 4. Arq. Loreto Chavez			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Paulina Álamos 4. Julio Vasquez			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas 3. Keith Carrizo 4. Mercedes Balmaceda			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones generales
	C.- Definiciones de proyecto
	D.- Avances de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	27-Dic	Se recorren los 4 pisos, para ver sus avances.	I	Contract	
B.- Definiciones generales					
B1	27-Dic	Queda resuelto ítem B1, de minuta anterior.	R	JLL	
B2	27-Dic	Queda resuelto ítem B2, de minuta anterior.	R	JLL	
B3	27-Dic	Falta entregar O.C para equipo de precisión.	P	Philips / JLL	
B4	27-Dic	JLL necesita un bosquejo de ubicación para equipo exterior en terraza 4to piso, para que así ITO de sala IT, lo apruebe.	P	JLL / Philips	
B5	27-Dic	En 4to piso, cortinas son motorizadas, JLL hará reunión hoy para poder aclarar necesidades eléctricas a Contract y este poder incorporarlo al proyecto eléctrico.	P	JLL	
B6	27-Dic	- Para el cableado de luminarias de plafón central Contract debe informar a Philips fecha de ingreso a obra. - Próxima semana Contract debe entregar estimativo de fechas para esto.	P	Contract	
C.- Definiciones de proyecto					
C1	27-Dic	Esta resuelto ítem C9, de minuta anterior, Paulina Álamos entrega esquema a JLL.	R	Philips	
C2	27-Dic	Queda aprobado ítem C8, de minuta anterior, de acuerdo a imagen mostrada por Contract.	R	Contract	
C3	27-Dic	Ítem nº5 de listado pendientes de proyecto, resolución de detalle debe solucionarlo Contract con JLL.	P	JLL / Contract	
C4	27-Dic	En ítem C7, de minuta anterior, se volverán a traer muestras de colores del cielo (en tela), para poder definir.	P	Contract	
C5	27-Dic	Queda definido color "Blanco Polar 2111 MT", en lamitech para puertas, muro en kitchenette y otras zonas en lamitech.	R	Contract / RYV / Philips	
C6	27-Dic	Verificar cortes de muebles de lockers.	P	JLL / Contract	

C7	27-Dic	En mueble CAR8, no da el largo de la chapa, esta se define cortarla a 60cms desde el comienzo del pasillo.	P	Contract / RYV	
C8	27-Dic	Se define barniz para palillaje fuera de sala de reuniones.	R	RYV	
C9	27-Dic	En ítem nº17 de listado pendientes de proyecto, queda en libro de obra esquema de solución.	R	RYV	
C10	27-Dic	En ítem nº24 de listado pendientes de proyecto, queda pendiente hasta tener dimensiones del cielo.	P	JLL / Contract	
C11	27-Dic	Reformular detalle de cenefa visto en obra, el que va en pasillo central.	P	JLL / Contract / Philips	
C12	27-Dic	Detalle esquina en salida de ascensores, Paulina Álamos entregara hoy detalles a JLL.	P	Philips	

D.- Avances de Obra

D1	27-Dic	- Clima: - Con definiciones de ubicación, podemos avanzar.	P	Contract	
D2	27-Dic	- Seguridad: - Canalizaciones de seguridad comienzan esta semana. No se demoran más de 3 días por piso.	P	Contract	
D3	27-Dic	Canalizaciones de termostatos en pisos 6 y 7 están listas.	I	Contract	
D4	27-Dic	- UPS: - Contract está trabajando en proyecto eléctrico para sala IT con Rodrigo Moreno.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-01-12	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Reunión de obra N°7			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.