

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Fepasa/ Puerto Ventana			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio ENAEX Piso 2			
FECHA	Fecha 26/06/12	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Oficinas Puerto Ventanas – Malaga 120 Piso5			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Pamela Palma Barbara Mac Cawley			
FEPASA	Ivan Olate			
PUERTO VENTANA	Jorge Concha			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Proyecto, Especificaciones Técnicas, 3D y presupuesto
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Proyecto					
A1	26/06	Enviar Modificaciones de: - Oficina por Jefe en Open Plan de Puerto Ventana - Sala de reunión de Directorio será todo tabique de volcánita y no tendrá tabique vidriado. - Incluir en proyecto y presupuesto archivos de guardado en oficinas privadas que lo permitan en espacio	P	Contract Pamela Palma	28/06/12

		Colocar Mesa de reunión en oficina Gerente Puerto Ventana			
A2	26/06	Se solicita enviar M2 que utiliza cada empresa	P	Contract Pamela Palma	28/06/12
A3	26/06	Se solicita colocar logos de cada empresa en cada recepción.	I	Fepasa / Puerto Ventana	
A4	26/06	Se enviara nuevo plano con modificaciones solicitadas.	P	Contract Pamela Palma	28/06/12
B.- Presupuesto					
B1	26/06	Se solicita Tabique doble en sala de reunión	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B2	26/06	Se solicita la ejecución de todos los cielos duros proyectados.	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B3	26/06	- Alfombra Definida: Street Life y City Walk color Blue Line - Piso de Madera Medio modelo Lapacho	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B4	26/06	Puertas Laminado Plástico	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B5	26/06	Logos en recepciones de acero Inoxidable	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B6	26/06	Iluminación Led	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B7	26/06	Muebles BASH – Criquet y Tao	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B8	26/06	Se revisará si se reutilizará sillas y sofás existentes. Esto será informado a la brevedad para incluirlo o no en ppto.	P	Fepasa / Puerto Ventana	27/06/12
B9	26/06	NO se optará por cableado Systimax. Se optará por propuesta Contract de Furukawa, AMP o Panduit.	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B10	26/06	NO CCTV	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B11	26/06	Considerar detrabador en puerta opaca en acceso a Puerto ventana	I	Fepasa / Puerto Ventana	
B12	26/06	Considerar solo 3 pizarras de cristal y no pizarras de laminado plástico. Considerar el refuerzo para estos más logo corporeos.	I	Fepasa / Puerto Ventana	

B13	26/06	○ Se enviará Presupuesto corregido según observaciones de esta minuta.	P	Contract	28/06/12
C.- Generales					
C1	26/06	○ Se explica Carta Gantt y se da fecha de firma de contrato, OC y anticipo el día 13 de Julio de 2012 como tope para poder terminar obras el 19 de Octubre de 2012	I	Contract	
C2	26/06	○ Se enviará adjunto a esta minuta contrato tipo.	P	Contract	26/06/12
C3	26/06	○ Fepasa y Puerto Ventanas revisará Contrato enviado la semana pasada por mail para efectuar observaciones para poder ser firmado el día 13 de Julio.	P	Fepasa / Puerto Ventanas	04/07/12

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio: A definir	Termino: A definir	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.