

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunión 2 Obra
Fecha	31-10-2012	Hora Inicio: 17:00 Hora Término: 18:30
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Avance de Obra	El DDOO informa que la obra va de acuerdo a lo programado en la carta gantt. - Se ejecuto la tabiqueria - Se comenzo con la canalizacion de alumbrado - Se comenzo con la estructura de los dinteles
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Plano de requerimeinto electrico	Se presenta al cliente el plano de electricidad. Se deben cotizar como adicional: - 4 enchufes para baños. - Modulo completo para privado de crecimiento - 2 enchufes en interior de muebles de guardado en pasillo area open plan.
Proyecto	General	sala reuniones	Sistema de Video conferencia	Se consulta al cliente por las características del sistema de video conferencia. Se solicita enviar especificaciones tecnicas. La altura de los enchufes va a a estar condicionada a las disposiciones del sistema.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	sala reuniones		Pamela Palma	Actualizar layout con sistema de video conferencia y ubicación de mesa de la sala de reunion.	09-11-2012
General	General		Pamela Palma	Actualizar plano de requerimientos electricos con nuevos puntos	09-11-2012
General	General		Mauricio Garrido	Realizar presupuesto Adicional	09-11-2012
General	baños		Pamela Palma	Hacer propuesta de pieza adicional para puertas de baños existentes	09-11-2012

Próxima reunión

Fecha	09-11-2012	Desde:	15:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.