

Antecedentes de la obra

Cliente	NOVONORDISK	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7224- Novonordisk1	Inicio Obra:	14-01-2013
Ubicación :	Rosario Norte 555 Of 802	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°2	Reunión de Obra	
Fecha	06-02-2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 18:00
Lugar:	Obra	Seguimiento semanal	
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Adriana Orozco, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Mauricio Garrido

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Avance de Obra	Se informa al cliente de los avances de obra de la semana: - Estructuración y emplacado de tabiques y viga perimetral. - Canalizaciones de iluminación. - Canalizaciones de termostatos - Refuerzos de muros
Proyecto	General	General	Adicional 2 de Obra	Se realiza presentación de presupuesto adicional de obra post entrega de informes de clima y estado de situación de las instalaciones de detección y extinción. Cliente solicita modificar adicional eliminando partidas de ítem varios.
Proyecto	Mobiliario	General	Levantamiento de sillas	Se informa al cliente del déficit de sillas para el proyecto post levantamiento. El cliente informa que retomará revisión de la propuesta post entrega de la etapa 1 de la obra.
Proceso	Instalaciones sanitarias	General	Autorización para conexión de alcantarillado	Se solicita al cliente gestionar autorización con piso 7 oficina 701, para realizar conexión de alcantarillado para descarga sanitaria de la kitchenette.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Adicional de Obra 2	Ignacia Barros	Enviar adicional 2 modificado para aprobación formal por parte del cliente.	07-02-2013
General	General	carta gantt	Mauricio Garrido	Enviar actualización de carta gantt.	07-02-2013

Próxima reunión

Fecha	13-02-2013	Desde:	17:00	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.