

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7243- Indenor OL1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°5	Reunion de avance de obra	
Fecha	30-05-2013	Hora Inicio:	11:00 Hora Término: 12:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Adicionales de Obra	ADICIONAL 3 - El cliente aprueba el adicional 3 de obra. Facturar. ADICIONAL 4 - Actualizar items aprobados para validar con cliente. ADICIONAL 5- Ajustar items 9.1 para validar con el cliente. ADICIONAL 6 _ ITEM 2,02 aprobado por el cliente. ADICIONAL I- Enviar adicional con items ya ejecutados. Ver descuentos solicitados. ADICIONAL 6 - En evaluación por el cliente.
Proyecto	Clima	General	Informe clima	Se debe solicitar informe de ejecución a la inmobiliaria.
Proyecto	General	General	Lampara sala reunión	Buscar modelo de lampara campana tamaño medio h mayor a 30cm.
Proyecto	Equipos complementarios	sala reuniones	LCD Sala reunión	El cliente realizará compra de lcd y soporte -46" a 50" con HDMI.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Mesa sala de reunion	Se realizará visita el lunes 03 de junio para ver tema de canalización.
Proyecto	General	General	Estructuras Telas	Daniela revisará como debe ser el mecanismo para las estructuras de las telas. Se debe revisar en la proxima reunión de obra.
Proyecto	Pavimentos	General	Provision de alfombra	Cliente entregará alfombra el 10 de junio de 2013.
Proyecto	General	General	Avance de Obra	DDOO informa avance de obra: - Se termino la tabiqueria de volcometal. - Se relleno losa de sala de reunión - Cableado estructurado avanzado en un 80% - Canalizaciones electricas 90% y cableado estructurado.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	06-06-2013	Desde:	11:00	Hasta:	12:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.