

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	5. Recepción
Obra:	7234- Inria 1	Inicio Obra:	18-03-2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°15	Reunión de avance de obra			
Fecha	20-06-2013	Hora Inicio:	9:30	Hora Término:	11:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	acceso/ recepción	Puerta Protex Acceso	Se modifica ubicación de puerta protex de acceso a Inria. Se deja paño fijo de acceso a CSIRO a tope con mueble especial. Paño fijo de acceso a INRIA quedará dilatado 5 cms.
Proyecto	Seguridad y control acceso	General	Programacion sensores de humo	Se le informa cliente que no se podra realizar programación de sensores de humo debido a que la tarjeta de la central se encuentra con daños. Cliente vera este tema con la administracion del edificio. Contratista Cristian Caro indica detalles a clientes
Proyecto	Cortinas	sala reuniones	Propuesta Block out	Se presenta propuesta de Block out para sala de reuniones, lo cual es aceptado por cliente, solicitando que se cotice domotica con interruptores en los muros y control remoto adicional. Los paños de las cortinas tendran un corte (union) en el sentido horizontal. Esto para permitir la configuracion del paño mas grande en 1 solo. El resto de los paños imitaran este corte para unificarlo en la totalidad de la sala de reuniones.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Seguridad y control acceso	General	Programacion Sensores de Humo	T. Barros	Cliente debe confirmar con Administracion la fecha de posible programacion	27-06-2013

Próxima reunión

Fecha	27-06-2013	Desde:	9:30	Hasta:	11:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.