

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	5. Recepción
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18-01-2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07-06-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°25	Reunión de avance de obra			
Fecha	17-06-2013	Hora Inicio:	18:00	Hora Término:	19:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Pendientes de Obra	1/ cambio de palmetas de cielo en sala de reuniones P8 con filtración (4 palmetas) 2/ Arreglar cableado de data en cielo de sala de reuniones P8 3/ Instalacion Soporte LCD en sala de reuniones P8 (sala pequeña) 4/ Alarge de cubiertas de gerentes etapa 2, P8 se instalaran el 19/06 5/ Regular cierre de puertas de acceso etapa 2 (P8)
Proceso	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Recepcion Servidor	Cliente recepciona conforme sala de servidor con sus respectivas llaves.
Proceso	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Desconexion Servidor	Para poder realizar las obras dentro del area del servidor, se realizara desconexion de éste el fin de semana del 21/06 al 23/06
Proyecto	Mobiliario	acceso/recepción	Modificacion Mueble recepcion	Se aprueba propuesta de modificacion de mueble de recepcion, alargandolo en 15 cms. Para igualarlo al del P8. Esto se visará con carpintero para luego obtener VB de cliente
Proyecto	Instalaciones sanitarias	baños	Baño con ducha	Se aprueba diseño de baño con ducha solicitado por Salvador. Se entregara cotizacion el 19/06 para aprobacion
Proceso	Clima	privados	Mantenion equipo clima	Se informa sobre la necesidad de relaizar una mantencuion a 1 equipo de clima ubicado en la primera oficina de etapa 4. Roberto lo revisara con la administracion del edificio. Se confirmara a contract
Proceso	General	General	Adicional N°10	Se presenta adicional N°10. Zse modificará según lo solicitado.
Proyecto	Mobiliario	otro	Mueble Closet Gerencia	Mueble Closet gerencia debe ser mitad para colgar + mitad de repisas con llave al lado de las repisas.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Modif. Adicional	F. Hormazabal	Modificar adicional N°10	19-06-2013

Próxima reunión

Fecha	24-06-2013	Desde:	18:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.