

05-06-2013

Redactada por: Damián Benedetti

FECHA 29-05-2013

LUGAR Deutsche Bank

CLIENTE Deutsche Bank

OBRA Edificio Republica Piso 13

Empresa

Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Quick-Tec
Contract
Contract
Contract

Email

ariel.barrios@db.com
diego.aschauer@db.com
marcelo.dandois@speedy.com.ar
gcodesido@quick-tec.com.ar
mgette@contract.com.ar
mbaridon@contract.com.ar
dbenedetti@contract.com.ar

Integrantes

Ariel Barrios
Diego Aschauer
Marcelo Dandois
Guillermo Codesido
Marcos Gette
Mauricio Baridon
Damián Benedetti

TEMARIO:

- 1- Guillermo Codesido confirma que ya está lista la intervención en cielorraso y que el 07-06-13 termina con las bandejas y casi todo el cableado bajo piso técnico.
- 2- El Aire Acondicionado todavía no comenzó los trabajos, según Project deberían trabajar del 8 al 17-06-13, tarea crítica donde Contract solicita plano de intervención en cielorraso, tamaños de cajas VAV y difusores lineales.
- 3- Deutsche Bank confirma que Interieur Forma entrega tabiquería modular el 08-07-13 y que el 24-06-13 entregan puerta del coffee y tabiquería de Control Center.
- 4- El sábado 8-06-13 se trabajará todo el día para la colocación de las dos puertas F60, tanto en el Data Center como en la sala de UPS y la realización del control de acceso.
- 5- Marcelo Dandois solicita un balance de cierre por las demasías y economías de obra tanto de la Etapa 1 como la Etapa 2.



- 6- Contract solicita a todos los proveedores intervinientes en el cielorraso indiquen el area de intervención a fin de avanzar en la pintura y cierre del cielorraso.
- 7- Guillermo Codesido presentó las fichas para puesto de datos la cual fue aprobada por Diego Aschauer.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.