

FECHA 11-06-14

LUGAR CONTRCT - Tucumán 117 piso 7°. C.A.B.A.

CLIENTE GENERAL MOTORS

OBRA Nuevas oficinas – Edificio Al Río pisos 13,14,15

Empresa	Email	Integrantes
General Motors	Fernando.depetris@gm.com	Fernando Depetris
General Motors	Javier.solis@gm.com	Javier Solís
General Motors	Victor.vogel@gm.com	Víctor Vogel
General Motors	Gustavo.giles@gm.com	Gustavo Giles
Contract	Nsisto@contract.com.ar	Néstor Sisto
Contract	Amafauad@contract.com.ar	Andrea Mafauad
Dalux	Danielcavallo@gmail.com	Daniel Cavallo

Objetivo: Dispositivos de seguridad - Cruzar proyecto de IT con obra civil.

TEMA	DEFINIDO
INCENDIO	GM confirmó que se utilizará la red húmeda de sprinklers existente para el Computer Room, excepto en sala de UPS y tableros. GM deberá definirle el cambio a CONTRACT formalmente.
COMPUTER ROOM	- En consecuencia de la definición de incendio, se planteó modificación de layout en Computer Room, a fin de aislar las UPS y tableros de electricidad. - Se definió junto al proveedor Dalux la funcionalidad del local con ubicación de racks. - GM deberá aprobar el cambio de proyecto y enviar el plano de detalle a CONTRACT. - GM confirmó que decidieron alquilar equipos de AACC provisorios hasta tanto lleguen los definitivos. GM deberá solicitar el ADICIONAL a CONTRACT formalmente una vez aprobado. - GM debe confirmar con el edificio si el grupo generador alimentará el AACC del Computer Room. - GM deberá confirmar con el edificio e informar a CONTRACT la potencia que entrega el grupo electrógeno y su tiempo de activación.

	- DALUX confirmó que las canalizaciones definitivas en CR estarán terminadas el 23/6. - GM confirmará el alcance que necesita para el servicio de mantenimiento del CR a fin de que CONTRACT pueda cotizarlo: a) M.Preventivo y b)M.Eventualidades.
CARTELERÍA DIGITAL	GM debe verificar las necesidades de la compañía y confirmar a CONTRACT que estén la totalidad de TV, equipos multimedia y demás instalaciones previstas e indicadas en el proyecto eléctrico.
LAN WAN	GM planteó una nueva necesidad para el laboratorio del CR. Posiblemente agreguen el adicional a la cotización para Lan Wan.
CABLEADO HORIZONTAL	- GM confirmó la necesidad de tener 4 tomas por puesto, de las cuales serán 2 blancos y 2 negros conectados a circuitos separados. DALUX verificará la información conforme al proyecto. - CONTRACT solicitó plano de replanteo para cableado de escritorios y mesas.
EQUIPAMIENTO	CONTRACT solicitó la documentación técnica de los escritorios y demás muebles comprados que deban ser cableados.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	- GM definirá el tema con Víctor Vogel. - Próxima reunión SEGURIDAD: CONTRACT propone el día jueves 19/6 15:00 hs. (Junto a la reunión general)

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

