

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 13-03-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicional membrana	04/03/2009	Pablo Castro Cao	Se aguarda la aprobación del presupuesto para la realización de los trabajos.
Ajustes varios según mail 28/01 y 30/01	30/01/2009	Sebastián Rocco / Pablo Castro	Trabajos finalizados. Sólo queda la colocación del felpudo que se realizará la semana próxima.
MEDRANO			
Ingreso de Agua	06/03/2009	Pablo Castro Cao	Trabajo terminado.
Puerta de Acceso	16/01/2009	Silvina Ramos	Se están ejecutando las verificaciones de cálculos.
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/2008	Claudio Bianco	Se realizaron los trabajos el Sábado 07/03 y se terminará la pintura el día Sábado 14/03
Cortinas	19/12/2008	Claudio Bianco	Se estarán colocando el Sábado 21/03
Caída de puerta de acceso al local	15/01/2009	Pablo Castro	Se envió el plano de detalle de ingeniería de la puerta instalada y se enviará las verificaciones de cálculos
Cambio de ubicación de termostato	19/01/2009	Cavadini	Se envió el presupuesto, se aguarda la aprobación para la realización de los trabajos.
Filtración en cielorraso 1ºPiso	04/03/2009	Claudio Bianco	Se reparó un sector de la cubierta. Igualmente se sellará la canaleta existente este Sabado 14/03
Trabajos varios	19/02/2009	Pablo Castro	Trabajos terminados.
QUILMES			
Programa de Necesidades	05/12/2008	Silvina Ramos	Se aprobó el layout, se comenzará con la documentación de obra y el pliego de licitación.
ROSARIO			
Lista de AªAª	02/03/2009	Sandra De Luca	Nextel envió el listado correspondiente.
Documentación de para Licitación	12/03/2009	Claudio Bianco	La documentación y pliego de licitación se entregará el 31/03/09
SAN ISIDRO			
Permiso de obra	27/01/2009	Silvina Ramos	Aún no contamos con el permiso de obra, aunque nos adelantaron el Nro de expediente.
Estructura	27/02/2009	Contract	Se entregará el presupuesto adicional de todas las intervenciones.
Cambio de Layout	02/03/2009	Claudio Bianco	Se enviará el detalle de economías. Demasías y nuevos trabajos.
CERRITO			
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC