

FECHA 25/11/14

CLIENTE ED&F MAN

OBRA WORLD TRADE CENTER FZ, PISO 6

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Maximiliano Piperno	Mikadoo	mpiperno@mikadoo-studio.com
Daniel Mateo	Contract	dmateo@contract.com.uy

 PENDIENTES / VALIDAR

FECHA PEDIDO	DETALLE	FECHA LÍMITE
24/11/2014	Detalles de puertas: La puerta de la sala de reuniones no puede llegar hasta la altura del cajón de la luminaria ya que de ser así, no se puede abrir. Proponemos como solución, colocar un tubular de 7,5cm de dintel. En la puerta de acceso a la zona de servicios hay un rociador que coincide con el área de barrido de la puerta. Generalmente, nosotros colocamos un perfil U de 4 cm en el dintel de las puertas, pero en este caso seguramente sea necesario agregarle otro más de 2cm para garantizar que la puerta pase por debajo del rociador.	
24/11/2014	C03- Sin definir: Se recotizará el mueble y se enviará adicional para su aprobación, junto con el del coffee del cual ya tenemos los planos (entregados el 24/11).	28/11/14
19/11/2014	Contract verificó si los rociadores presupuestados por Wittemberger, coinciden con su plano. Concluimos que hay que mover cinco rociadores y no están cotizados, por lo cual generan un adicional que enviaremos en el día de hoy. Los rociadores deben de moverse esta semana a efectos de no generar retrasos.	26/11/14
18/11/2014	Aprobar tomacorriente que se encuentra en el piso en recepción (dentro de adicional 1).	26/11/14

 PENDIENTES / VALIDAR

FECHA PEDIDO	DETALLE	FECHA LÍMITE
25/11/2014	Detalle de soporte TV con bandejas en sala de reuniones: El 24/11 logramos visitar la oficina actual de ED&F MAN y notamos que el soporte de la TV que estaba previsto (de colgar) no resulta eficiente, ya que se debe acometer con cables debajo de la mesa.	26/11/14
17/11/2014	Solución para el termotanque sobre el cielorraso: Se baja el cielorraso a 2.26m en toda la tisanería y se pone un registro de 60x60. Se hace un cajón registro bajo el termotanque.	25/11/14
19/11/2014	Necesitamos la especificación del mobiliario y luminarias que fueron modificados y ya seleccionados, a efectos de pedir cotización y realizar las economías y demasías de los mismos.	28/11/14
11/11/2014	Solicitamos la confirmación de UPC y Switch cotizados para poder encargar la compra. Hasta el día de ayer, la UPS se encontraba en stock. Si se vende, son 60 días de importación. En cuanto al Switch, este ya no se encuentra en stock. Su importación demora 30 días.	

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.