

FECHA 08/05/15

LUGAR Conference call

CLIENTE ADT

OBRA NUEVAS OFICINAS

CONTRACT

gcarvallo@contract.com.uy

Gabriela Carvallo

JLL

diego.vazquez@am.jll.com
gcardoso@dovat-arquitectos.comDiego Vázquez
Gonzalo Cardoso

ADT

pneves@tycoint.com

Pablo Neves

Contract explicó que los cambios en los refuerzos se debieron a la solicitud formal recibida por parte del Ingeniero del Edificio.

ADT indicó que ese costo no será asumido por la empresa sino por el propietario. Solicitó que cuando se originan temas que involucran al edificio que sean comunicados inmediatamente a ADT para llegar a la rápida resolución.

Contract informó que el propietario concurrirá el día lunes 11/05 con su herrero para evaluar los trabajos a realizar y que dará respuesta el día martes 12/.

Se acordó detener las tareas en el Data Center hasta el día martes 12/05 como fecha tope, a la espera de la confirmación por parte del propietario de la ejecución de los trabajos de modificación de refuerzos.