

MORAVIA - Minuta de Reunión 7_ 12-01-2017

Redactada por: Juan Pablo Santilli

FECHA: 12/01/17

CLIENTE: MORAVIA

OBRA: Oficinas NORDLINK

PARTICIPANTES:

MORAVIA

Andrea Noemí Lucci - AndreaL@moravia.com

Juan Pablo Yah Yah - JuanY@moravia.com

Angelina Presutti - AnPresutti@moravia.com

CONTRACT

Juan Pablo Santilli - jsantilli@contract.com.ar

Mariela Ciacciariello - mciacciariello@contract.com.ar

● **1- TEMAS TRATADOS**

NET ROOM

Los CC quedan como están ejecutados.

Se verificaron los planos a corregir en el Dropbox 6P y 7P OK, Corregir 4P y 8P

DATA CENTER

Se informó y envió a Pavel un mail informando que la medida del pasillo es de 65cm NO 75 como figura en los esquemas de Pavel.

Se solicitó el OK del sistema de extinción previsto (FM200)

Se informó acerca de las cañerías que cruzan sobre el cielorraso del DC.

- Condensado de equipos de AA
- Rociadores de incendio
- Desagües troncales del edificio (caño 110)

Se colocará una bandeja colectora con desagüe para evitar posibles inconvenientes

FIBRA OPTICA

Los patch-cords previstos son 12 singles no Duales como quiere Pavel. Se enviará la cotización respectiva.

PLANOS

Contract tendrá que actualizar los planos en el DropBox corrigiendo los CC que ya estaban terminados con la versión anterior.

CCTV CONTROL DE ACCESOS Y ALARMAS

NO hemos recibido por parte de JP Yah Yah la aprobación de los planos de las instalaciones a realizar por ELITE. Contract contratará a ELITE según su presupuesto de CCTV, CA y Alarmas (este último no estaba contemplado en la cotización).

BUNKER

Seguimos a la espera del presupuesto de BUNKER por el AA nuevo para el DC

MORAVIA - Minuta de Reunión 7_ 12-01-2017

Redactada por: Juan Pablo Santilli

CANALES DE COMUNICACIÓN

Recordamos que los canales de comunicación de Contract serán siempre a travez de Andrea Lucci y JP Yah Yah.

REEMPLAZO POR LICENCIA

Contract informó que ante la licencia de JP Santilli por vacaciones, los temas comerciales serán manejados por la Arq Andrea Mafauad quién fue presentada en la video conference.