

Bs.As. 10 de octubre de 2017

Sres. VEOLIA

Atención Carlos Chana

Ref: Obra piso 6 - Fecha de entrega de obra

De mi mayor consideración;

Por la presente informamos que la fecha de entrega provisoria de la obra de referencia se realizara el día 31 de octubre de 2017 sin las provisiones que se detallan a continuación:

- **Revestimiento laqueado sector acceso:**
 - o Minuta 29/09: Se envió minuta con la vista final del revestimiento para su aprobación formal.
 - o 27/09: Veolia aprueba revestimiento.
 - o 25/09: Paula Bercovich (Veolia) solicita otra versión del revestimiento.
 - o Minuta 19/09: Contract presenta 3 propuestas, Veolia selecciona la Nº 3 con modificaciones.
 - o Minuta 12/09: Veolia solicito modificaciones sobre los grafismos a incorporar, enviara tipografía Rufus para modificación de ruteados. Contract enviara nueva propuesta. Queda pendiente de definición del logo si Laca Roja o Al
 - o 06/09: Contract envía plano de revestimiento.
 - o 28/08: Contract envía Renders con la imagen del revestimiento. Veolia da el OK al revestimiento.
- **Mueble guardado oficina Desarrollo:**
 - o 26/09: En la reunión semanal Veolia aprueba mueble. Se envía Minuta con fecha 29/09.
 - o Minuta 19/09: Contract presenta diseño del mueble de guardado. Se solicita rediseñar.
 - o 18/09: Veolia confirma que el mueble se encuentra dentro del alcance del ppto Contract
- **Mueble copy:**
 - o 29/09: Veolia aprueba el diseño.
 - o 28/09: Se envía mail con diseño para su aprobación.
 - o 21/09: con la compra de Giuliani se define que el mueble deberá tener una tabla que sirva de puesto provisorio. Contract rediseña el mueble con nuevas medidas de impresoras
 - o Minuta 20/09: Contract informa que se debe modificar el mueble por las dimensiones de las impresoras informadas por Veolia.
- **Refuerzo aire acondicionado:**
 - o 29/09: Contract envía presupuesto para su aprobación.
 - o 24/09: Veolia envía los requerimientos para la cotización.
 - o Minuta 20/09: Se mencionan los tiempos de proceso y ejecución.

- **Cableado de equipamiento:**
 - o A partir de la entrega del equipamiento de línea, el tiempo de ejecución de los trabajos de cableado de muebles es de 10 días.
- **Nuevos pedidos de tecnología:**
 - o 29/09: Contract envía presupuesto para su aprobación.
 - o 29/09: Se valida y se aprueba junto a Veolia los puestos adicionales.

Nota: Los trabajos de carpintería (punto 1,2 y 3) tienen un tiempo de fabricación de 45 días a partir de la medición en obra.