

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 22-12-09



MINUTA DE REUNIÓN N° 09		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Mirta Unger	teaunm@techint.com
	José Luis Capra	jcapra@techint.com
	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Claudio Giménez	cgimenez@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

Desarrollo de temas:	
INFORMATIVO ACABADOS - Techint dio a Contract las fechas para la instalación de los siguientes acabados: Alfombra, quedando para el piso 13 - 28/12, Piso12 - 04/01 y Piso 11 - 06/01. Mamparas de baños colocación 04/01 (tiempo estimado de colocación 2 o 3 pisos/ día).	- -
SERVER el cambio del server del piso 9 al 6 el pasado fin de semana, quedando pendiente el retiro de algunos cables conectados a un rack que se retirará el día de miércoles 23/12 - para poder iniciar con las demoliciones el día 24/12. - Colocación de cerradura en puerta de Server piso 6 para el día 24/12. Nota: al momento del envío de la minuta se	- Se realizó
INFORMATIVO - Se terminó el día de hoy la colocación de mesadas en el piso 13 en baño de caballeros, las mesadas en piso 12 y 11 se terminaron la semana pasada.	
INSTALACIONES PARA OBRA - Se dejarán habilitados los baños de los entresijos del 10 y del 11 para uso de personal de obra, la limpieza para estos será por parte de Contract.	
ACABADOS BAÑOS realizará la colocación de los espejos para los baños de los pisos 13, 12 y 11 el día 24/12. fecha para la instalación de las mamparas será el día lunes 04/01.	- Se - La
INFORMATIVO - El suministro de mosquiteros por parte de Techint será el día de hoy martes 22/12 - Contract realizará los trabajos de limpieza y colocación el día miércoles 23/12.	
SISTEMA DE AA La conexión para el F&C del piso 11 se realizará el día 28/12. La instalación de mueble será el día 04/01. El día 28/12, se realizarán los trabajos de desarme de caldera en este nivel.	- PISO 11 - SUBSUELO 3
DURLOCK inician los trabajos de cierre de durlock en cajones de los pisos 12 y 11 el día 24/12. continúan los trabajos de cierre en cielorraso bajo de piso 11.	- Se - Se
INFORMATIVO - Se retirarán los muebles del área abierta en primer nivel por la tarde del 23/12.	
TRABAJOS EN PB - Retirar cristal para acceso a oficinas Levantar cerco de obra en pasillo a oficinas Desmonte de cielorraso en vestíbulo de elevadores 08/01 Muestra de ladrillo de vidrio - Contract en vereda - enero	- - - - Trabajos
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.	