
NEXTEL

Obra: EXPRESS PILAR

MINUTA DE REUNION N°3

p/ NEXTEL : Laura Tabak, Alfredo Cavadini, Claudio Bianco

p/ ACLIMATAR: Gastón Loureiro

p/ CONTRACT: Consuelo Barrancos

Reunión: Express Pilar

Fecha: 18/02/10

TEMAS VARIOS.

Recorrimos la obra y se realizaron las siguientes definiciones:

AIRE ACONDICIONADO

- Aire acondicionado: los cassettes nuevos se entregarán en la obra mañana viernes 19 de febrero. Se modificará la cañería de cobre, por una de mayor sección debido al cambio de equipos.
- Se colocarán los equipos a partir de la tarde, con varillas a la losa y seguirá la colocación durante el sábado, para poder convocar a la gente de Daikin para una inspección el lunes. También se colocarán los splits del server y de caja.
- La unidad exterior se colocará el miércoles, la plataforma metálica deberá estar colocada para el martes.
- Nextel solicitó un adicional en la instalación eléctrica: la colocación de un timer en el tablero del server para ahorro de consumo eléctrico. Queda pendiente que nos informen cuales serán las luces vigía, que estarán de acuerdo a la ubicación y proximidad de las cámaras. Contract sugirió que fueran las mismas luces que son de emergencia.
- Para el baño se confirmó la ubicación de un sensor de movimiento para encendido de luces.
- Nextel sugirió el cambio de manijón exterior (que es pintado) a uno de acero inoxidable como hay del lado interior. Se utilizará el manijón que se retiró de la puerta anulada y convertida en paño fijo de vidrio.
- Claudio Bianco y Laura Tabak comentaron que posiblemente se agregue al logo de Nextel la palabra express ; para el interior y para el cartel exterior en alucobond.
- El cartel exterior se iluminará con 2 reflectores que tendrán su fotocélula de encendido.
- Se observó que la pared exterior pintada en color gris se encuentra deteriorada, Claudio contactará con la administración para ver si se pueden hacer cargo.
- Se confirmó con Claudio Bianco la fecha de entrega de la obra para el 8 de marzo.
- Nextel confirmó que no se hará el tratamiento antideslizante del porcelanato de la entrada por el momento. Se buscará otra solución para evitar que sea resbaladizo los días de lluvia.
- Se confirmó por mail la compra de lockers iguales a la sucursal de Haedo, aligual que la alacena para el office.
- Nextel está gestionando el cambio de potencia del medidor y cambio de titularidad. Con la colocación de un equipo de mayor potencia, se deberá verificar el consumo máximo. Aclimatar le pasará a Laura Tabak el dato de consumo del equipo de AA°.